

BITACORA DE OBRA

FECHA 04/07/2022

OPPU - EST - ADJ - FASP - SEP - 2406A - 2022

OBRA: MEJORAMIENTO ELECTRICO DE BAJA TENSIONES Y SUBESTACIONES AL INTERIOR DE LA PENINTENCINARIA DE CULIACAN CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN - NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA AGUARUTO MUNICIPIO CULIACAN ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION INMEDIATA PARA QUE CONTRATISTA INICIE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN CONTRATO ARRENDATARIO DESCRITO.

02° - INICIAN TRABAJOS CON RECONOCIMIENTO DE LAS AREAS DE EMERGENCIAS UBICANDO PLANTAS.

FECHA: 08-07-2022

03° - REVISION DE TRANSFORMADORES (MRO - CION, SISTEMA DE TIERRAS ETC.).

FECHA: 13-07-2022

04° - PRUEBAS A TRANSFORMADORES TIPO PEDRES - TAL.

FECHA: 19-JULIO-2022

05° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACEITE EQUIPOS. (PLANTAS DE EMERGENCIAS)



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FASP - SKPU - 2406A - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO ELECTRICO DE BAJA TENSION EN TRANSICIONES Y SUB-ESTACIONES AL INTERIOR DE LA PRINTEM-CIARIA DE CUHACAN CON DOMICILIO EN CARRETERA CUHACAN - NAVOLATO KM. 12.5 COLONIA AGUARUTO MUNICIPIO CUHACAN ESTADO DE SINALOA.

06° - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINALES PARA BATERIAS.

07° - SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 127 PLACAS

08° - LAVADO Y EQUIPO DE RADIADORES PARA PLANTA DE EMERGENCIA.

FECHA: 01-AGOSTO-2022

09° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION
01. PERIODO DEL 04-07-2022 AL 31-07-2022.

FECHA: 03-08-2022

10° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 01 NORMAL.

FECHA: 08-08-2022

11° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 402,579.54 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO CON UN PERIODO DEL 04-07-2022 AL 31-07-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"


SUPERVISOR SOP -


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - FASP - SKPU - 2406A - 2022.

OBRA: MEJORAMIENTO ELECTRICO DE BAJA TENSION EN TRANSIONES Y SUBESTACIONES AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA DE CULIACAN CON DOMICILIO EN CARRETERA CULIACAN NAVOLATO Km. 12.9 COLONIA AGUARUTO MUNICIPIO CULIACAN.

12° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS

13° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXIMO 19 AGOSTO DEL PRESENTE AÑO PARA REALIZAR RECORRIDO PARA VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 19-08-2022

14° - SE REALIZÓ RECORRIDO CONSTATANDO Y VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS POR LO CONSIGUIENTE SE FIRMAN ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION

15° - RECIBO GENERADOR# PARA ESTIMACION 02 FINIQUITO PERIODO DEL 01-08-2022 AL 17-08-2022.

FECHA 20-08-2022.

16° - APROBACION DE NUMEROS GENERADOR# PAR ESTIMACION 02 FINIQUITO PERIODO DEL 01-08-2022 AL 17-08-2022.

FECHA: 31-08-2022

17° - RECIBO ESTIMACION N°02 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 40,879.56 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 01-08-2022 AL 17-08-2022 "AUTORIZACION DE ESTIMACION".


SUPERVISOR SOP.Victor Brantey
SUPERINTENDENTE