

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACIÓN EN CAMINO ILAMA-EL LLANO DE LOS REFUGIO, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-460-22**

REG. FED. CAUS. **CNA-070328-V68**

CONTRATO No. **OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1001A-2023**

PROGRAMA: **PROGRAMA 074 (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL)**

PERIODO DE CONTRATO: **16-ENE-2023 AL 14-JUL-2023**

IMPORTE DE CONTRATO: **\$14,250,142.15**

CONVENIO No: **CONV-01-2023-MIMP-C1001A-2023**

IMPORTE DE CONVENIO: **\$1,583,349.13**

PERIODO DE CONVENIO: **15-JULIO-2023 AL 14-AGO-2023**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **14-jul-23**

INICIACIÓN PROGRAMADA: **16-ene-23**

TERMINACION REAL DE OBRA: **14-ago-23**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **\$4,987,549.75**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **2392383-0000**

\$4,987,549.75

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2392391-0000**

\$1,425,014.22

No. E IMPORTE FIANZA VICIOS OCULTOS: **2472962-0000**

\$1,583,349.13

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN

EL DÍA **28-ago-23** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN EN CAMINO ILAMA-EL LLANO DE LOS REFUGIO, EN EL MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:			\$ 14,250,142.15
MONTO DE CONVENIO:			\$ 1,583,349.13
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	16-ENE-23 AL 15-FEB-23	\$ 2,203,304.64	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	16-FEB-23 AL 16-MAR-23	\$ 1,284,451.12	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	17-MAR-23 AL 17-ABR-23	\$ 1,197,777.20	
ESTIMACIÓN No.4 EXTRAORDINARIA	18-ABR-23 AL 18-MAY-23	\$ 2,387,779.24	
ESTIMACIÓN No.5 EXTRAORDINARIA	19-MAY-23 AL 15-JUN-23	\$ 2,186,935.08	
ESTIMACIÓN No.6 NORMAL	16-JUN-23 AL 30-JUN-23	\$ 605,676.60	
ESTIMACIÓN No.7 NORMAL	01-JUL-23 AL 14-JUL-23	\$ 4,378,487.23	
ESTIMACIÓN No.8 NORMAL	15-JUL-23 AL 21-JUL-23	\$ 449,859.55	
ESTIMACIÓN No.9 ADICIONAL	22-JUL-23 AL 24-JUL-23	\$ 630,405.98	
ESTIMACIÓN No.10 NORMAL	25-JUL-23 AL 31-JUL-23	\$ 195,160.74	
ESTIMACIÓN No.11 FINIQUITO	16-JUN-23 AL 14-AGO-23	\$ 313,653.88	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 15,833,491.26	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 0.02	
SUMAS IGUALES		\$ 15,833,491.28	\$ 15,833,491.28

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ

LUZ MINERVA ZAVALZA GONZALEZ
CONSTRUCCIONES NAYRA S.A. DE C.V.