

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TERQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 27,302,799.47 (VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2023 AL 23 DE JULIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2023, A CARGO DE LAS COMPAÑIAS EN ASOCIACION "CONSTRUCTORA ABUYA, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. SAUL MORGAN BRINGAS Y "OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL C. EDWIN CASTILLO GAMEZ Y EL C. JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO MEDIENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. JESUS MANUEL ROBLES MONTAÑO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. JESUS MANUEL ROBLES MONTAÑO.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE -
TEROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SI-
NALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 02

23/ENERO/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIAUEA CASTRO,
REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE
LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SU-
PERINTENDENTE JESUS MANUEL ROBLES MONTAÑO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

23/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SU-
PERINTENDENTE DE LA OBRA, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FU-
ERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE
ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR
OTRA PARTE, SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS
EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA
VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COM-
PARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO
PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES
ADICIONALES.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

23/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRABAJO
Y SALIERON UNAS AFECTACIONES COMO LO SON MUJAS, ARBOLES,
PALMERAS, CERCOS, UNA VIVIENDA, SE EMPEZO CON EL DESPALME
DE TERAÑO, ESTE SERA EXTRAORDINARIO.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TÉ-
ROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023
NOTA DE BITACORA N° 05

30/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE RETIRARON 3 ARBOLES DEL
1+020 AL 1+180, SE RETIRARON 10 PALMERAS DEL 1+320 AL 1+420,
SE TRABAJA EN EL CORTE Y TERRAPLENES DEL 0+750 AL 1+560, SE
TIENE TERMINADO CORTE Y TERRAPLENES DEL 0+000 AL 0+750,
EN ESTE MISMO SE EMPEZO CON EL SUMINISTRO DE SUBRASANTE,
EL CONTRATISTA TRAE 2 FRENTES TRABAJANDO EN EL 3+650 AL
4+000 Y DEL 4+120 AL 4+366 SE DETECTO HUMEDAD POR LO CUAL
SE HIZO CORTE Y SE ESTABILIZA CON PIEDRA PAPA.

SEP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

06/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE SUBRASANTE LISTA
PARA RECIBIR BASE DEL 0+000 AL 0+700, SE TRABAJA EN EL SU-
MINISTRO DE SUBRASANTE DE 0+700 AL 1+560, SE TIENE TER-
MINADO EL CORTE Y TERRAPLENES DEL 0+000 AL 1+560 Y DEL 3+650
AL 4+387.69.

SEP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

13/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA SUBRASANTE
DEL 0+700 AL 1+100, SE TIENE TRATAMIENTOS EN LAS AREAS
DONDE SE PUDO REALIZAR, EN AREAS DE ESTABILIZACION NO APLICA
ESTO, SE TRABAJA EN CORTE Y TERRAPLENES DEL 1+560 AL 2+000
EN LOS CUALES SALIO HUMEDAD Y SE ESTABILIZA.

SEP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TÉ-
ROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-NIAL-7601-2023

NOTA DE BITACORA N° 08

15/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA
ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION, SE TIENE TERMINADO
CORTES, TERRAPLIEVES Y ESTABILIZACION DEL 1+560 AL 2+000.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

17/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REQUEREA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 3,009,189.79 Y UN
LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,878,149.11 CON PERIODO DE EJECUCION DEL
23 DE ENERO DEL 2023 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

17/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE DETECTADO OTRO
TRAMO CON HUMEDAD EN EL CUAL SE ESTABILIZARA DEL 3+050
AL 3+456 Y SE TRABAJA CORTE DEL MISMO PARA INCrustar
LA PIEDRA PAPA.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS- EL FUERTE- TENO
QUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU- EST- LP- PEST- VIAL- 1604- 2023

NOTA DE BITACORA N° 11

24/FEBRERO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS TUNELA-
PLENTES DEL 37050 AL 4+387.69, UNA PANTU YA ESTA ESTABI-
LIZADA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 12

04/MARZO/2023

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE SUBRASANTE DEL 4+200 AL
4+500, CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE
LA ESTIMACION N° 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

07/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 02 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 2,732,758.62 Y
UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 1,331,135.55 CON PERIODO DE EJECU-
CION DEL 16 DE FEBRERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA! PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE -
TEROQUE NIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA
CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1601 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 14

07/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA CON
LOS DOS FRENTEROS DE TRABAJO, SE TRABAJA EN EL ARMADO DE LA
SUBRASANTE DEL 1+560 AL 2+000, SE DETECTARON OTROS TRA-
MOS CON HUMEDAD DEL 2+080 AL 2+480 Y DEL 2+500 AL 2+800,
LOS CAJES SE ESTABILIZAN CON PIEDRA BOLA, SE EMPLEA CON
EL SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA DEL 0+000 AL 0+400.

500

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 15

14/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE SUBRASANTE LISTA
DEL 1+560 AL 2+000 SE TRABAJA EN EL ARMADO DE SUBRASANTE
1er CAPA DEL 2+000 AL 2+450, SE TIENE BASE AFINADA DEL
0+000 AL 0+400, SE TRABAJA EN HOMOGENIZACION DE BASE HI-
DRAULICA DEL 0+400 AL 0+700, SE TIENEN ESTABILIZADOS LOS
TRAMOS ESPECIFICADOS DE LA NOTA ANTERIOR.

500

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 16

21/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CAPA SUBRASANTE
TERMINADA DEL 2+000 AL 2+450, SE TRABAJA EN 1er CAPA DE
LA MISMA DEL 2+450 AL 2+800, SE TIENE BASE AFINADA
DEL 0+000 AL 0+700, SE ESTA SUMINISTRANDO BASE DEL 0+700 AL
1+000.

500

CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO F.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TERCER NIEVO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 17

28/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE SUBSISTENTE TERMINADA HASTA EL 3000, SE TRABAJA EN EL RIEGO DE IMPREGNACION DEL 0+000 AL 1+000.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 18

31/MARZO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE IMPREGNADO Y ARENEADO DEL 0+000 AL 1+000, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 03 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 19

03/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 03 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 4,455,111.39 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 2,780,604.00 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 05 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TE-
ROQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1601 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 20

03/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EXCAVACION Y PLAN-
TILLA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ACERO PARA ZAPATAS PARA
AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL 1+061, SE TRABAJA EN LA
TOMA DE COMPUERTA DEL 3+004 EN LA COLOCACION DE ACERO, EN
EL MURO DE CONTENSION EN 1+100 ESTO A SOLICITUD DEL MUNICI-
PIO POR UNA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA AHI Y EN MURO CABE-
ZA DEL 3+685.52, SE TRABAJA EN LA CAPA SUBRASANTE DEL
3+000 AL 3+500, SE TIENE EQUIPO PARA TENDER CARPETA EN
EL TRAMO LISTA PARA EMPEZAR A COLOCARLA.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 21

10/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA DEL 0+000 AL
1+000, SE TIENEN COLADAS ZAPATAS EN AMPLIACION DE ALCANTARI-
LLA DEL 1+061 SE ESTA COLOCANDO ACERO EN ALEROS EN LA TOMA
DE COMPUERTA SE TIENE ZAPATA SE ESTA COLOCANDO ACERO PARA
MURO, EN EL MURO DE CONTENSION SE LLEVA UN 50%, EN LA SUBAA-
SANTE SE TIENE LISTA DEL 3+000 AL 3+500 SE TRABAJA EN
EL ARMADO DE LA MISMA DEL 3+500 AL 4+000.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS-EL FUERTE-TEROQUE
NIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-POST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 22

17/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN ALEROS COLADOS EN AM-
PLIACION DE ALCANTARILLA 1+061, SE TIENE COLADO MARGEN DE TOMA DE
COMPUESTA DEL 3+004, EN EL MARGEN DE CONTENSION SE TIENE TER-
MINADO, SE ESTA COLOCANDO LA PRELOSA CAFE MENCIONAN QUE ESTE
SERIA UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO YA QUE LA QUE VIENE EN CA-
TALOGO NO TRAE BIEN LAS ESPECIFICACIONES Y DEBE SER PRETENSADA,
LA SUBRASANTE YA SE TIENE HASTA EL 4+000, SE TRABAJA EN AFINE
DE 4+000 AL 4+387.69, SE TRABAJA EN BASE HIDRAULICA DEL
1+300 AL 2+000.


SEP
CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 23

24/ABRIL/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LISTA LA AMPLIACION
DE ALCANTARILLA EN LA CUAL INCLUYE NEOPRENO, JUNTA DE CALZADA,
JUNTA METALICA, ZOLLO, DRENES, SE ESTA TRABAJANDO BASE
HIDRAULICA DEL 1+000 AL 1+300 EN EL HOMOGENIZADO, SE TIENE
LISTA DEL 1+300 AL 2+000.


SEP
CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TEPIC
VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1601 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 24

02/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE LISTA PARA
IMPREGNAR DEL 1+000 AL 2+000, LA SUBRASANTE ESTA TERMINADA,
LAS OBRAS CON CONCRETO Y ACERO ESTAN TERMINADAS, EL CON-
TRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 04 NORMAL
PARA SU REVISION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 25

04/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 04 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 5,613,787.47 Y
UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 3,503,777.70 CON PERIODO DE EJECU-
CION DEL 01 DE ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO F.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TERCEROS VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-POST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 26

11/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE IMPREGNADA Y ARENEADA BASE DEL 1+000 AL 2+000, SE TRABAJA EN EL NO-MOGENIZADO DE BASE HIDRAULICA DEL 2+000 AL 2+500.



SCOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 27

18/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE AFINADA BASE HIDRAULICA DEL 2+000 AL 2+500, SE TRABAJA EN EL ALMACO DE LA MISMA DEL 2+500 AL 3+000.



SCOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 28

25/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE IMPREGNADA Y ARENEADA DEL 2+000 AL 3+000, SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE CARPETA DEL 1+000 AL 2+000 LADO DERECHO.


SCOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIL- EL FUERTE- TERQUE-
NIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 7601 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 29

31/MAYO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA TERMINADA DEL 1+000 AL 3+000, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 05 NORMAL PARA SU REVISION.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 30

05/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REHIERA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 05 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 5,778,352.82 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 3,606,489.17 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS- EL FUENTE - TEOQUE
VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA


CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 31

05/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE AFINADA
LISTA PARA IMPREGNAR DEL 3+000 AL 3+500.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 32

12/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN EL ARMADO
DE LA BASE HIDRAULICA DEL 3+500 AL 4+000


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 33

19/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE BASE LISTA PARA
IMPREGNAR DEL 3+500 AL 4+000, SE TRABAJA EN EL ARMADO DE
BASE DE 4+000 AL 4+403, CABE MENCIONAR QUE DEL TRAMO
4+387.69 AL 4+403 SE AMPLIO PARA PODER REMATAR CON PUENTE
EXISTENTE Y ENTRADA AL PUEBLO.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO F.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TAPACHULA
NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 34

26/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE CARPETA COLOCADA
DEL 3+000 AL 4+403, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ES-
TIMACION N° 06 NORMAL PARA SU REVISION.


SGP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 35

29/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REANDESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION
N° 06 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 4,937,124.45 Y
UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 3,081,446.64 CON PERIODO DE EJECUCION
DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.


SGP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO F.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TIENPOUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 36

29/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (MANCAO DE RAYAS CENTRAL Y LATERAL ASI COMO LA COLOCACION DE VIACETAS), TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (ENTRANQUE, CURVA, PROHIBIDO REBAJAR, VELOCIDAD MAXIMA, ALTO, DOBLE TABLERO), SE TUVIERON ADICIONALES EN LA RAYA LATERAL CONTINUA ASI COMO EN LA CENTRAL DISCONTINUA POR LA AMPLIACION REALIZADA AL FINAL DEL TRAMO.




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 37

30/JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 07 NORMAL PARA SU REVISION.



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 38

03/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRUPSA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 07 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$542,328.44 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$338,487.75 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 26 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.



CONTRATISTA


OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS- EL FUERTE- TEROPUE
VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 39

10/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA NOS PRESENTO LA ESTIMACION N° 08 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE DICHA CONCEPTOS INTEGRADOS EN LA ESTIMACION YA FUERON U-
JECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y SOBREPASARON LOS VOLUMENES DEL PRESUPUESTO, SE TIENE EN TRAMITE CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO DE MONTO Y DICHO DOCUMENTO FUE EMITIDO EL 20 DE JUNIO DEL 2023 PARA SER PRESENTADO ANTE EL COMITE.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 40

12/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 08 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 783,534.75 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 489,033.76 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 10 DE JULIO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TEROPUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

NOTA DE BITACORA N° 41

17/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TENIA EN TRAMITE CONVENIO MODIFICATORIO DE AUMENTO DE MONTO, EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2023 SE PRESENTO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA PARA QUE CONOCIERA EL CASO Y SE APROBO, EL 22 DE JUNIO DEL 2023 SE FIRMO DICHO CONVENIO, QUEDANDO CON N° CONV-01-2023-ME-C1601-2023, EL INCREMENTO FUE DE \$ 2,987,650.25 Y QUEDANDO COMO NUEVO MONTO DE CONTRATO MAS CONVENIO POR \$ 30,290,449.72 SIN MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 42

20/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA NOS PRESENTO LA ESTIMACION N° 09 ADICIONAL PARA SU REVISION, CABE MENCIONAR QUE DICHOS CONCEPTOS INTEGRADOS EN LA ESTIMACION YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD Y SOBREPASARON LOS VOLUMENES DEL PRESUPUESTO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 43

21/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REAFIRMA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 09 ADICIONAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 2,476,035.21 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 2,335,837.23 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 11 DE JULIO DEL 2023 AL 20 DE JULIO DEL 2023.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: PAVIMENTACION DE CAMINO F.C. LOS MOLCHIS - EL FUERTE - TENOQUE VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU - EST - LP - PEST - VIAL - 1601 - 2023

NOTA DE BITACORA N° 44

24/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 10 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SUPERVISION, CABE MENCIONAR QUE DICHOS TRABAJOS YA FUERON EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO DE INCREMENTO DE MONTO, EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 SE EMITIO DICTAMEN, EL 21 DE JUNIO DEL 2023 SE PRESENTO EL CASO AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA Y AUTORIZO MODIFICAR, EL 22 DE JUNIO DEL 2023 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO DE INCREMENTO DE MONTO SIENDO ESTE EL CONVENIO N° CONV - 01 - 2023 - MI - C1601 - 2023, EL INCREMENTO FUE POR \$2,983, QUEDANDO COMO NUEVO IMPORTE DE CONTRATO \$30,290,449.72 SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION.


SCP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 45

27/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 10 EXTRAORDINARIA FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$508,222.76 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$495,079.07, CON PERIODO DE EJECUCION DEL 21 DE JULIO DEL 2023 AL 23 DE JULIO DEL 2023, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 23 DE JULIO DEL 2023.


SCP


CONTRATISTA