

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: INGENIERIA DE NEGOCIOS SOSTENIBLES S.A. DE C.V.

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESUS
ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO
GAXIOLA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE
NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-066-17

REG. FED. CAUS.: INS-090810-MWA

CONTRATO No.: OPU-EST-LP-PEST-TURI-0908-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 41,350,610.29

CONVENIO No.: CONV-01-2022-MIE-C0908-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 4,594,512.25

PERIODO DE CONVENIO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023

INICIACIÓN PROGRAMADA: 17 DE AGOSTO DEL 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO: 90

IMPORTE DE SANCIÓN: \$ -

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY

IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 14,472,713.60

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: N° 2176394 \$14,472,713.60

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: N° 2176374 \$4,135,061.03

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: N° 2214745 \$4,594,512.26

EN LA LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN CALLE JESUS ALMADA ENTRE CALLE JORGE ALMADA Y AV. MACARIO GAXIOLA, EN LA
LOCALIDAD DE NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS
DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR
CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O
VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS
IMPORTE DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO. PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE
SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	DEL 17-AGO-22 AL 31-DIC-22	\$	41,350,610.29
MONTO DE CONVENIO	DEL 01-ENE-23 AL 31-MAR-23	\$	4,594,512.25
ESTIMACIÓN No.1	17-AGO-22 AL 17-SEP-22	\$	4,419,860.91
ESTIMACIÓN No.2	18-SEP-22 AL 18-OCT-22	\$	7,888,016.52
ESTIMACIÓN No.3	19-OCT-22 AL 19-NOV-22	\$	6,040,469.75
ESTIMACIÓN No.4	20-NOV-22 AL 30-NOV-22	\$	8,399,267.54
ESTIMACIÓN No.5	01-DIC-22 AL 12-DIC-22	\$	6,890,028.53
ESTIMACIÓN No.6	13-DIC-22 AL 20-DIC-22	\$	123,808.49
ESTIMACIÓN No.7 ADICIONAL	21-DIC-22 AL 25-DIC-22	\$	3,003,221.13
ESTIMACIÓN No.8 EXTRAORDINARIA	26-DIC-22 AL 30-DIC-22	\$	4,585,937.42
ESTIMACIÓN No.9 EXTRAORDINARIA	01-ENE-23 AL 05-MAR-23	\$	2,236,344.22
ESTIMACIÓN No.10 FINIQUITO	06-MAR-23 AL 31-MAR-23	\$	2,358,168.03
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$	45,945,122.54
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$	45,945,122.54
SUMAS IGUALES:		\$	45,945,122.54

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. ADALBERTO EFRAIN LOAIZA SANCHEZ