

RESUMEN DE ESTIMACION

	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA		ESTIMACION 2 FINIQUITO		
	OBRA:			PERIODO DE ESTIMACION	
	UBICACIÓN:	EJIDO 9 DE DICIEMBRE AHOME SIN.		DEL	01/11/2022
	CONTRAT PERIODO DE	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1910-2022	AL	04/11/2022	
	DEL 20 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022				

CLAVE	CONCEPTO	MONTO TOTAL	ESTIMACION ANTERIOR	EJECUTADO A LA FECHA	ESTA ESTIMACION	IMPORTE
P01	PRELIMINARES	\$ 1,111.26	\$ -	\$ 1,111.26	\$ 1,111.26	\$ 1,111.26
P09	HERRERIA	\$ 23,027.31	\$ -	\$ 23,027.31	\$ 23,027.31	\$ 23,027.31

SUB-TOTAL= \$ 24,138.57 ✓
 IMPUESTO IVA= \$ 3,862.17 ✓
 TOTAL DE ESTIMACION = \$ 28,000.74 ✓


 LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA
 APODERADO LEGAL
 PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


 ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
 SUPERVISION OBRAS PUBLICAS


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ESTIMACION DE OBRA

ESTIMACION NUM: ESTIMACION 2 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				PERIODO DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	01/11/2022
CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1910-2022					FECHA DE TERMINO	04/11/2022

ESTIMACION DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO							
		UNIDAD	CANTIDAD	PU	EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACOMULADO	POR EJECUTAR	TOTAL ESTA ESTIM.
E1	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL								
P01	PRELIMINARES								
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO								
01010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE EJES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFERENCIAR : INCLUYE; MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO).	M2 ✓	125.00	\$ 14.72	100.00	25.00	125.00	0.00	\$ 368.00 ✓
P01206	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA A, CLASES I, II, ZONA B, CLASES I Y I; Y ZONA C CLASES I Y II TODAS EN SECO								
1.30	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECCION OBLIGADA CIRCULAR DE 10X80 CM . INCLUYE : MANO DE OBRA , HERRAMIENTA,APILE,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA ✓	42.00	\$ 106.18	35.00	7.00	42.00	0.00	\$ 743.26 ✓
							TOTAL P01 PRELIMINARES=		\$ 1,111.26 ✓
P09	HERRERIA								
P09S01	ELEMENTOS DE ACERO Y PROTECCIÓN								


 LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA
 APODERADO LEGAL
 PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


 ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
 SUPERVISION OBRAS PUBLICAS


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE

ESTIMACION DE OBRA

ESTIMACION NUM: ESTIMACION 2 FINIQUITO

OBRA: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL PARA EL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO 9 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA:	PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				PERIODO DE ESTIMACION	FECHA DE INICIO	01/11/2022
CONTRATO:	OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1910-2022				FECHA DE TERMINO	04/11/2022	

ESTIMACION DE OBRA									
CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO							
		UNIDAD	CANTIDAD	PU	EST. ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACOMULADO	POR EJECUTAR	TOTAL ESTA ESTIM.
POSTE 1 5/8"	SUMINISTRO, COLOCACION Y NIVELACION DE POSTE METALICO GALVANIZADO 1 5/8" @ 3 ML DE DISTANCIA DE 1.75 M DE LARGO Y FIJACION MEDIANTE COLADO DE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 1.25 MTS .5 M ENTERRADO Y FIJADO MEDIANTE CONCRETO FABRICADO EN SITIO F'C=200 KG/CM2 A UNA ALTURA TERMINADA DE 2.00 MTS COLADO TAMBIEN AL INTERIOR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA ✓	38.00	\$ 475.07	30.00	8.00	38.00	0.00	\$ 3,800.56 ✓
POSTE 1 1/2"	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO GALVANIZADO 1 1/2" CAL.20 UTILIZADO COMO BARRA INFERIOR Y SUPERIOR, SE CONSIDERA PARA ESTE TRABAJO ALAMBRE GALVANIZADO, ABRASADERA DE ARRANQUE, ABRASADERA DE OJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML ✓	250.00	\$ 222.33	200.00	50.00	250.00	0.00	\$ 11,116.50 ✓
MALLA 1.25 ALT	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA A UNA ALTURA DE 1.25 MTS DE ALTURA, AJUSTADA SOBRE MARCOS RIGIDOS POR TABLERO	ML ✓	125.00	\$ 306.82	100.00	25.00	125.00	0.00	\$ 7,670.50 ✓
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACION								
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA								
11.6	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: SACAR DESPERDICIOS DE LOS TRABAJOS, TIERRA, CASCAJO Y BASURA GENERAL.	M2 ✓	125.00	\$ 17.59	100.00	25.00	125.00	0.00	\$ 439.75 ✓
TOTAL P09 HERRERIA=									\$ 23,027.31 ✓
SUB-TOTAL=									\$ 24,138.57 ✓
IMPUESTO IVA=									\$ 3,862.17 ✓
TOTAL DE ESTIMACION =									\$ 28,000.74 ✓


 LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA
 APODERADO LEGAL
 PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


 ING. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
 SUPERVISION OBRAS PUBLICAS


 ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA NORTE