



RESUMEN DE ESTIMACION

NOVOESPACIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE.

SUPERVISOR DE OBRA DE LA SOP

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLE 5 Y CALLE 6, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA. MUNICIPIO DE EL ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.						CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1803D-2022			
UBICACIÓN: ROSARIO, SINALOA						IMPORTE: \$ 1,344,246.30			
ESTIMACION No.:01 (UNO) FINIQUITO						FECHA DE ESTIMACIÓN: 20-abr-22			
PERIODO: DEL 24 DE MARZO DE 2022 AL 20 DE ABRIL DE 2022									
ESTIMACION 01 NORMAL									
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UND.	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR	EXCIDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	P.U.	IMPORTE
E1	PAVIMENTOS								
P03	OBRA CIVIL								\$ 22,446.15
P03S30	LOSAS								\$ 22,446.15
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON SELLA-CRETO "P" O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	703.81	702.54	0.00	-	702.54	\$ 31.95	\$ 22,446.15
P06	OBRAS VIALES								\$ 1,136,346.29
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.								\$ 1,136,346.29
P06S33C012	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR	M2	1,914.33	1,914.33	0.00	-	1,914.33	\$ 593.60	\$ 1,136,346.29
								SUBTOTAL :	\$ 1,158,792.44
								16 % IVA :	\$ 185,406.79
								TOTAL :	\$ 1,344,199.23