

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA ESCOBAL ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1907-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$144,518.46

Importe del Contrato s/IVA: \$2,750,045.34

No. Estimación: 4

Tipo Estimación: Adicional

Periodo del Contrato: 27/07/2023 al 27/10/2023

Periodo de la Estimación: 17/10/2023 al 27/10/2023

| Clave | Descripción | Monto |
|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | PAVIMENTACIÓN | |
| P01 | PRELIMINARES | 37,025.24 |
| P06 | OBRAS VIALES | 107,493.22 |
| | Total Paquete s/IVA: | 144,518.46 |
| | Ajuste por Redondeo: | \$0.00 |
| | Total de Estimación s/IVA: | \$144,518.46 |

DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE MINA ESCOBAL ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y PROL. ALVARO OBREGÓN, UBICADA EN LA COL. 22 DE DICIEMBRE, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-1907-2023

Importe del Contrato s/IVA \$2,750,045.34

Periodo del Contrato 27/07/2023 al 27/10/2023

No. Estimación: 4

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$144,518.46

Periodo de la Estimación: 17/10/2023 al 27/10/2023

| Clave | Descripción | Unida | Contrato | | Estimación | | Esta Estimación | Acumulado Estimaciones | Monto Estimado | | |
|-----------------------|--|-------|----------|----------|------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------|---|
| | | | Volumen | P.U. | Anterior | Estimación | | | Por Ejercer | Avance | |
| PAVIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | |
| P01 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| P01S29 | EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN | | | | | | | | | | |
| P01S29C007 | EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA. | M3 | 1,350.00 | \$85.41 | 1,350.00 | 433.5000 | 1,783.50 | -433.50 | \$37,025.24 | 132.11 | % |
| Total Partida: | | | | | | | | | 37,025.24 | | |
| P06 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | | |
| P06S35 | OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD | | | | | | | | | | |
| P06S35C048 | RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 165.00 | \$302.10 | 165.00 | 355.8200 | 520.82 | -355.82 | \$107,493.22 | 315.65 | % |
| Total Partida: | | | | | | | | | 107,493.22 | | |

DISEÑOS Y OBRAS GROPSA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO