

OPPO - EST - ADJ - PREST - APDA - 2908A - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATARIJAS EN COL. LOMA REAL EN LA CRUZ MUNICIPAL DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONE A DISPOSICION VALIDAD PARA QUE INICIE TRABAJOS Y/O EJECUTE. CONTEN- PLADOS EN EL CONTRATO ARRIBA DESCRITO.

02° - INICIAN CON TRAZO Y SONDEOS.

FECHA: 09-09-2022

03° - EXCAVACION CON MAQUINA, INSTALACION DE TUBO PVC 3" PARA AGUA POTABLE.

FECHA: 14-09-2022


04° - CONTINUAN CON EXCAVACION CON MAQUINA, INSTALACION DE TUBO PVC DE 3" PARA AGUA, REllENO Y COMPACTACION DE CERRAS.

FECHA: 22-09-2022

05° - CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA. TIPO COMUN INCLUYE. EXCAVACION PLANTILLA Y CONCRETO.



SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2908A - 2022

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ATAKJEAS
EN COL. LOMA REAL EN LA CRUZ
MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

06° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-
CION 01 NORMAL PERIODO DEL 05-09-
2022 AL 30-09-2022.

FECHA: 03-10-2022

07° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO
DEL 05-09-2022 AL 30-09-2022.

FECHA: 06-10-2022

08° - RECIBO ESTIMACION N° 01 NORMAL
POR UN IMPORTE DE \$ 364,556.33.
IVA INCLUIDA MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
05-09-2022 AL 30-09-2022.

~~LIBRAS~~
SUPERVISION SOP -

Rafael (Zamora)
SUPERINTENDENTE

OPP - EST - ADJ - DEST - APDA - 2908A - 2023.

OBRA: AMPLIACION DE KRO DE ATARJAS EN
COL. LOMA REAL EN LA CRUZ MUNI-
CIPIO DE ELOTA. ESTADO DE SINALOA.

09° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION 02 ADICIONAL PERIODO
DEL 01-10-2022 AL 13-10-2022.


FECHA: 14-10-2022.

10° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 02 ADICIONAL
PERIODO DEL 01-10-2022 AL
13-10-2022.


FECHA: 17-10-2022

11° - RECIBO ESTIMACION N° 02 ADICIO-
NAL POR UN IMPORTE DE \$ 14,880.56
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
01-10-2022 AL 13-10-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "



SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2908A - 2022.

OBRA: AMPLIACION DE RFID DE ATARJEAS
EN COL. ILOMA DE REAL EN LA CRUZ
MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

12° - INSTALACION DE ROTULO DE OBRA
DE 0.90 X 1.50 MTS. CON PASTIDOR.
DE PTR. DE 1 X 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14.
Y LAMINA NEGRA CAL. 20.

13° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

14° - RECIBO NUMEROS 'GENERADORES PARA
ESTIMACION 03. FINIQUITO PERIODO.
DEL 14-10-2022 AL 19-10-2022.

15° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL
PROXIMO 28 DE OCTUBRE DE AÑO EN
CURSO EN EL LUGAR DE LA OBRA.
PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD -
Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION.

"AUTO"



SUPERVISOR SOD -

Rafael Izabal
SUPERINTENDENTE

OPR - EST - APT - PST - SPDA - 2908A - 2022.

OPRAS: AMPLIACION DE RED. DE ATARIAS
EN COL. LOMAS REALES EN LA CRUZ.
MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA.

16° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION 03. FINIQUITO PERIODO
DEL 14-10-2022. AL 19-10-2022.

FECHA: 28-10-2022.


17° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU
CALIDAD. Y SE PROCEDE A LA ENTREGA
Y RECEPCION.

FECHA: 04-11-2022.

18° - RECIDO ESTIMACION N° 03 FINIQUITO
POR UN IMPORTE DE \$ 6,843.23.
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES.
DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO
DEL 14-10-2022 AL 19-10-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

19° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA.



Supervisor Sop.

Rafael Izquierdo
SUPERINTENDENTE