

NOTA N° 1

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESILLAS EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EN LA NORMATIVIDAD NOMBRU A LA CONTRATISTA FRAHESA, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPU-EST-AUT-REST-VIAL-2608-2022 CON UN IMPORTE \$ 1,236,455.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL 05/SEPTIEMBRE/2022 AL 18/NOVIEMBRE/2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.


Cesar / Cdn. Leza
ABO. CESAR CASTRO
PRESIDENTE DE LA COP


ABO. RUBEN HERIBERTO DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 2

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA SE HACE ENTREGA DEL INMUEBLE Y SE LE NOTIFICA QUE DEBERA PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO DE ACTIVIDADES Y NOTIFICACION DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE - O RESIDENTE DE OBRA CON COPIA DE CIRCULAR PROFESIONAL ESTOS SERAN DIRIGIDOS AL ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA CLAUDIA QUINTA DEL PRESENTE CONTRATO. CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR ESTIMACIONES MINIMO UNA AL MES, DEBERA PRESENTAR COMPARATIVO DE OBRA, SOLICITUD DE EXTRAORDINARIOS Y JUSTIFICACION DE VOLUMENES ADICIONALES PARA SU REVISION Y AUTORIZACION EN LA DIRECCION DE SUPERVISION DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

Cesar / Cdn. Leza


ABO. RUBEN HERIBERTO DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 3

CON ESTA FECHA EN EL LUGAR DE LA OBRA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA, COMENTA INICIAR TRABAJOS CUANDO PERCIBA PAGO DE ANTICIPO COMO ESTIMA EL CONTRATO.

Cesar / Cdn. Leza


ABO. RUBEN HERIBERTO DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 4

CON ESTA FECHA CONTRATISTA NO A INICIO TRABA-
JOS. CONTRATADO PIDIÓ A FALTA DE PAGO DE AN-
TICIPO.

Car A Coto Leon

APR RUBEN HERIBERTO DOMINGUEZ
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 5

21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA INFORMA QUE NO HA
PARCION PAGO DE ANTICIPO PERO INICIA SUMINISTRO Y
HABILITADO DE ACERO PARA MUROS Y LOSA INFERIOR DE
CIMENTACIÓN.

Car A Coto Leon

APR RUBEN HERIBERTO DOMINGUEZ
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 6

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA NO HA PAGO INICIO ACTIV-
IDADES EN EL TRAMO, CONTINUA TRABAJO DE HABILITADO DE
ACERO EN BUDEGA, PROGRAMA INICIO DE TRABAJO DE
DEMOLICIONES EL DIA LUNES 3 DE OCTUBRE. AUN SIN PAGO
DE ANTICIPO.

Car A Coto Leon

APR RUBEN HERIBERTO
DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 7

03 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA NO PUEDE INICIAR TRABAJO DE
DEMOLICIONES DADO LA INCERTIDUMBRE CLIMATOLÓGICA. OFI-
CIALMENTE SE SUSPENDIERON LABORES.

Car A Coto Leon

APR RUBEN HERIBERTO DOMINGUEZ
SUPERINTENDENTE

NOTA N° 8	CON ESTA FECHA CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE CIMENTACIÓN Y ALERONES EXISTENTES, SE OTEA A PERSONAL DE TELMEX PARA VERIFICACION DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET SEA EN AEREA Y CONTINUAR DEMOLICIONES SIN PROBLEMAS, CONTRATISTA - REPORTE LOGO DE ANTICIPO.
	Car + CATA Per. APO. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA SUPERINTENDENTE
NOTA N° 9	07 DE OCTUBRE DE 2022 DURANTE PROCESO DE DEMOLICIONES Y PATIAM SE DESUB-GRAN REGISTRO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE INFORMACION POR PERSONAL DE TELMEX, SOLO SE DEJO REGISTROS.
	Car + CATA Per. APO. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA SUPERINTENDENTE
NOTA N° 10	11 DE OCTUBRE DE 2022 CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE - AFINE Y SUMINISTRO ACERO REABILITADO PREVIAMENTE PARA SU COLOCACION DE LOS INFERNA, DENTELLONES Y MUROS DE AMPLIACION DE PUENTE.
	Car + CATA Per. APO. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA SUPERINTENDENTE
NOTA N° 11	14 DE OCTUBRE DE 2022 CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO COLOCACION DE - ACERO Y CIMENTADO, PROGRAMA SUMINISTRO DE CONCRETO PARA EL DIA LUNES 17 DE OCTUBRE.
	Car + CATA Per. APO. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA SUPERINTENDENTE

NOTA N 12

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PREPARA CIMBRADO DE MUROS EN PUENTE, TRABAJA EN COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS, DESOBRADO DE LOSA INFERIOR. SE VE DETALLE DE ANCLAJE A MURO EXISTENTE DEBIDO A QUE PROYECTO NO MARCA, SE VEERÁ CON PROYECTOS SI PROCEDE O NO.

Per A Cota Mesa

ARQ. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE

NOTA N 13

27 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA CONCLUYO COLOCACIÓN DE ACERO EN MUROS. ANCLAJE A MURO QUE SI PROCEDE Y CIMBRADO DE MUROS, SE PROGRASA SUMISTO DE CONCRETO.

Per A Cota Mesa

ARQ. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE

NOTA N 14

25 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA CONTRATISTA REALIZO TRABAJOS DE CIMBRADO DE LOSA SUPERIOR E INICIA COLOCACIÓN DE ACERO PRÁVICAMENTE HABILITADO.

Per A Cota Mesa

ARQ. RUBEN H. DOMINGUEZ C.
SUPERINTENDENTE

NOTA N 15

28 DE OCTUBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE PROCEDE A SUMINISTRAR CONCRETO PARA LOSA SUPERIOR DE DUCTO DE CANAL EN CONJUNTO CON GUARNICIONES ADOSADA A FLAMANTO. SE DEMOLIO Y RATIFICO MATARIA DE GUARNICIONES EN LOS ANEXOS PARA AMPLIACIÓN DE CAMILAS.

Per A Cota Mesa

NOTA N° 16

CON ESTA FECHA CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION N° 1 NORMAL PARA SU PREVISION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA. DEL CONTRATO OPPU-EJ-ADJ-8817-VIAL-2608-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 575, 978.30 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 101 TRABAJOS DEL 05-SEPTIEMBRE-2022 AL 31-OCTUBRE-2022. QUEDANDO COMO SALDO DE CONTRATO \$ 660, 476.82.

Cen / Cdu Mezu


 ABE. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA
 SUPERINTENDENTE

NOTA N° 17

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION N° 1 (IVA) NORMAL CON DATOS ESPECIFICADOS EN NOTA ANTERIOR POR UN IMPORTE DE \$ 575, 978.30 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PASEO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cen / Cdu Mezu


 ABE. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA
 SUPERINTENDENTE

NOTED

CON ESTA SECCION CONTIENE LAS TABLAS DE AREA, CLAS (RAZAS Y ALBOS, RAZAS TABLAS DE OMO- LIGAS DE LOS EVANTES DADOS POR CENTRO SANTIAGO (TRANSACCION) DELA AMPLIACION, LUGAR TABLAS DE COLOCACION DE LAS TABLAS Y TABLAS PARA TABLAS EN EL INTA EVANTES EN LAS TABLAS Y TABLAS, SE CULO TABLAS, SE CULO ALBOS Y CULO TABLAS.

Carl Olson

Apr 29

04 08 14150000 05 0000

APRIL 11 1957
DANIEL G. GAZ
SUPERINTENDENT

Carl Olson

CON PTA FICHA CONTABLA TABLAS DOB DOB REVISION
 DE LOS Y CONTABLA CIBER CRIMINALS TABLAS CIBER
 CRIMINALS CONECTA CON TABLAS CONECTA CON TABLAS
 DATO EXACTO, TABLAS EN TABLAS DE TABLAS CON TABLAS
 AMOR, CON TABLAS Y TABLAS, TABLAS CON TABLAS
 TABLAS DE TABLAS

Car 1 John

APF. HANLEY H. DOUBLES
CDA
SPOKE INDEPENDENT

NOTA N. 20

08 02 1972

On the right contrasted through the wood of all the
+ leaves + new sets of foliage, though still green
and bright & with the contrast of the leaves.

CE / CA / CA

ALL RIGHTS RESERVED
SUPERINTENDENT

ACTA N. 21		CON ESTA FECHA CONTINUATA SUMINISTRO CONCRETO PARA LA REPARACION DE LOSA, TRABAJADA EN LOSA DE SOTA DE COLECCION DE AGUA JUNTO A ORUTALLON, REALIZO COLOCACION DE BARRONALES E INICIO LIMPIEZA Y PINTURA DE GUARNICIONES, DESCRIBO LAS SIGUIENTES.
		Per & Cdn. Leon APC. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA SUPERINTENDENTE
ACTA N. 22	15 DE NOVIEMBRE DE 2022	CON ESTA FECHA CONTINUATA SUMINISTRO CONCRETO PARA LOSA DE SOTA, DESCRIBO REBOS Y CONCRETO RELLENOS EN REBOS, REBOSO CEMENTADO DE LOSA Y PINTURA EN BARRONALES, CONCLUYO LA PIEZA DEL AREA. CONCLUYERON TRABAJOS CONTRATADOS.
		Per & Cdn. Leon APC. RUBEN H. DOMINGUEZ C. SUPERINTENDENTE
ACTA N. 23	18 DE NOVIEMBRE DE 2022	CON ESTA FECHA CONTINUATA PRESENTO ESTIMACION Y AUMENTO PARA LA REPARACION Y/O AUTORIZACION EN DIRECCION DE SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MEXILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DISTRITO DE BINALUA, DEL CONTRATO ORPU-KIT-105-POST-VIAL-2608-2022 CON UN IMPORTE DE \$ 465,876.67 IVA INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01-NOVIEMBRE-2022 AL 18-NOVIEMBRE-2022. CUANDO COMO SUMO DE CONTRATO \$ 194,660.15 CERRAN EN PROGRESO.
		Per & Cdn. Leon APC. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA SUPERINTENDENTE.

MTA N 24

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACION A LOS FINES DE CONCEPTOS ESPECIFICADOS EN ESTA AUTORIZACION DE ESTE LIBRO DE BITACORA POR UN IMPORTE DE \$ 465,816.67 IVA INCLUIDO PARA CONTINUAR PROCESO DE PAGO EN DIRECCION DE SUPERVISION.

Cesar A. Castro Mesa

DR. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE

MTA N 25

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ESTADO DE SINALOA, EN LA CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NUMERO A LA COMPAÑIA FRANKEA, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO OPPV-EST-ADJ-PEST-VIAL-2608-2022 CON UN IMPORTE \$ 1,236,455.12 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022.

SALDO DE CONTRATO A CANCELAR: \$ 194,660.15

Cesar A. Castro Mesa
DR. CESAR COTRO
RESIDENTE DE LA SUP

DR. RUBEN H. DOMINGUEZ COTA
SUPERINTENDENTE