

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ANTERIOR MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 879,480.12 (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-EISE-ELEC-0710C-2022 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2022 A CARGO DEL C. RENE ODILON CARDENAS GARCIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".


LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. RENE ODILON CARDENAS GARCIA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR EL CONTRATISTA EL C. RENE ODILON CARDENAS GARCIA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPJ-EST-ADJ-FISE-ELEC-0710C-2022

NOTA DE BITACORA N° 02

12/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS KARIM HIAUENA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EL SUPERINTENDENTE RENE ODILON CARDENAS GARCIA.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

12/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE RECONOCERA Y NO SE PASARA A PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PASARAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN, LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.


SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 04

14/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE DIO INICIO CON EL TRAZO PARA OBRA POSTERIOR, EN ESPERA DE SUMINISTRO DE MATERIALES.


SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 05

19/01/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE POSTES.				
--	--	--	--	--

500

Handwritten signature: J. J. J.

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA Nº 06

26/OCTUBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE POSTERIA COLOCADA, SE TRABAJA EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS POSTES, RP 1N 33KV, RP 1N/RP 133KV, VS 1N, 1A3.



Scp

[Handwritten signature]

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

03/NOVEMBRE/20

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADAS LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS TANTO EN POSTE EXISTENTE COMO EN POSTES NUEVOS, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CABLE ACSR - 1/0 AWG Y CABLE MULTIPLE (2+1) 3/0.



500

Cardenah -

CONTRACTS

NOTA DE BITACORA N° 08

10/NOVEMBER/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLOCADO CABLE ACSR-1/0
AWG Y CABLE MULTIPLE (2+1) 3/0, SE TRABAJA EN RETENIDAS.



50p

Cardwell -

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA,
EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITE, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO
DE SINALOA.


CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-FISE-ELFC-0710C-2022

NOTA DE BITACORA N° 09

17/NOVIEMBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE
MUERTES DE MEDICION Y EN SISTEMA DE TIERRAS.


SCP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

22/NOVIEMBRE/2021

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENEN COLOCADOS LOS TRANS-
FORMADORES EN EL POSTE 4 Y 10, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA
DE LA ESTIMACION N° 01 NORMAL PARA SU REVISION.


SCP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 11

23/NOVIEMBRE/2021

CON ESTA FECHA SE LE REPRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01
NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 873,675.67 Y UN LIQUIDO A
PAGAR DE \$ 545,244.13 CON PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2022 AL
22 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


SCP


CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL MIZQUITO, MUNICIPIO DE EL FUENTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-EISE-ELEC-0710C-2022

NOTA DE BITACORA N° 12

25/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZO PAGO DE COBRO DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUIDA POR PARTE DE CFE, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION N° 02 NORMAL FINIQUITO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 13

28/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 02 NORMAL FINIQUITO CON IMPORTE DE \$ 5,381.79 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 3,211.05 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA, YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

SOP

CONTRATISTA