

NOTA NO. 1
APERTURA

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL RANCHO EL TULE, MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE CHIHUAHUA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

NO. DE CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-0504B-2023

PERIODO DE EJECUCIÓN: 10 DE ABRIL 2023 - 20 DE MAYO DE 2023

MONTIO DEL CONTRATO: \$ 304,250.11 IVA INCLUIDO

CONTRATISTA: C. JOSE MARIA GARCIA ELVARDO

REPRESENTANTE DE LA OBRA: AR. JOAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
DE REGISTRO FISCAL:

AR. JOAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESPONSABLE DE OBRA C.O.P

ING. JOSE MARIA GARCIA ELVARDO
CONTRATISTA

Nota no. 2

A LA FECHA SE HAN EJECUTADO TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN TERRENO SEMIRRICOZO Y SE HAN INSTALADO POSTES PARA LA INSTALACION DE DIVERSAS ESTRUCTURAS RP 1N 34.5 KV, AP 1N 34.5 KV, VS 1N 34.5 KV EN LOS DIVERSOS POSTES DE CONCRETO INSTALADOS.

Nota no. 3

04 DE MAYO DE 2023

A LA FECHA SE HAN INSTALADO RETENIDAS RIA CON CABLE AG 5/16 ASI COMO LINEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1/0 ACER Y SE INSTALA SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. SE INSTALA EN POSTE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

Nota no. 4

20 DE MAYO DE 2023

A ESTA FECHA SE INSTALA ESTRUCTURA 1TR 1A 13.2KV EN POSTE DE CONCRETO ASI COMO ANILLO SECUNDARIO.

SE INSTALA MURETE DE MEDICION TFO AEREO ASI COMO CUCHINA DE ENTRONQUE 34.5KV.

Nota no. 5

25 DE MAYO DE 2023

CON ESTA FECHA SE RECIBE PARA SU REVISION Y TRAMITE ESTIMACION No. 1 FINIQUITO POR UN MONTO DE \$

MENOS TOTAL DE DEDUCCIONES POR \$

QUEDANDO UN LIQUIDO A PAGAR DE \$

PERIODO DE LA ESTIMACION: 10/04/2023 - 25/05/2023

TOTAL DE ESTIMACIONES CIVA: \$ 304,250.11

IMPORTE CONTRATO CIVA: \$ 304,250.11

VALOR DEL CONTRATO \$ 0.00

EJECUTADOS SATISFACTORIAMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y CON LA PRESENTACION DE ESTIMACION DE FINIQUITO SE PROCEDE AL CIERRE DE LA BITACORA