

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

31/05/2022

Página 1 de 1

S-05

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de El Ranchito, municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

Municipio: Angostura

Localidad: El Ranchito

Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303C-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$99,244.51

Importe del Contrato s/IVA: \$244,323.38

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022

Periodo de la Estimación: 25/03/2022 al 08/04/2022

Clave	Descripción	Monto
1		
	REHABILITACION DE POZO DEL CHOYAL (POZO 1)	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	36,908.31 ✓
	REHABILITACION DE POZO GRANDE (POZO 2)	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	62,336.20 ✓
	Total Paquete s/IVA:	99,244.51 ✓
	Ajuste por Redondeo:	\$0.00
	Total de Estimación s/IVA:	\$99,244.51 ✓


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA
CENTRO


MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS
S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA
Estimación

Página 1 de 2

31/05/2022

Nombre de Obra: Rehabilitación de pozo de agua potable, ubicado en la localidad de El Ranchito, municipio de Angostura, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Angostura Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0303C-2022 No. Estimación: 1
Localidad: El Ranchito Importe del Contrato s/IVA: \$244,323.38 Tipo de Estimación: Normal
Contratista: MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. Periodo del Contrato: 09/03/2022 al 22/04/2022 Importe de la Estimación: \$99,244.51
Periodo de la Estimación: 25/03/2022 al 08/04/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance
						Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer	
REHABILITACION DE POZO DEL CHOYAL (POZO 1)										
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA									
P16S26	BOMBAS Y EQUIPO									
PU003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA, CALIBRE 6, 3 HILOS, 600 VOLTS, CONDUCTOR EN COBRE (FLEXIBLE), CUBIERTA EXTERIOR PVC, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.00	\$298.71	✓	0.00	30.0000	30.00	0.00	\$8,961.30 100.00 %
PU004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE EMPATE ALTAMIRA CON 3 TUBOS TERMOCONTRACTILES Y 3 CONECTORES PARA CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 6, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$500.22	✓	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$500.22 100.00 %
P16S90	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS									
PU005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNA DE 4" X 3 MTS, ROSCADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAM	7.00	\$3,920.97	✓	0.00	7.0000	7.00	0.00	\$27,446.79 100.00 %
Total Partida:									36,908.31	
REHABILITACION DE POZO GRANDE (POZO 2)										
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA									
P16S90	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS									
PU006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO PARA COLUMNA DE 6" X 3 MTS, ROSCADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	TRAM	10.00	\$6,233.62	✓	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$62,336.20 100.00 %
Total Partida:									62,336.20	

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
SUPERVISOR SOP

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS
S.A. DE C.V.
CONTRATISTA