

Con este fecha se habre la presente bitacora para la Obra: Acondicionamiento de Unidad Deportiva Jimmy Ruiz en la colonia Guadalupe Victoria en el Municipio de Culiacan Estado de Sinaloa.

Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-MSP-03088-2023

Periodo de Contrato: Fecha inicio 4 Agosto 2023


Fecha de Termina 17 Septiembre 2023

Importe Contrato: \$1'201,863.-15 Neto


Contratista: Ing. Manuel Octavio Barboa R.

Supervisor S.O.R Ing. Alejandro Sainz Sanchez.

- con esta fecha se hace la visita a la Unidad Deportiva Jimmy Ruiz, con el contratista, Supervisor, viendo que se pueden iniciar los trabajos de Acondicionamiento, por lo tanto esta Supervisor de S.O.R. hace la entrega de la Unidad Deportiva al contratista para que inicie los trabajos.



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor S.O.R.



Ing. Manuel Octavio Barboa R.
Contratista.

NOTA #2 En Supervision de Obra se muestra el siguiente avance.

* Cancha Fut-Bol 1

- Se hacen los trabajos de tazo y Nivelacion de Terreno
- Se retira el pasto sintetico, retirandose a lugar indicado.

* Cancha Fut-Bol 2

- Se hacen los trabajos de tazo y Nivelacion de Terreno
- Se retira el pasto sintetico, retirandose al lugar indicado.

* Instalacion Electrica

- Se inician los trabajos de excavacion, para las lineas alimentacion Electricas entre registros en areas cancha Fut-Bol 1, Pasillos cancha 1,2. Pasillo cancha 2,3. cancha de Fut-Bol 2,3.
- Se colocan cable 2x1 ccl 4 para alimentar luminarias
- Se continuan los trabajos de instalacion de Salidas de contactos y Apagadores en las areas de Baños, Abarrates, Bodegas
- Se continuan los trabajos de colocacion de luminarias 2x18 W en area de Bodegas, Abarrates, Marquesinas
- Se colocan Tableros con sus interruptores en areas de cancha, Baños, Abarrate y Bodega
- Se inician los trabajos de la Domo tipo Electro al Frente de la Unidad Deportiva

Ing. Alejandro Serraz Sanchez
Supervisor SEP

Ing. Manuel Octavio Borboa R.
Contratista

NOTA #3 con esta fecha se entregue la estimacion uno Normal cobrandose las siguientes partidas,

- cancha Fut. Bol 1

Preliminares	- - - -	\$	51,974.50
Obras Viales	- - - -	\$	14,950.08


- cancha Fut Bol 2


Preliminares	- - - -	\$	51,974.50
Obras Viales	- - - -	\$	14,950.08

- Instalaciones Electricas

Inst. Electricas	- - - -	\$	901,550.11
------------------	---------	----	------------

\$ 1'035,399.27 S/iva


Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP


Ing. Manuel Octavio Borboa R.
Contratista.

NOTA #4 con este fecha se entregue la estimacion numero DOS, cobrandose las siguientes partidas

- Canche Fut-Bol #1

- Obras Viales - - - - - \$ 123,945.77

- Canche Futbol #2

- Obras Viales - - - - - \$ 123,470.88

- Canche Fut-bol #3

- Preliminares - - - - - \$ 28,733.60

- obra viales - - - - - \$ ~~58,377.26~~

\$ 58,173.78

- Andadores

\$ 44,520.75

- señalizacion - - - - -

\$ 347.26

- Baños

- Preliminares - - - - - \$ 5,530.95

- Inst. Hidraulica y Sanitaria - - - - - \$ 15,918.64

- Muebles Sanitarios - - - - - \$ 18,099.10

- Malla ciclónica

- Herreria - - - - - \$ 35,523.16

S/ IVA - \$ 454,263.89

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP

Ing. Manuel Octavio Barba R.
Contratista.

NOTA #5 En supervision de obra se muestra el siguiente avance

* Cancha Fut-Bol. 1

- Se terminan los trabajos de colocacion de tuercugay en la area de cancha

* Cancha Fut-Bol 2

- Se terminan los trabajos de colocacion de tuercugay en el area de cancha.

* Instalacion Electrica

- Se terminan los trabajos de instalacion electrica exterior.

* Baños

- Se terminan los trabajos de retiro de muebles Sanitarios Oxalines, w.c, M. grito

- Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.

* Malla ciclónica

- Se inician los trabajos de retiro de malla ciclónica existente.
- Se inician los trabajos de instalacion de Malla ciclónica.

Ing. Alejandro Samz Sanchez
Supervisor SOP

Ing. Manuel Octavio Borbor
Contratista

NOTA #6 Con este fecha se entrega la estimación. Tres finiquito cobrandose los siguientes Part. der.


- Andadores	
- Yarnos	\$ 38,166.84
- Baños	
- Preliminares	\$ 3,318.57
- Muebles Sanitarios y Accesorios	\$ 12,765.42
- Malla ciclónica	
- Herrera	\$ 5,555.88
S/IVA.	\$ 59,806.71

- Quedando un saldo de \$ 44.34 S/IVA.

- Con esta fecha se terminan todos los trabajos al 100%. ejecutados



Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Supervisor SOP



Ing. Manuel O. Bobadilla Robles
Contratista

- Anotado lo anterior se declara cerrada esta Bitacora

