

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PDTE. CARLOS CHAVEZ ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0506-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$126,018.96
Importe del Contrato s/IVA: \$1,527,828.00
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Adicional
Periodo del Contrato: 07/06/2023 al 07/09/2023
Periodo de la Estimación: 16/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	48,661.59
P03	OBRA CIVIL	251.84
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	3,625.77
P06	OBRAS VIALES	29,884.33
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	43,595.43

Total Paquete s/IVA: 126,018.96
Ajuste por Redondeo: \$0.00
Total de Estimación s/IVA: \$126,018.96


C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
CONTRATISTA


ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PDTE. CARLOS CHAVEZ ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0506-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,527,828.00

Periodo del Contrato 07/06/2023 al 07/09/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Adicional


Importe de la Estimación: \$126,018.96

Periodo de la Estimación: 16/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.					Por Ejercer	%	
PAVIMENTACIÓN											
P01	PRELIMINARES										
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	573.00	\$72.55	573.00	11.7400	584.74	-11.74	\$851.74	102.05	%
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.										
P01S45C020	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M3	65.00	\$1,516.81	65.00	31.5200	96.52	-31.52	\$47,809.85	148.49	%
									Total Partida:	48,661.59	
P03	OBRA CIVIL										
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	272.00	\$41.15	272.00	6.1200	278.12	-6.12	\$251.84	102.25	%
									Total Partida:	251.84	


C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

CONTRATISTA


ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PDTE. CARLOS CHAVEZ ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0506-2023

Importe del Contrato s/IVA: \$1,527,828.00

Periodo del Contrato: 07/06/2023 al 07/09/2023

No. Estimación: 3

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$126,018.96

Periodo de la Estimación: 16/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Avance	%
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PRÓCTOR,										
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.00	\$538.18	12.00	0.2100	12.21	-0.21	\$113.02	101.75	%
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100										
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	203.00	\$652.25	203.00	0.5400	203.54	-0.54	\$352.22	100.27	%
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN.										
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LIT	1,523.00	\$11.63	1,523.00	3.5800	1,526.58	-3.58	\$41.64	100.24	%


C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
 CONTRATISTA


ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
 SUPERVISOR SOP


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PDTE. CARLOS CHAVEZ ENTRE AV. 21 DE MARZO Y AV. PDTE. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
 Localidad: Culiacan
 Contratista: C. MIGUEL DIAZ CAMPOS

Contrato: OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0506-2023 No. Estimación: 3
 Importe del Contrato s/IVA \$1,527,828.00 Tipo de Estimación: Adicional
 Periodo del Contrato 07/06/2023 al 07/09/2023 Importe de la Estimación: \$126,018.96
 Periodo de la Estimación: 16/08/2023 al 31/08/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior						
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD										
P06S35C048	RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, TENDIDO EN CAPAS, AGUA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	41.00	\$432.27	41.00	67.2900	108.29	-67.29	\$29,087.45	264.12	%
Total Partida:									29,884.33		
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
P30S03C013	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M2	411.00	\$332.01	411.00	130.2900	541.29	-130.29	\$43,257.58	131.70	%
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.										
P30S10C009	GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	205.00	\$527.89	205.00	0.6400	205.64	-0.64	\$337.85	100.31	%
Total Partida:									43,595.43		


 C. MIGUEL DIAZ CAMPOS
 CONTRATISTA


 ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
 SUPERVISOR SOP


 ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN ZONAL