

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA ALIMENTAR ACOMETIDAS EN EJIDO LAS MILPAS 2 EN LA SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimación s/IVA \$214,151.69

Municipio: Culiacan

Importe del Contrato s/IVA: \$480,425.16

Localidad:

No. Estimación: 2

Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

Tipo Estimación: Normal

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1810A-2023

Periodo del Contrato: 19/10/2023 al 02/12/2023

Periodo de la Estimación: 16/11/2023 al 23/11/2023

Clave	Descripción	Monto
1	RED ELÉCTRICA	
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	214,151.69

Total Paquete s/IVA: 214,151.69

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$214,151.69

C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

CONTRATISTA

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN PARA ALIMENTAR ACOMETIDAS EN EJIDO LAS MILPAS 2 EN LA SINDICATURA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOIA.

Municipio: Culiacan

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1810A-2023

No. Estimación: 2

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA \$480,425.16

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

Periodo del Contrato 19/10/2023 al 02/12/2023

Importe de la Estimación: \$214,151.69

Periodo de la Estimación: 16/11/2023 al 23/11/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Avance		
RED ELÉCTRICA												
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
P20S97	VARIOS ELECTRICOS											
8	HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14 MTS) EN TERRENO SEMIROCOSO, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.	PZA	9.00	\$1,829.36	7.00	2.0000	9.00	0.00	\$3,658.76	100.00	%	
15	TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E	LOTE	1.00	\$21,761.95	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$21,761.95	100.00	%	
16	ENTREGA ANTE C.F.E. INCLUYE. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DE PLANOS CON CORDERNADAS UTM	PZA	1.00	\$12,347.50	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$12,347.50	100.00	%	
P20S98 MEDIA TENSION												
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RP1N 34.5 KV EN POSTE DE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 2AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, CLEMAS RAL 8, BASTIDOR B1R, AISLADOR CARRETE, FLEJE GALV 3/4, HEBILLA PARA FLEJE, REMATE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,656.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,656.06	100.00	%	
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN (1F-2H) 1/0 ACSR FASE + 1/0 ACSR NEUTRO, INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	200.00	\$79.56	0.00	193.0000	193.00	7.00	\$15,355.08	96.50	%	
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 13200YT/7920/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE: TRANSFORMADOR 50 KVA 13200YT/7920/240-120 VOLT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$72,600.57	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$145,201.14	100.00	%	
P20S99 BAJA TENSION												
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA (2F-3H) CON CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0, INCLUYE: CATENARIA, TENDIDO, TENSIONADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	270.00	\$188.16	200.00	70.0000	270.00	0.00	\$13,171.20	100.00	%	
Total Partida:									214,151.69			



C. JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO

CONTRATISTA



ING.ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

SUPERVISOR



ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO