

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: GRUPO FEMIL S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE  
AEROPUERTO-PLAN DE GUADALUPE, EN EL  
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-397-22

REG. FED. CAUS.: GFE-170130-D40

CONTRATO No.: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-0712B-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 8,378,571.50

CONVENIO No: CONV-01-2023-MIMP-C0712B-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 930,952.39

PERIODO DE CONVENIO: DEL 09 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2023

INICIACIÓN PROGRAMADA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 08 DE MAYO DE 2023

TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA: 09 DE JUNIO DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

IMPORTE DE ANTICIPO: \$2,932,500.03

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 22A61366 \$2,932,500.03

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 22A61404 \$837,857.15

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 23A33596 \$930,945.83

EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE AEROPUERTO-PLAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

15/12/2022 AL 08/05/2023

\$ 8,378,571.50

MONTO DE CONVENIO:

09/05/2023 AL 09/06/2023

\$ 930,952.39

ESTIMACIÓN No.1

15/12/2022 AL 15/01/2023

\$ 1,146,320.22

ESTIMACIÓN No.2

16/01/2023 AL 27/01/2023

\$ 1,204,517.84

ESTIMACIÓN No.3

28/01/2023 AL 31/03/2023

\$ 1,697,731.64

ESTIMACIÓN No.4

01/04/2023 AL 08/05/2023

\$ 4,330,001.80

ESTIMACIÓN No.5 ADICIONAL FINIQUITO

09/05/2023 AL 09/06/2023

\$ 930,886.75

SUMA DE LAS ESTIMACIONES:

\$ 9,309,458.25

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA:

\$ 65.64

SUMAS IGUALES:

\$ 9,309,523.89

\$ 9,309,523.89

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

GRUPO FEMIL S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

C. FELIPE DE JESUS MILLAN CALDERON