

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

DE NOTA : 01

Tipo : APERTURA

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

Centro de Trabajo : DIRECCION DE SUPERVISION.

telefono : 6677144376

Datos del Contratista:

Nombre del contratista: TORRES DESARROLLO Y CONSTRUCCION,
S.A. DE CV.

Domicilio : Rafael Padilla # 992, Local B, Planta Alta, Plaza Totol,
Culiacan, Sinaloa. C.p. 80060

Telefono : 6677290909

Datos Particulares del Contrato :

del contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022.

Plazo: 134 dias Naturales.

Monto: \$ 24' 825,450.20

Fecha de inicio: DEL 02/01/2023 AL 15/05/2023.

Objeto del contrato: AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS
ACTIVIDADES INSTALACIONES DEL HOSPITAL
NAVAL DE ESPECIALIDADES DE MAZATLAN,
UBICADO EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNI-
CIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado:

Presidente: MIGUEL G.

Arg. Lic. Maria Garcia Millan

Superintendente: GM

Ingr. Guillermo Moreno Torres.

Nota: La bitacora estara disponible las 24 horas los 365 dias del
año.

02 01 2023

ODPU-EST-ADJ-PEST-SSAL-2012-2022.

#NOTA 02.

Con esta fecha se le notifica a la contratista por medio de oficio, de que deberá presentar oficio de notificación de inicio de actividades, así como oficio de asignación de superintendente y/o representante de obra con copia de cédula profesional, estos oficios deben ser dirigidos al Ing. José Carlos Hernández Martínez, Director de Supervisión de Obras Públicas, esto de acuerdo a la cláusula quinta de este contrato.

hce4G.

GM

#NOTA 3
02/01/2023

Con oficio #MT/HN3/02/01/2023-1. La contratista presenta oficio dirigido al Director de Supervisión de Obras Públicas, dando mención al superintendente de obra, C. ING. GUILLERMO MORENO TORRES.

hce4G.

GM

Hoya cancelada.

Antes 3.

02/01/2023

Con operario # MT/HNE/02/01/2023-1. La cantidad de
trabajo que se hizo al hacer de la operación de
trabajo público, dando origen al documento de
obra. Como resultado de la obra.

Hecho

#NOTA 04.

02/01/2023.

Con esta fecha y bajo el oficio #MT/#N3/02-01-2023-2.
la contratista, da curso que iniciara los trabajos el
dia 02 de enero de 2023.

huelG.

GM

#NOTA 05

02/01/2023

La contratista con esta fecha inicia los trabajos
en edificio de Servicios con los trabajos de telefonía
tales como instalacion de radio inalámbrico, switch,
opc no break, suministro e instalacion de equipos tele
fónicos.

huelG

GM

NOTA # 6

10/01/2023

Con esta fecha del 10 de enero de 2023, la Contratista continua trabajos en el edificio de servicios; de canalización para Televisión y Cctv., estos consisten en suministro y colocación de charola de comunicaciones, rack de comunicaciones, organizadores horizontales e instalación de cable de fibra optica.

haz/G.

GM

NOTA # 07

12/01/2023

Con esta fecha de 12 de enero de 2023, la contratista continua trabajos en edificio de servicios con colocación de patch panel modular, gabinete de fibra optica, conector de fibra optica e instalación de nodo de red, de voz, de cctv

haz/G.

GM

NOTA # 08

16/01/2023.

Con esta fecha la contratista continua con los trabajos de; televisión y cctv en edificio de servicios, colocación de charola de comunicaciones, canalización de tubería de pvc, kit puesta a tierra, salida de nodo para cctv, detección de humo, sonido.

haz/G.

GM

Nota # 09.

19/01/2023.

Con esta fecha la contratista continua los trabajos en edificio de servicios con las actividades de; Instalacion de camaras 4.0, camara 2.0 y camara tipo bullet 4.0.

haz-G.

GM

Nota # 10

25/01/2023.

Con esta fecha la contratista presenta estimacion con numeros generadores, para su revision; del periodo del 02 de enero de 2023 al 31 de enero del 2023 correspondiente a la Estimacion # 01.

haz-G.

GM


NOTA # 11

31 / 01 / 2023

Con esta fecha se avanza la estimación # 01, con periodo del 02/01/2023 al 31/01/2023 y con importe de \$ 2'884,755.70 iva incluido, para proceder a firmas en dirección de supervisión.

hse4G.

GM



NOTA 12.

01 / 02 / 2023.

Con esta fecha la contratista presenta trabajos de suministro y colocación de cámaras (cámara 2MPX por pared en edificio de servicios.

haz/G.

GM

NOTA # 13.

03 / 02 / 2023.

Con esta fecha la contratista presenta la instalación de equipos electrónicos LECTOR DE HUUELLAS, CHAPA MAGNETICA, Botón SIN CONTACTO, FUENTE DE PODER Y BATERIAS. Estos en edificio de servicios.

haz/G.

GM

NOTA # 14.

04 / 02 / 2023.

Con esta fecha la contratista presenta la instalación de equipos de TV, player, micro sd, cables HDMI, y video split. en edificio de servicios

haz/G.

GM

NOTA # 15

06/02/2023.

Con esta fecha la contratista continua presentando trabajos de suministro e instalacion de equipos de sonido; bocinas en plafon, atenuador, amplificador, reproductor de (1cd, usb, sd, bt ~~etc~~), charcos en rack para cargar equipos. en edificio de servicios.

huel G.

GM

NOTA # 16

08/02/2023.

Con esta fecha la contratista presenta trabajos de Deteccion de Humo y Sistema Contra Incendio; colocacion de detector de humo, detector de temperatura fija, detector de temperatura por encima de un rango, colocacion de alarma audiosirena, estacion manual direccionable, modulo de control inteligente, detector de gas natural, en edificio de servicios

huel G.

GM

Nota #17.

10/02/2023.

Con esta fecha la contratista presenta los trabajos de la colocación de modulo receptor direccionable, mini modulo, gabinete chasis y tapa, fuente veneta en edificio de servicios y a su vez presenta tablero electrico complemento para la distribución en interruptores, alimentador subteraneo a tablero de a.c. y equipos de congelación y refrigeración.

huel/G.

GM

Nota # 18

15/02/2023.

Con esta fecha la contratista presenta a esta Supervision la estimación #2 normal y numeros generadores, correspondientes al periodo del 01/02/2023 al 14/02/2023, para su revisión y/o autorización.

huel/G.

GM


Nota 19.

19/02/2023.

Con esta fecha se autoriza estimacion #2 normal con periodo del 01 de febrero de 2023 al 19 de febrero de 2023 y un importe de \$ 3' 426, 244.22 IVA incluido, del contrato Oppu-EST-ADJ-PEST-SSAL, 2012-2022.

hce4G.

GM



20 feb 2023

12

NOTA# 20

Con esta fecha se registra la solicitud de reunion y/o solicitud de precios extraordinarios de este contrato, conceptos solicitados por el Capitan de Corbeta Carlos Tirado Tirado, Coordinador Tecnico Responsable de Obra y conceptos que entran por cambio de modelo. (por discontinuacion de modelo en el mercado).

Agentinuacion se registra el numero de clave de los conceptos que entraron a reunion:

Conceptos solicitados por el Capitan:

EXT01, EXT02, EXT03, EXT04, EXT05, EXT06, EXT07, EXT09, EXT10, EXT11, EXT12, EXT13, EXT14, EXT15, EXT16, EXT17, EXT18, EXT19, EXT20, EXT21, EXT22, EXT23, EXT24, EXT25, EXT26, EXT27, EXT28 y EXT29.

Conceptos por cambios de modelo:

EXT30, EXT31, EXT32, EXT33, EXT34, EXT35-2.16, EXT36-3.5, EXT37-3.9, EXT38-3.10, EXT39-4.5, EXT40-4.6, EXT41-4.10, EXT42-4.11, EXT43-4.13, EXT44-4.16, EXT45-4.17, EXT46-4.18, EXT47-6.10, EXT48-6.11, EXT49-7.1, EXT50-7.8, EXT51-7.13, EXT52-8.5, EXT53-8.6 y EXT54-8.8.

Se asienta que este archivo se presenta a solicitud el dia 30 de enero de 2023 bajo el numero de oficio por la contrahista: MT/NAVAL/30-01-23.

haci

GM

20 / FEBRERO / 2023

NOTA # 21.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (INSTALACION DE CAMARAS TIPO DOMO EN TECHO CAMARAS DE BRAZO EN INTERIOR Y EXTERIOR) EN EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y GOBIERNO.

hce4G.

GM

22 / FEBRERO / 2023

NOTA # 22

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INSTALA PANTALLAS EN SALA DE TELECONFERENCIA EN EDIFICIO DE GOBIERNO Y, PANTALLAS EN AREA DE PASILLOS DEL NIVEL 1 AL 3 EN CONSULTA EXTERNA.

hce4G.

GM

23 / FEBRERO / 2023

NOTA # 23

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA TRABAJOS DE INSTALACION DE BOCINAS EN SALA DE AUDITORIO EN OFICINAS DE GOBIERNO Y EQUIPOS DE SONIDO Y REPRODUCCION. E INSTALACION DE CAMARA (INFRAROJO) Y PANTALLA MULTIMEDIA

hce4G.

GM

25/FEBRERO/2023

NOTA # 24.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA TRABAJOS DE INSTALACION DE PLAYER (CODIFICADOR DE VIDEO), TV, INSTALACION DE PC EN EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y GOBIERNO (TELE-ENSEÑANZA).

huel/G.

GM

27/FEBRERO/2023

NOTA # 25

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA TRABAJOS DE INSTALACION DE CABLES HDMI, MONITOREO DE SUPORTE EN RED, E INSTALACION DE MICROFONOS.

huel/G.

GM

28/FEBRERO/2023

NOTA # 26.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA NUMEROS GENERADORES Y ESTIMACION #3 NORMAL, CON PERIODO DE ELECCION DEL 20/FEBRERO DE 2023 AL 28/FEB/23. PARA SU REVISION Y/D APROBACION:

huel/G.

GM


28/FEBRERO/2023

NOTA # 27

Con esta fecha esta superacion autoriza
estimacion #3 normal, con periodo del 20/feb/22
al 28/feb/23, y un importe de \$ 3'385,265.58
c/uva. del contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-SSML-2012-2022.

hac4G.

GM



01/MARZO/2023.

NOTA # 28

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DE COBERTIZO 3 CUARTO DE RPBI Y BASURA, Y CUARTO DE MAQUINAS, Y INICIA CON EL ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE ZAPATAS, DADOS, COLUMNAS, TRABES Y CASTILLOS. Y ASU VEZ EXCAVACION PARA CIMENTACION DE LAS MISMAS AREAS TRAZADAS.

hce4G.

GM

02/MARZO/2023.

NOTA # 29.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA AVANZA CON LOS TRABAJOS DE OLADO EN LA ESTRUCTURA DE CUARTO DE MAQUINAS, COBERTIZO 2, CUARTO DE RPBI Y BASURA, CONTINUA PRESENTANDO TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDO EN OFICINAS DE GOBIERNO Y INSTALACION DE SISTEMA DE CONTRA INCENDIO Y DETECCION DE HUMO.

hce4G.

GM

04/MARZO/2023

NOTA # 30

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION EN PROGRAMACION EN SONIDO, EN OFICINAS DE GOBIERNO, E INSTALACION DE EQUIPOS DE CONTRA INCENDIOS Y DETECCION DE HUMO, E INSTALACION CON INSTALACION DE EQUIPOS DE CCTV (CHAPA MAGNETICA Y BOTON). Y TRABAJA EN OBRA CIVIL EN CUARTO DE MAQUINAS, RPBI Y BASURA CON OLADO DE ORIENTACIONES E INICIO DE MUROS DE BLOCK, EN COBERTIZO CON OLADO DE COLUMNAS.

hce4G.

GM

06/MARZO/2023

NOTA #31.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA EN RPB1, CUARTO DE BASURA, COBERTIZO 1 Y 2 Y CUARTO DE MAQUINAS; ASI TAMBIEN TRABAJA EN DETECCION DE HUMO.

huel/G.

GM

08/MARZO/2023.

NOTA #32.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA CONTINUA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE TELEFONIA Y PROGRAMACION DE SONIDO, CONTROL DE MUEBLES Y AVANZA EN ALBANILERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN RPB1, CUARTO DE BASURA Y CASITA DE MAQUINAS.

huel/G.

GM

10/MARZO/2023

NOTA #33.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA TRABAJOS DE COLADO DE LOZAS EN RPB1, COBERTIZO 1 Y 2 Y CONTINUA TRABAJOS DE COLOCACION DE DEFLECTORES DE HUMO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEFECTOS Y RELLenos.

huel/G.

GM

11/MARZO/2023

NOTA #34.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA AVANCE EN LOS TRABAJOS DE DETECCIÓN DE HUMO, INSTALACION DE TELEFONOS Y SONIDO, Y CONTINUO CON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN RPBI. Y COBERTIZO 2.

hsc/G.

GM

13/MARZO/2023.

NOTA #35.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA TRABAJOS DE ACABADOS EN RPBI, E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANILLAS EN RPBI Y CUARTOS DE BASURA.

hsc/G.

GM

14/MARZO/2023.

NOTA #36.

CON ESTA FECHA LA CONTRATISTA PRESENTA A ESTA SUPERVISOR # GENERADORES Y ESTIMACION #04, INTERMEDIA PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION. # GENERADORES CON PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.

hsc/G.

GM


15/MARZO/2023.

NOTA # 37.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA ESTIMACION
#4 INTERMEDIA, CON PERIODO DEL 01 DE MARZO
AL 15 DE MARZO DE 2023. Y UN IMPORTE DE
\$5'779,676,95 IVA INCLUIDO.

huelG

Gm



Nota # 38.

16/MARZO/2023.

Con esta fecha la contratista presenta avance en los trabajos preliminares del cobertizo 1, e inicia en el mismo con los trabajos de obra civil; como sembrado de zapatas aisladas, patas y arco de refuerzo de columnas.

huel G.




18/MARZO/2023.

Nota # 39.

Con esta fecha la contratista continua con trabajos de Sanio, ~~arm~~ suministro e instalacion de equipos de sanio en auditorio y edificio de consulta externa y oficinas de gobierno. asi como continua con avances de obra civil en cobertizo 1

huel G.



Nota # 40.

20 / Marzo / 2023.

Con esta fecha la contratista continua con trabajos de instalacion de camaras de video-vigilancia, instalacion de sonido, instalacion de video, instalacion de equipos de cctv en edificio de consulta externa y oficinas de gobierno, así como continua con los trabajos de obra civil en cobertizo 1 donde presenta avance de muros de block de concreto y colado de castillos.

huerf.

GM

22 / Marzo / 2023.

Nota # 41

Con esta fecha la contratista presenta avance en instalaciones de equipo de video, sonido, cctv, en consulta externa y gobierno y continua con trabajos de obra civil en cobertizo 1, inicia con la cubierta.

huerf.

GM

28 MARZO/2023

Nota #42

Con esta fecha la contratista presenta trabajos de obra civil en cobertura y de colado de losa de azotea, y continua con instalacion de equipos de cctv, sonido y video en edificio de consulta externa y gobierno.

huelG.

GM

29 / Marzo / 2023.

Nota #43.

Con esta fecha la contratista presenta a esta supervision # generadores y estimacion # 5 normal con periodo del 16/03/2023 al 31/03/2023 para su revision y/o autorizacion.

huelG.

GM


31/03/2023.

Nota #44.

Con esta fecha ~~se~~ autoriza estimacion
#5 Normal con periodo del 16/Marzo/
2023 al 31/Marzo/2023. y un importe de
\$. 2'216,472.27 ya incluido del contrato
2012/2022.

huel G.

GM



01/ABRIL/2023.

Nota # 45

Con esta fecha la contratista trabaja en entretados de cobertizo 1 y 2. asi mismo avanza en aplanchados interiores y exteriores en cuarto de choferes y bodega de aceites.

huel/G

04/ABRIL/2023

Nota # 46

Con esta fecha la contratista continua con los trabajos de enlajes y aplanchado en plafon de cobertizo 1 y 2, asi como en columnas de los mismos y continua con trabajos de instalacion de twitch en idf. de edificio de servicios.

huel/G

07/ABRIL/2023.

Nota # 47

Con esta fecha la contratista trabaja en colado de pisos en area de cobertizo 1, 2 y cuarto de choferes y bodega de aceites. y trabaja en seridos de nodos para cctv, detecion de humo y anido en edificio de servicios.

huel/G

10/ ABRIL/2023

Nota #48.

Con esta fecha la contratista continuó trabajos de pintura en muros y plafones de cuarto de choferos y cobertizo 142, a detalle de banquetas en mismas áreas.

huel G.



10/ ABRIL/2023

Nota #49.

Con esta fecha se hace mención de vol. adicionales de conceptos de contratista que se consideren para la sig. estimación a presentar por la contratista.

huel G.



12/ ABRIL/2023

Nota #50.

Con esta fecha la contratista presenta a esta Supervisión nuevos generadores y estimación #06 adicional, para su revisión y/o autorización.

huel G.




15/ABRIL/2023.

NORA #51.

Con esta fecha la ~~expedición~~ ^{autoriza} estimación #6 adicional, de periodo del 01/abril/2023 al 15/abril/2023, con un importe de \$1,992,552.47 IVA incluido.

huelga.



18/ABRIL/2023

NOTA #52.

Con esta fecha la contratista trabaja en colocación de repuso en taller general de edificio de servicios, este trabajo es concepto adicional, Continúa con trabajos de pruebas de sonido en mismo edificio.

hcc/G

GM

20/ABRIL/2023

NOTA #53.

Con esta fecha la contratista trabaja en instalación de repusera y lavabos en taller general, colocación de película en puertas, ventanas y vitrales en oficinas de gobierno y edificio de consulta externa, demolición de celosía, "muro" en área exterior, demolición de mureta, estos conceptos son extraordinarios.

hcc/G

GM

22/ABRIL/2023

NOTA # 54.

Con esta fecha la contratista trabaja en pintura de Señalética para discapacitados en rampa de acceso principal, colocación de escalera metálica de tubos en tubería en edificio de cobertizo 1, colocación de puerta de madera en sala de emergencias en auditorio de edificio consulta externa "Oficinas de gobierno", colocación de puerta de madera de cancelación en área de acceso a almacenes generales en edificio de servicios generales, estos trabajos son extraordinarios previamente autorizados.

HCE/G.

GM

24/ABRIL/2023.

NOTA # 55.

Con esta fecha la contratista realiza trabajos extra ordinarios previa autorización de colocación de buques, con pilas, colocación de reparos en edificio de servicios generales y colocación de calentador de gas lp. colocados en fachada de edificio de consulta externa. colocación de puerta metálica y ventanas en cuarto de basura y RPB1.

HCE/G.

GM

26/ ABRIL/2023

NOTA # 56

Con esta fecha se registra en este libro de bitácora conceptos extraordinarios ejecutados en el proceso de la obra bajo la previa autorización como: alimentador subterráneo, interruptor de seguridad para unidad tipo pique colocados en azotea de consuelo exterior, igual de secundario para minisplit, material eléctrico para media tensión de transformador, demolición de pisos en cobertizo existente, construcción de base de concreto para tanque de oxígeno, rampa, cobertizo para choques, muros de tabiquería y plafón en cuarto eléctrico colocación de manguerías, falta de arboles en área exterior, soporte para focos, colocación de video splitter, colocación de barandilla, construcción de registros de concreto, acero de refuerzo de 3 al 8."

HRCI.

GM

28/ ABRIL/2023.

NOTA # 57

Con esta fecha la contratista presenta a estos señores números generadores y estimación 7 extraordinarios para periodo del 16 de abril al 30 de abril de 2023, para su revisión y/o autorización.

HRCI GM

30/ ABRIL/2023

NOTA # 58.

Con esta fecha se autoriza estimacion
07 extraordinaria. con periodo de
ejecucion del 16 de abril al 30 de abril de 2023.
con un importe de \$ 2'655,469.01 con IVA incluido.

hace Ki.

GM

Nota #59.

03/Mayo/2023.

Con esta fecha la contratista instala un equipo de pantalla, teclado, e inyeector quicabit, placa para programacion de CCTV, asi mismo se activan las licencias de camaras. asi mismo se ejecutan pruebas y capacitaciones correspondientes al equipo de monitoreo.

hceki



Nota #60.

06/Mayo/2023.

Con esta fecha la contratista realiza instalacion de trompeta en areas de aberturas, e instalacion de detectores de humo, aislador de control de fallas, construccion de pileta (septico) e inicio con la colocacion de puertas de madera en modulo de choferes.

hceki



Nota # 01

08/Mayo/2023

Con esta fecha la contratista continua con la colocacion de puertas de madera cubiertas con laminado e instalacion de cancelera fija y cancelera fija y corredera. en modulo de chopres.

hceelG.

GM

Nota # 02

10/Mayo 2023

Con esta fecha la contratista instala escalera marina, pintura en muros y plafon, asi como pintura epoxica en piso. e instalacion de tarca wc, lavabo, llave para jardin. -

hceelG.

GM

Nota # 03.

11/Mayo/2023

Con esta fecha se instalan 2 equipos minisplit. en modulo de chopres y se realizan pruebas del mismo y electricas, sanitarias pluviales e hidraulicas

hceelG.

GM

NOTA #64

Con esta fecha la contratista da por terminados los trabajos correspondientes a este contrato: 2012-2022.

Este día 15/Mayo/2023 se autoriza estimación #8 finiquito con periodo de ejecución del 01/05/2023 al 15/05/2023, con un importe de \$ 2,670,803.28 IVA incluido.

Para el cierre cuadrante queda así la relación de estimaciones:

Est. #1 Inicial normal	02/01/2023 al 31/01/2023	\$ 2,884,755.70
#2 Normal	01/02/2023 al 19/02/2023	\$ 3,426,244.22
#3 Normal	20/02/2023 al 28/02/2023	\$ 3,385,265.58
#4 Normal	01/03/2023 al 15/03/2023	\$ 5,593,887.67
#5 Normal	16/03/2023 al 31/03/2023	\$ 2,216,472.27
#6 Adicional	01/04/2023 al 15/04/2023	\$ 1,992,552.47
#7 Extraordinaria	16/04/2023 al 30/04/2023	\$ 2,655,469.01
#8 Finiquito	01/05/2023 al 15/05/2023	\$ 2,670,803.28

$\Sigma = 24,825,450.20$

Monto contrato \$ 24,825,450.20

Monto convenio \$ —

Monto Ejecutado \$ 24,825,450.20.

Free G.

GA