

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ABUYA S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.
Y JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL
FUERTE - TÉROQUE VIEJO EN EL MUNICIPIO DE EL
FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: SOP-PC-323-22

REG. FED. CAUS.: CAB-160929-CU0

CONTRATO No.: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-1601-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 27,302,799.47

CONVENIO No.: CONV-01-2023-MI-C1601-2023

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 2,987,650.25

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 23-ene-23

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 23-jul-23

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 9,555,979.81

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 6461-00731-6

\$ 9,555,979.81

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 6461-00732-1

\$ 3,029,044.98

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 6461-00832-0

\$ 3,017,644.51

EN LA LOCALIDAD DE EL TEROQUE VIEJO

MUNICIPIO DE EL FUERTE

EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO E.C. LOS MOCHIS - EL FUERTE - TÉROQUE VIEJO EN EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	DEL 23 ENERO DE 2023 AL 23 DE JULIO DE 2023		\$ 27,302,799.47
MONTO DE CONVENIO:			\$ 2,987,650.25
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	DEL 23 ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2023	\$ 3,009,189.19	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	DEL 16 FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2023	\$ 2,132,758.62	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	DEL 05 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	\$ 4,455,111.39	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023	\$ 5,613,787.47	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023	\$ 5,778,352.82	
ESTIMACIÓN No.6 NORMAL	DEL 01 JUNIO AL 25 DE JUNIO DE 2023	\$ 4,937,124.45	
ESTIMACIÓN No.7 NORMAL	DEL 26 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023	\$ 542,328.44	
ESTIMACIÓN No.8 ADICIONAL	DEL 01 JULIO AL 10 DE JULIO DE 2023	\$ 783,534.75	
ESTIMACIÓN No.9 ADICIONAL	DEL 11 JULIO AL 20 DE JULIO DE 2023	\$ 2,416,035.21	
ESTIMACIÓN No.10 EXTRAORDINARIA-FINIQUITO	DEL 21 JULIO AL 23 DE JULIO DE 2023	\$ 508,222.76	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 30,176,445.10	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 114,004.62	
SUMAS IGUALES:		\$ 30,290,449.72	\$ 30,290,449.72

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM FIGUERA CASTRO
RESIDENTE DE LA SOP

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

SMB
C. SAUL MORGAN BRINGAS
REPRESENTANTE COMÚN