

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL CAMINO BACOBIRITO A LOS TRONCONES,
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022

NOTA DE BITACORA #01

19/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$339,890.07 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA PESOS 07/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2022 AL 02 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022, DE ESTA FECHA 18 DE ABRIL DEL 2022, A CARGO DEL C. SERGIO CASTRO ANGULO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. SERGIO CASTRO ANGULO COMO RESIDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR LA CONTRATISTA EL C. SERGIO CASTRO ANGULO.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL CAMINO BACUBIRITO A LOS TRONCONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022


NOTA DE BITACORA #02

19/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #03

19/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PAIZA QUE SE EJECUTEN



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #04

19/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS EN LA OBRA, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE.



SOP



CONTRATISTA.

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL CAMINO BACUBIRITO A LOS TRONCONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022

NOTA DE BITACORA # 05

29/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LA LOSA Y EL DENTELLON EN EL TERRENO NATURAL. SE SUMINISTRA ACERO DE 3/8" PARA EL ARMADO DEL LA PARRILLA Y DENTELLON. SE REALIZA DEMOLICION DE CONCRETO EN LOSA EXISTENTE, TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO DEBIDO A QUE NO VIENE EN EL PRESUPUESTO. EL CONTRATISTA PRESENTA COMPARATIVO PARA SU REVISION. Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP



CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA # 06

09/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCIUYO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, SE COLOCA EL ARMADO DE VARILLA EN LOSA Y DENTELLON, SE COLOCA CIMBRA PARA COLAR LOSA Y DENTELLON.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #07

19/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCIUYO CON EL COLADO DEL DENTELLON Y LA LOSA DE CONCRETO. SE REALIZAN TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION.



SOP



CONTRATISTA

OBRA-CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL CAMINO BACUBIRITO A LOS TRONCHES
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022

NOTA DE BITACORA #08

28/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA YA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL. SE REALIZARA LIMPIEZA EN LA OBRA PARA POSTERIORMENTE DEJAR EL TRAFICO LIBRE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

02/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

04/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$322,322.45 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$313,986.52 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 AL 02 DE JUNIO DEL 2022

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL CAMINO BACUBIRITO A LOS TRONCONES,
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPFU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804E-2022


NOTA DE BITACORA #11

03/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACION. ASI COMO LA DEMOLICION DE CONCRETO, TRABAJO CONTEMPLADO COMO EXTRAORDINARIO. TALES TRABAJOS FUERON REALIZADOS EN EL PERIODO ANTERIOR. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 ADICIONAL Y ESTIMACION NO. 03 FINIQUITO PARA SU REVISION. SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO EL CUAL LLEVA EL NUMERO: CONV-01-2022-MI-C1804E-2022, CON UN PERIODO DEL 19 DE MAYO DEL 2022 AL 02 DE JUNIO DEL 2022.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #12

07/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA, LA ESTIMACION: NO. 02 ADICIONAL CON UN IMPORTE DE \$3,361.40 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$3,274.47. NO. 03 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$4,915.99 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$4,788.85. EL PERIODO DE LAS ESTIMACIONES ES DEL 19 DE ABRIL DEL 2022 AL 02 DE JUNIO DEL 2022.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #13

09/JUNIO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP



CONTRATISTA