

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$704,763.98

Importe del Contrato s/IVA: \$2,336,248.97

No. Estimación: 3

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 05/07/2023 al 05/10/2023

Periodo de la Estimación: 04/09/2023 al 20/09/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P03	OBRA CIVIL	230.34
P06	OBRAS VIALES	704,533.64

Total Paquete s/IVA: 704,763.98

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$704,763.98

MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL

CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y FRANCISCO I. MADERO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALÁ, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2706-2023

Importe del Contrato s/IVA \$2,336,248.97

Periodo del Contrato 05/07/2023 al 05/10/2023

No. Estimación:

Tipo de Estimación:

Importe de la Estimación:

Periodo de la Estimación:

3

Normal

\$704,763.98

04/09/2023 al 20/09/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN										
P03	OBRA CIVIL									
P03S30	LOSAS									
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	99.00	\$18.88	86.80	12.2000	99.00	0.00	\$230.34	100.00 %
Total Partida:									230.34	
P06	OBRAS VIALES									
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.									
P06S33C012	PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA, ACARREOS DE LA PIEDRA BOLA, ACARREO LIBRE A 20.00 M. Y LIMPIEZA.	M2	1,056.00	\$728.75	0.00	966.7700	966.77	89.23	\$704,533.64	91.55 %
Total Partida:									704,533.64	

MINIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL

CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO