

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN DREN UBICADO EN ARROYO PERICOS EN CAMINO 5 DE MAYO-JUAN ALDAMA (EL TIGRE), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2604-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,145,905.85
Importe del Contrato s/IVA: \$5,801,363.99
No. Estimación: 2
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 05/05/2023 al 05/10/2023
Periodo de la Estimación: 05/06/2023 al 04/07/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO	
P06	OBRAS VIALES	40,274.67
PUEENTE		
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	82,277.03
P05	CONCRETO HIDRÁULICO	354,579.36
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	331,221.84
P08	PREFABRICADOS	336,831.95
P14	ESTRUCTURA METALICA	721.00
Total Paquete s/IVA:		1,145,905.85

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,145,905.85

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN DREN UBICADO EN ARROYO PERICOS EN CAMINO 5 DE MAYO-JUAN ALDAMA (EL TIGRE), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato
Localidad:
Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2604-2023 **No. Estimación:** 2
Importe del Contrato s/IVA \$5,801,363.99 **Tipo de Estimación:** Normal
Periodo del Contrato 05/05/2023 al 05/10/2023 **Importe de la Estimación:** \$1,145,905.85
Periodo de la Estimación: 05/06/2023 al 04/07/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación					
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO											
P06	OBRAS VIALES										
P06S33	PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.										
P06S33C015	FORMACION DE PIEDRAPLEN EN ESPESOR INDICADO, CON PIEDRA BOLA ACARREADA AL PRIMER KM , INCLUYE: EXTENDIDO, COMPACTACION, MANO DE OBRA (COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS).	M3	152.00	\$533.51	76.51	75.4900	152.00	0.00	\$40,274.67	100.00	%
Total Partida:									40,274.67		
PUENTE											
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA										
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P										
P04S04C036	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 3/4", ACABADO APARENTE, EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, DESCIMBRA, TUINOS, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	650.00	\$529.76	155.31	155.3100	310.62	339.38	\$82,277.08	47.79	%

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
 CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
 JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN DREN UBICADO EN ARROYO PERICOS EN CAMINO 5 DE MAYO-JUAN ALDAMA (EL TIGRE), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2604-2023

Importe del Contrato s/IVA \$5,801,363.99

Periodo del Contrato 05/05/2023 al 05/10/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,145,905.85

Periodo de la Estimación: 05/06/2023 al 04/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior							
								Total Partida:			82,277.03	
P05	CONCRETO HIDRÁULICO											
P05S10	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME											
P05S10C032	CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2, TMA 3/4" RESISTENCIA NORMAL, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA (COLUMNAS, TRABES, LOSAS MACIZAS Y RETICULARES, MUROS, FALDONES , PRETILES Y EN PILAS DE CIMENTACIÓN CON TUBERIA TREMIE), INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, BOMBEO, VIBRADO, COLADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	244.00	\$3,443.00	95.00	94.6100	189.61	54.39	\$325,742.23	77.71	%	
P05S11	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA RÁPIDA CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEMEN											
P05S11C009	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS T.M.A. DE11/2"	M3	18.00	\$3,428.91	8.44	8.4100	16.85	1.15	\$28,837.13	93.61	%	
								Total Partida:			354,579.36	
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO											
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN											
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS., ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	20,200.00	\$43.54	7,607.30	7,607.3000	15,214.60	4,985.40	\$331,221.84	75.32	%	

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN DREN UBICADO EN ARROYO PERICOS EN CAMINO 5 DE MAYO-JUAN ALDAMA (EL TIGRE), MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Navolato

Localidad:

Contratista: C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2604-2023

Importe del Contrato s/IVA \$5,801,363.99

Periodo del Contrato 05/05/2023 al 05/10/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,145,905.85

Periodo de la Estimación: 05/06/2023 al 04/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance	
			Volumen	P.U.	Anterior							
Total Partida:											331,221.84	
P08	PREFABRICADOS											
P08S02	ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS											
P08S02C269	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE 8.00 X 1.46 X 0.30 MTS., INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	10.00	\$67,366.39	5.00	5.0000	10.00	0.00	\$336,831.95	100.00	%	
Total Partida:											336,831.95	
P14	ESTRUCTURA METALICA											
P14S09	NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES											
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	\$103.00	8.00	7.0000	15.00	0.00	\$721.00	100.00	%	
Total Partida:											721.00	

C. ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO