

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCION DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.

RA: PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN: : SOP-PC-200-22

REG. FED. CAUS.: JDC-120828-9T3

CONTRATO No. OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-0201-2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 115,684,033.20

INICIACIÓN PROGRAMADA: 09 DE ENERO DEL 2023.

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

INICIACIÓN REAL: 09 DE ENERO DEL 2023.

TERMINACIÓN REAL: 18 DE OCTUBRE DEL 2023.

CONVENIO No: CONV-01-2023-MIMP-C0201-2023

IMPORTE DE CONVENIO: \$ 18,097,866.56

PERIODO DE CONVENIO: 08/09/2023 AL 31/10/2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$40,489,411.62

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: BKY-0168-0137035 \$40,489,411.62

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: BKY-0168-0137036 \$11,568,403.32

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS 2501349-0000 \$13,376,026.93

EN LA LOCALIDAD DE: CULIACÁN , MUNICIPIO DE: CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA




EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DEL BLVD. ENRIQUE SÁNCHEZ ALONSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	09/01/2023 AL 07/09/2023		\$ 115,684,033.20
MONTO DE CONVENIO:	08/09/2023 AL 31/10/2023		\$ 18,097,866.56
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	09/01/2023 AL 08/02/2023	\$ 12,516,434.53	
ESTIMACIÓN No. 2 ADICIONAL	09/02/2023 AL 15/02/2023	\$ 10,670,274.76	
ESTIMACIÓN No.3 ADICIONAL	16/02/2023 AL 09/03/2023	\$ 5,932,985.47	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	10/03/2023 AL 31/03/2023	\$ 7,744,634.96	
ESTIMACIÓN No.5 ADICIONAL	01/04/2023 AL 12/04/2023	\$ 3,674,634.69	
ESTIMACIÓN No.6 NORMAL	13/04/2023 AL 24/04/2023	\$ 7,958,624.51	
ESTIMACIÓN No.7 NORMAL	25/04/2023 AL 05/05/2023	\$ 3,717,322.02	
ESTIMACIÓN No.8 NORMAL	06/05/2023 AL 16/05/2023	\$ 3,919,314.24	
ESTIMACIÓN No.9 NORMAL	17/05/2023 AL 23/05/2023	\$ 7,680,365.49	
ESTIMACIÓN No.10 NORMAL	24/05/2023 AL 02/06/2023	\$ 5,472,437.38	
ESTIMACIÓN No.11 NORMAL	03/06/2023 AL 08/06/2023	\$ 5,577,198.28	
ESTIMACIÓN No.12 ADICIONAL	09/06/2023 AL 16/06/2023	\$ 1,828,150.19	
ESTIMACIÓN No.13 EXTRAORDINARIA	17/06/2023 AL 30/06/2023	\$ 6,511,505.26	
ESTIMACIÓN No.14 EXTRAORDINARIA	01/07/2023 AL 10/07/2023	\$ 6,689,843.22	
ESTIMACIÓN No.15 EXTRAORDINARIA	11/07/2023 AL 19/07/2023	\$ 7,168,002.91	
ESTIMACIÓN No.16 NORMAL	20/07/2023 AL 31/07/2023	\$ 6,430,709.68	
ESTIMACIÓN No.17 EXTRAORDINARIA	01/08/2023 AL 11/08/2023	\$ 7,728,880.94	
ESTIMACIÓN No.18 EXTRAORDINARIA	12/08/2023 AL 18/08/2023	\$ 4,194,949.02	
ESTIMACIÓN No.19 EXTRAORDINARIA	19/08/2023 AL 29/08/2023	\$ 5,168,587.34	
ESTIMACIÓN No.20 EXTRAORDINARIA	30/08/2023 AL 11/09/2023	\$ 5,092,661.59	
ESTIMACIÓN No.21 NORMAL	12/09/2023 AL 21/09/2023	\$ 1,561,577.12	
ESTIMACIÓN No.22 ADICIONAL	22/09/2023 AL 04/10/2023	\$ 3,622,244.49	
ESTIMACIÓN No.23 ADICIONAL	05/10/2023 AL 12/10/2023	\$ 2,654,017.36	
ESTIMACIÓN No.24 ADICIONAL FINIQUITO	13/10/2023 AL 18/10/2023	\$ 244,913.84	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 133,760,269.29	
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 21,630.47	
SUMAS IGUALES		\$ 133,781,899.76	\$ 133,781,899.76

Vo. Bo.  CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA RESIDENTE DE LA SOP	RECIBE: Vo. Bo.  ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	ENTREGA: CONTRATISTA JASE DESARROLLOS, CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.  ING. JORGE ALONSO GUTIERREZ ARECHIGA REPRESENTANTE LEGAL
--	---	---