


NOTA # 01 26 DE JUNIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TONIA DE CELAYA, EN COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA; CONTRATO OPPU-EST-APJ-PEJT-VIAI-0906B-2023 IMPORTE DE \$1,768,135.86 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE 26 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P.) A LA EMPRESA C. JACQUELINE PAULINA MEIXUEIRO CASTILLO, SE ANOTAN LAS FIRMAS DE RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE DE PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO ARREOLA B.
Ing. Humberto Arreola Bustamante.
Residente de la S.O.P.


Arq. Jacqueline P. Meixueiro Castillo.
Superintendente.

NOTA # 02 26 DE JUNIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIANACIÓN
DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFECIONAL;
AMBOS OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ
CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 03 26 DE JUNIO DE 2023

SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACION Y EXCAVACIONES PARA ALGAR ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, TAMBIEN LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 04 30 DE JUNIO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8" (PARA RED) Y 6" PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO RELLENOS, ACOSTILLADOS, SUMINISTROS DE MATERIAL, REGISTROS DE ALBAÑAL, BROCA, POZOS DE VISITA, ETC.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA #05 03 DE JULIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC (S.I) DE 75 MM (3") Ø (RD-26), ASÍ COMO RELLENOS, ACOSTILLADOS, SUMINISTROS DE MATERIAL, TOMAS DOMICILIARIAS, ETC.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #06 06 DE JULIO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SE INICIA CON LA COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA EL POSTERIOR MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-BASANTE Y EL CUERPO DE BASE TRITURADA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #07 10 DE JULIO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M² SOBRE LA BASE CONFORMADA, DESPUES SE LE RIEGA EL ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE LA SUPERFICIE.


HUMBERTO AREOLA B.



NOTA #08 14 DE JULIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON EL COCADO DE GUARNICIÓN TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM², EN AMBOS LADOS.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 09

17 DE JULIO DE 2023.

SE CONTINUA EL COLADO DE LOJA DE CONCRETO
PREMEZCLADO $f'c = 300 \text{ KG/CM}^2$ EN LOSAS DE 15 CMS DE
ESPEJOR, SE COLOCAN CONTRAJUNTAS DE PVC TIPO C-3 Y
PASA JUNTAS DE $3/8"$ Ø.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 10

24 DE JULIO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL CALAFATEO EN
LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 11 25 DE JULIO DE 2023.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN PERTENECIENTE A LA ESTIMACIÓN 01 NORMAL.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 12 26 DE JULIO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN # 01 NORMAL, CON UN IMPORTE \$ 1,084,695.48 IVA INCLUIDOS, CON UN PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2023, DE LA PAVIMENTACION DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 13 27 DE JULIO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO SE INSTALAN REGISTROS PREFABRICADOS $40 \times 40 \times 40$ cm ASÍ COMO EL POLDUCTO NARANJA DE $1 \frac{1}{2}$ " Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASES DE CONCRETO PIRAMIDAL.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 14 01 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN RELLENO EN BANQUETAS COMPACTADA PARA EL POSTERIOR COLADO DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO $F/C = 150 \text{ kg/cm}^2$.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 15 07 DE AGOSTO DE 2023.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN, LUMINARIA TIPO LED, SISTEMA DE TIERRA, CABLE ALUM. XLP-2+1 PARA ALUMBRADO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 16 15 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20x15 cm CON PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 17 26 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 02 NORMAL, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 18 27 DE AGOSTO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN #02 NORMAL, CON UN IMPORTE DE \$ 289,535.80 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023; DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CULIYÁ, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 19 10 DE AGOSTO DE 2023

CON ESTA FECHA SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES
P.U. EXTRAORDINARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE ~~autorización~~
LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONCEPTOS QUE
FUERON REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y
OPERACIÓN DE LA OBRA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA
BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA,
EN COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN,
MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO AREOLA B.



NOTA # 20 26 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE ACLARA LA NOTA # 12,
DONDE SE AUTORIZA UN MONTO DE \$ 1,084,695.48 IVA
INCLUIDO POR ERROR, SE ACLARA QUE EL MONTO AUTORIZADO
EN ESTIMACIÓN #01, EN LA NOTA # 12 DEBE SER DE
\$ 1,084,695.73 IVA INCLUIDO

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 21 27 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA PRESENTAN LOS VOLUMENES
ADICIONALES REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y/O
OPERACIÓN, EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE
LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILCA,
EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #22

26 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NUMEROS GENERADORES
PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN # 03 ADICIONAL, PARA SU
REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #23

27 DE AGOSTO DE 2023.

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN # 03 ADICIONAL
CON UN IMPORTE \$14,521.91 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 27 DE
~~AGOSTO~~ JULIO DE 2023 AL 27 DE AGOSTO DE 2023, DE LA PAVIMENTACIÓN DE
CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LAZARO CARDENAS Y TONA DE CELAYA, EN LA
COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE
MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA#24

28 DE AGOSTO DE 2023.

CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN LOS P.V. EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CONCEPTOS QUE FUERON REQUERIDOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN, DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO FRESCA B.



NOTA#

25 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

SE RECIBEN CON ESTA FECHA LOS NÚMEROS GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN #04 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O APROBACIÓN.

HUMBERTO FRESCA B.



NOTA # 26

26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CON ESTA FECHA SE AUTORIZA LA ESTIMACIÓN #04 FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 217,331.40 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DE 2023 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE CÁZARO CÁRDENAS Y TOMA DE CELAYA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

Humberto Arreola B.

