

**CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS
DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.**

MELCHIOR DIAZ 5071 COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
TEL. (667) 55-14-47 CULIACAN, SIN.
CNIC-33488. SPP-02500009808 IMSS-E40-16910-10 R.F.C. CAP-840531-DXA



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INSURGENTES ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y AV. 13 DE ABRIL, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2111-2023
		IMPORTE:	\$28,924,046.28
ESTIMACIÓN:	01 (UNO INICIAL - NORMAL)	FECHA DE CONTRATO:	martes, 21 de noviembre de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	01 / FEBRERO / 2024 - 08 / FEBRERO / 2024	PERIODO CONTRATO:	29 / NOVIEMBRE / 2023 - 30 / JULIO / 2024

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

E1	<u>PAVIMENTACIÓN</u>	\$0.00	\$18,716,768.48	0.00%
E2	<u>ALUMBRADO</u>	\$0.00	\$998,807.89	0.00%
E3	<u>RED DE AGUA POTABLE</u>	\$325,079.11	\$2,663,720.74	12.20%
E4	<u>RED DE DRENAJE</u>	\$116,252.63	\$1,198,973.53	9.70%

SUBTOTAL	\$441,331.74	AVANCE FISICO	4.38%
IVA (16%)	\$70,613.08		
TOTAL	\$511,944.82		

ELABORA

ING. EVER HERNANDEZ ALFARO SÁNCHEZ
CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DEL
PACÍFICO, S.A. DE C.V.

VO. BO.

ARQ. LUZ MARIA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR DE LA SOP
SUPERVISOR DE LA SOP

VO. BO.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO. SUPERVISIÓN DE LA SOP DE LA ZONA SUR

**CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS
DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.**

MELCHOR DIAZ 5071 COLONIA SAN RAFAEL C.P. 80150
TEL (687) 541447 CUIHACANG SIN
CNIC-3348A BPP-025890009808 INSS-E49-10910-10 R.F.C. CAP-840531-DXA



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INSURGENTES ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y AV. 13 DE ABRIL, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2111-2023
		IMPORTE:	\$28,924,046.28
ESTIMACIÓN:	01 (UNO INICIAL - NORMAL)	FECHA DE CONTRATO:	martes, 21 de noviembre de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	01 / FEBRERO / 2024 - 08 / FEBRERO / 2024	PERIODO CONTRATO:	29 / NOVIEMBRE / 2023 - 30 / JULIO / 2024

ESTIMACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
E3	RED DE AGUA POTABLE								\$325,079.11
P18	AGUA POTABLE								
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES								
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	285.00	\$65.36	0.00	285.00	285.00	0.00	\$18,627.60
P18S01C004	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 100 MM. (4") Ø (RD-26), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	24.00	\$106.94	0.00	24.00	24.00	0.00	\$2,566.56
P18S01C005	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 150 MM. (6") Ø (RD-26.0), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	11.00	\$220.28	0.00	11.00	11.00	0.00	\$2,423.08
P18S01C010	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 200 MM. (8") Ø (RD-26), INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOFI Y EL I.T.P.	ML	831.00	\$362.77	0.00	831.00	831.00	0.00	\$301,461.87

ELABORÓ:

LIC. EVER HERNANDO ALTARÓ SÁNCHEZ
CAPSA

VoBo.
ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR DE LA SOP

ACUMULADO DE HOJA	\$325,079.11
ACUMULADO DE ESTIMACIÓN	\$325,079.11

VoBo.

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE SUPERVISIÓN ZONA SUR

**CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTOS
DEL PACIFICO, S. A. DE C. V.**

MELCHIOR DIAZ 5871 COLUMBIA SAN RAFAEL, C.P. 80150
TEL: (667) 55-14-47 CULIACAN, SIN.
CNIC-33488. BPP-92589009808 IMSS-E40-10910-10 R.F.C. CAP-840531-DXA



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

OBRA:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INSURGENTES ENTRE AV. GABRIEL LEYVA Y AV. 13 DE ABRIL, EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2111-2023
		IMPORTE:	\$28,924,046.28
ESTIMACIÓN:	01 (UNO INICIAL - NORMAL)	FECHA DE CONTRATO:	martes, 21 de noviembre de 2023
PERIODO ESTIMACIÓN:	01 / FEBRERO / 2024 - 08 / FEBRERO / 2024	PERIODO CONTRATO:	29 / NOVIEMBRE / 2023 - 30 / JULIO / 2024

ESTIMACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	ESTIMADO ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO ESTIMADO	POR EJERCER	MONTO ESTIMACIÓN
E4	RED DE DRENAJE								\$116,252.63
P22	ALCANTARILLADO								
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO								
P22S01C018	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	598.80	\$181.41	0.00	598.80	598.80	0.00	\$108,628.31
P22S01C034	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA.	ML	66.00	\$115.52	0.00	66.00	66.00	0.00	\$7,624.32

ACUMULADO DE HOJA	\$116,252.63
ACUMULADO DE ESTIMACIÓN	\$441,331.74

ELABORÓ:

LIC. EVER HERNANDO ALFARO SÁNCHEZ
CAPSA

VoBo.
ARQ. LUZ MARÍA GARCÍA MILLÁN
SUPERVISOR DE LA SOP

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE SUPERVISIÓN ZONA SUR