

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación


**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A SAN JOSÉ DEL LLANO -TERCER ETAPA-, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** Badiraguato  
**Localidad:**  
**Contratista:** ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2404A-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$5,061,930.81  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$18,142,321.00  
**No. Estimación:** 1  
**Tipo Estimación:** Normal  
**Periodo del Contrato:** 03/05/2023 al 03/12/2023  
**Periodo de la Estimación:** 03/05/2023 al 03/06/2023

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN	
P01	PRELIMINARES	606,600.00
P06	OBRAS VIALES	4,455,330.81
Total Paquete s/IVA:		5,061,930.81
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$5,061,930.81

  
ING. ARQ. DANYL GABRIEL GONZÁLEZ HUERTA  
ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

  
ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ

SUPERVISOR

  
ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO


# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A SAN JOSÉ DEL LLANO -TERCER ETAPA-, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2404A-2023	No. Estimación: 1
Localidad:	Importe del Contrato s/IVA \$18,142,321.00	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Periodo del Contrato 03/05/2023 al 03/12/2023	Importe de la Estimación: \$5,061,930.81
		Periodo de la Estimación: 03/05/2023 al 03/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
<b>PAVIMENTACIÓN</b>												
P01	<b>PRELIMINARES</b>											
P01S29	<b>EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN</b>											
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	2,000.00	\$86.16	0.00	2,000.0000	2,000.00	0.00	\$172,320.00	100.00	%	
P01S29C012	EXCAVACIÓN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "C", PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB-RASANTE, CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREO AL PRIMER KM. DE DISTANCIA.	M3	2,000.00	\$217.14	0.00	2,000.0000	2,000.00	0.00	\$434,280.00	100.00	%	
<b>Total Partida:</b>									<b>606,600.00</b>			
P06	<b>OBRAS VIALES</b>											
P06S02	<b>CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL</b>											
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	7,310.00	\$366.57	0.00	7,088.6000	7,088.60	221.40	\$2,598,468.10	96.97	%	

  
**ING. ARQ. DANYL GABRIEL GONZÁLEZ HUERTA**  
 ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

  
**ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ**  
 SUPERVISOR

  
**ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA**  
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CAMINO A SAN JOSÉ DEL LLANO -TERCER ETAPA-, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

**Municipio:** Badiraguato

**Localidad:**

**Contratista:** ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

**Contrato:** OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2404A-2023

**Importe del Contrato s/IVA** \$18,142,321.00

**Periodo del Contrato** 03/05/2023 al 03/12/2023

**No. Estimación:** 1

**Tipo de Estimación:** Normal

**Importe de la Estimación:** \$5,061,930.81

**Periodo de la Estimación:** 03/05/2023 al 03/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6,555.00	\$341.07	0.00	4,917.3000	4,917.30	1,637.70	\$1,677,143.51	75.02	%
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%. INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,270.00	\$54.96	0.00	3,270.0000	3,270.00	0.00	\$179,719.20	100.00	%


**Total Partida:** 4,455,330.81



ING.ARQ. DANYL GABRIEL GONZÁLEZ HUERTA  
ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



ARQ. JUAN FRANCISCO MARTINEZ PEREZ  
SUPERVISOR



ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DE PROYECTO DE MONITOREO