

Nota: 1

El día de hoy se redacta esta nota de apalbra del presente libro de bitácora que tiene por objetivo el seguimiento de la obra "SUSTITUCIÓN DE COLECTOR Y RED DE ATARGAS EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA."

➤ Datos del contrato:

N° contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-2903-2022.

Importe: \$2'281,355.35 c/mn.

Periodo: 07 / abril / 2022
07 / Julio / 2022.

Importe anticipo: \$ 798,773.34 (35% contrato)

El presente contrato es asignado mediante Licitación Pública a la compañía "INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A DE CV" que tiene como representante legal al C. Francisco Angelo Pérez.

Como residente de obra por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se asigna a la Arq. Margarita Camacho Burgos y por parte del contratista hasta el superintendente de obra será el Ing. - Francisco Angelo Pérez

Superintendente de obra.
Ing. Francisco Angelo Pérez

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 2 01/abril/2022.

El día de hoy se da inicio a los trabajos del presente contrato para lo que se pone a disposición del contratista el inmueble de obra (tramos liberados) para inicio de obra.

Dan inicio en el sector Pioneros con trazo y levantamiento de arcos fijos existentes para reposición de la red.

Nota 3 12/abril/2022.

Continúan trabajos en desarrollo de red sanitaria sector Pioneros con apoyo de equipo y personal de BRTAPAAAS, así como en sustitución de colectores y colocación de descargos sanitarios.

Nota 4 14/abril/2022.

Este día Presentan Est. 1 con un importe de \$ 785,243.92 menos amortización de anticipo y otras deducciones de contrato quedando en importe neto a recibir por \$ 302,859.14.

Superintendente de obra:
Ing. Francisco Angulo Pérez

Residente de obra Sra.
Hra. Margarita Camacho

Nota 5 20 / abril / 2022

Continúan trabajos de red de colector sanitario a. Descargas domiciliarias en Sector Pionias. dentro del cual las descargas domiciliarias que se requieren son mucho superior a las de central pues dicho sector cuenta con un importante número de hls habitados a los que no se les puede dejar sin servicio.

Cada tramo contemplado en el presente contrato (Sector) será valorado de acuerdo a las necesidades que en estos se requieran y convalidado con JUTAPAANG a fin de que lo acordado sea invertido de la mejor manera posible.

Nota 6 25 / abril / 2022


Continúan trabajando en Sector Pionias. Se inicia revisión (valoración) de tramo existente en Sector 30 de mayo donde se aprecia en compañía del gerente de JUTAPAANG y personal técnico de dicha dependencia que no es necesaria la sustitución de esta red, pero por maniobras del camión vacador y sardes de febrero se concluyó que esta línea sanitaria está en buen estado y de colocación reciente el taponamiento se removió con las maniobras del camión vacador.

Nota 7 04 / mayo / 2022

Continúan trabajando en red de calle Emiliano Zapata (Sector Pionias)



Superintendente de obra
Ing Francisco Angulo



Residente de obra Sr.
Ang Mangarita Camacho

Nota 8 13/mayo/2022

Se realiza vibración del tramo indicado en Sector Adolfo López Hatosos. pero esto no tiene problema pues aunque no es de reciente instalación no tiene azule ni obstrucción de flujo de aguas por lo que en técnica con personal de JUTAPAMING (entidad municipal de agua (Gerente y Gerente técnico)) se indica reubicar las intervenciones de este sector en un tramo totalmente colapsado entre car. Gato de Lora - La Reforma y Av. Pro Simón del mismo sector.

Nota 9 24/mayo/2022

continuación trabajos en Sector Pioneros y Sector Adolfo López Hatosos.

también se hacen reparaciones en temas de agua y bombos de aducción para facilitar avance por el manto ruidoso superficial de la comunidad.

Nota 10 02/junio/2022

El día de hoy presentan Estimación #2 con un importe estimado de \$718,712.06 menos amarración de anticipo y deducciones de contrato quedando importe neto a recibir de \$498,575.46



Supervisor de obra
Ing. Francisco Angulo



Residente de obra
Araceli Margarita Camacho

Nota 11 08/ Junio/2022.

Porant la ejecución de los trabajos del presente contrato se han apreciado necesidades no consideradas en el contrato tales como: sustituir pozos por profundidades de 2.50, 1.75, 1.50, 1.25 y 1.00mts; al igual que sem y colocación de bocales de concreto pues son sectores sin pavimento y ajustes a los pozos de visita existentes corte y sustitución de carpeta asfáltica, bombas, reparación de temas, instalación de Descargos de 12" a 6" entre otros.

Nota 12 17/ Junio/2022.

continúan trabajos en red de Drenaje Sanitario sector Pignias con tubera de 10" ϕ y descargas de 10" a 6" ϕ . al igual qcc en atarjea de 8" ϕ y descargas de 8" ϕ a 6" ϕ así como excavaciones, rellenos, acostillados y retiro de material producto de excavaciones y fuera de la obra.

Nota 13 24 Junio/2022

Se continúan trabajos en levantamiento de pozos de visita sector Pignia y retiro de material producto de excavación así como también avanzan en atarjea y Descargos Domiciliares.


Trabajan en reparación de temas Domiciliares y bombas para dar avance de obra.

Nota 14 01 Julio/2022

El dra de hoy presentan Estimación # 3 adicional con un importe estimado de \$ 390,760.00 menos amortización de anticipo y deducciones de contenido quedando un importe neto a recibir por \$ 243,888.50



Superintendente de obra
Ing. Francisco Argüello



Presidente de obra SGP
Arq. Margarita Camacho

Nota 15 05/Julio/2022.

Continúan trabajos en reparación de temas domiciliarios, colocación de bocanales de concreto y reposición de carpeta asfáltica.

Nota 16 08/Julio/2022.

El día de hoy concluyen trabajos del presente contrato.

Nota 17 19/Julio/2022

El día de hoy presentan Estimación # 4 Extraordinaria Finiquito con un importe estimado de \$4,575,589.72 menos la amortización pendiente del anticipo y deducciones de contrato, quedando un importe neto a recibir por \$4,320,375.38.

Con estas notas se cierra la presente Bitácora.

Superintendente de obra
Ing. Francisco Angulo

Residente de obra SEP
Arq. Margarita Camacho