

FINIQUITO DE OBRA



НОЈА: CONTRATISTA:

GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DIRECCION: AV. EJERCITO NACIONAL 2897 INT C. COL. EMILIANO ZAPATA

R.F.C. GCO130715EY9

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22101 PLANTEL:

No DE OBRA: 220155 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO RUBEN JARAMILLO PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO RUBEN JARAMILLO LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN
REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADO RUBEN JARAMILLO, UBICADA EN CULIACAN ROSALES,
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

DEL:

DESCRIPCIÓN:

DEL: 04-may-22

337,052.76 117,968.47 705,747.65

02-jun-22

CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-JN-031-2022 FECHA DE CONTRATO

02-jun-22

PERIODO DE CONTRATO:

27-ahr-22

IMPORTE DE OBRA: IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO ADICION
TOTAL CONTRATO MÁS
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U		EGUN PROYECT	0	OBRA	NORMAL	OBRA ADICIONAL		OBRA EXT	RAORDINARIA	CANT.	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	TOTALES	IMPORTE TOTALES
	A DOMESTIC OF THE PARTY OF THE										- 10		
NSTAL 2.07	ACIONES ELECTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE	PZA	2.00	\$1,375.27	\$2,750.54	1.00	\$1,375.27					Tribles III	
	CENTRO DE CARGA MONOFASICO OP DE 04 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		2.00	\$1,575.27	\$2,700.54	1.00	\$1,375.27	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$1,375.27
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO OP DE 08 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,559.26	\$2,559.26	1.00	\$2,559.28	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$2,559.20
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MONOFASICO OP DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$3,307.03	\$13,228.12	4.00	\$13,228.12	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$13,228.12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO QP DE 30 CIRCUITOS, INCLUYE: MATERIAL PARA FLIACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$11,775.81	\$11,775.81	1.00	\$11,775.81		\$0.00		\$0.00	1.00	\$11,775.8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRIINCIPAL CON CABLE DE ALUMINIO XLP (2+1) CAL. 1/0, 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 2 AWG., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	128.00	\$157.33	\$20,138.24	0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.00	\$0.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRIINCIPAL CON CABLE DE ALUMINIO XLP (2+1) CAL. 4, 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 AWG., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	М	209.00	\$111.24	\$23,249.16	148.00	\$16,463.52		\$0.00		\$0.00	148.00	\$16,463.62
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRIINCIPAL CON CABLE DE ALUMINIO XLP (2+1) CAL. 6, 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 10 AWG., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	86.00	\$124.71	\$10,725.06	74.00	\$9,228.54		\$0.00		\$0.00	74.00	\$9,228.54
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO PAD 1 1/4", INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y QUIPO.	ML	53.00	\$101.53	\$5,381.09	45.00	\$4,568.85		\$0.00		\$0.00	45.00	\$4,568.85
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA DOS AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 AWG, ALOJADOS EN TUBERIA GALV. 24", CODO GALV. 34", ABRAZADERA UNICANAL 34", RIEL UNICANAL PERNO HILTI CON TUBERA, CODULET LB, MANO DE OBRA, HERRAMENTA Y EQUIPO.	ML	76.00	\$321.49	\$24,433,24	76.00	\$24,433.24	92.00	\$29,577.08		\$0.00	168.00	\$54,010.32
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA 1 CONTACTO, INCLUYE: CABLE THW CAL 14, CABLE THW CAL 12, CABLE THW CAL 14, CABLE THW CAL 1/2, CODO GALV. 1/2°. COD GALV. 1/2°. THE ABRAZADERA UÑA 1/2°, TAULETTE, PIJAS, CODO, CONDULET LB, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	126.00	\$159.30	\$20,071.80	126.00	\$20,071.80	34.00	\$5,416.20		\$0.00	160.00	\$25,488.00
to the control by the	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA 1 LUMINARIA, INCLUYE: CABLE THW CAL. 14, CABLE THW CAL. 12, ALCUADOS EN TUBERIA CALV. 1/2". CODO GALV. 1/2". ABRAZADERA UÑA 1/2". TAQUETES, PIJAS, CODO, CONDULET LB, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	234.00	\$159.30	\$37,276.20	234.00	\$37,278.20	2.00	\$318.60		\$0.00	236.00	\$37,594.80
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PARA SECUNDARIO DE 400x40x40 C/TAPA, INCLUYE: EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, SOLDADURA, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$3,011.40	\$6,022.80	2.00	\$6,022.80		\$0.00		\$0.00	2.00	\$6,022.80
2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO QO 2x20A, INCLUYE: INTERUPTOR TERMOMAGNETICO QO2x20, MATERIAL PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	18.00	\$875.30	\$15,755.40	16,00	\$14,004.80		\$0.00		\$0.00	16.00	\$14,004.80
	SUMINISTRO E INSTALACION DE NTERRUPTOR TIPO QO 1x20A PARA CONTACTOS, INCLUYE: NTERUPTOR TERMOMAGNETICO QO1x20, MATERIAL PARA FUACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$563.73	\$4,509.84	7.00	\$3,946.11		\$0.00		\$0.00	7.00	\$3,946.11
2.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE NTERRUPTOR TIPO QO 1x15A PARA LUMINARIAS, INCLUYE: NTERUPTOR TERMOMAGNETICO 201x20, MATERIAL, PARA FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$563.73	\$3,946.11	4.00	\$2,254.92		\$0.00		\$0.00	4.00	\$2,254.92



	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 2x16W PARA	PZA	33.00	\$810.08	\$26,732.64	33.00	\$26,732.64		\$0.00	\$0.00	00.00	
	INTERIOR, INC.: LUMINARIA, MATERIAL PARA FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.									40.00	33.00	\$26,732.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO ASPIRINA, INC.: LUMINARIA LED, MATERIAL PARA FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	19.00	\$999.93	\$18,998.67	19.00	\$18,998.67		\$0.00	\$0.00	19.00	\$18,998.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE, INC.: CONTACTO, TAPA, CAJA FS, MATERIAL PARA FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO,	PZA	29.00	\$418.96	\$12,149.84	29.00	\$12,149.84	1.00	\$418.96	\$0.00	30.00	\$12,568.8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR, INC.: CAJA FS, TAPA, MATERIAL PARA FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	21.00	\$499.97	\$10,499.37	19.00	\$9,499.43		\$0.00	\$0.00	19.00	\$9,499.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRIPTOR TIPO QO 2x50A, DERIVADOS INCLUYE: INTERUPTOR TERMOMAGNETICO GO2x20, MATERIAL PARA FUACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	\$1,126.01	\$4,504.04	4.00	\$4,504.04		\$0.00	\$0.00	4.00	\$4,504.0
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO QO 2x40A, DERIVADOS INCLUYE: INTERUPTOR TERMOMAGNETICO QO2x40, MATERIAL PARA FUACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$1,126.01	\$3,378.03	3.00	\$3,378.03		\$0.00	\$0.00	3.00	\$3,378.0
2.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO FA 3×225A, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3×225A, MANO DE OBRA, HERRQAMIENTA Y	PZA	1.00	\$12,477.47	\$12,477.47	1.00	\$12,477.47		\$0.00	\$0.00	1.00	\$12,477.47
L					\$290,562,72							
		\$290,562.72		\$254,949.36 \$254,949.36		\$35,730.84	\$0.00		\$290,680.20			
-		\$46,490.04		\$40,791.90		\$35,730.84 \$5,716.93	\$0.00		\$290,680.20			
i.	Ţ	\$337,052.76		\$295,741.26		\$41,447.77	\$0.00		\$46,508.83			
_		-						L		\$0.00		\$337,189.03

ING. GUILLERAM GASTELUM PEREZ GAJUCA CONTRUCCIONES SA DE CV Contratista

ING. MOISES BUELNA FÉLIX Supervisor