

BITÁCORA DE OBRA

Fecha 13 / 12 / 2023

Folio N° 1 / Anexo N°

NOTA DE BITACORA NO. 01

13 / DICIEMBRE / 2023.

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: "PAVIMENTACION DE LA CALLE REVOLUCION, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

IMPORTE CONTRATADO 1'792,634.16 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.-N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VAL-1112-2023, DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2023, A CARGO DE LA COMPAÑIA JEMA CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JESÚS GEOVANNY MAGAÑA FELIX, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA. LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. JESÚS AMADO VALLE LOPEZ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, QUIENES SERAN LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA


SOP

Valle López
Jesús A.
CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-1112-2023

Fecha

Folio N°

/Anexo N°

NOTA DE BITÁCORA No. 02

13/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INVIERNO, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA PARA PAGO, SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

SE INICIA LOS TRABAJOS, SE COLOCAN LOS SEÑALAMIENTOS DE OBRA EN CONSTRUCCION, SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE GUARNICION Y BANQUETA TAMBIEN EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENDO ACOSTILLADO Y COMPACTADO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" DE DRENAJE Y TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE, DEL TRAMO 0+000.00 AL 104.14.

NOTA DE BITÁCORA No. 03

18/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA DRENAJE, TUBERIA DE 6" EN LAS DESCARGAS, SE ELABORAN REGISTROS SANITARIOS, TOMAS DOMICILIARIAS Y LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" DE AGUA POTABLE. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTES.

NOTA DE BITÁCORA No. 04

22/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" PARA DRENAJE, TUBERIA DE 6" EN LAS DESCARGAS, REGISTROS SANITARIOS, POZOS DE VISITA, TOMAS DOMICILIARIAS Y LA COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 3" AGUA POTABLE. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

SOP

Valle López

Jesús A.

CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

OPPU-EST-ADJ-CAPOTE-VIAL-1112-2023

Fecha / /

Folio N° /Anexo N°

NOTA DE BITACORA NO. 05

26/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 01 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 802,296.80 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 500,743.86 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.


SQP

Valle López
Jesús A.
CONTRATISTA.

Elaborado por:

Recibido por:

BITÁCORA DE OBRA

OPPO-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-1112-2023

Fecha

Folio N° /Anexo N°

NOTA DE BITÁCORA No. 06

23/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA EL COLADO DE GUARNICION TIPO "L". SE REALIZAN PREPARATIVOS PARA EL COLADO DE LOSA DE PAVIMENTACION.

NOTA DE BITÁCORA No. 07

31/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYÓ CON LOS TRABAJOS DE COLADO DE GUARNICION TIPO "L" Y LOSA DE PAVIMENTACION SOBRE LA VIALIDAD, ANTICIPA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES Y COLOCACION DE BORDAL Y TAPA DE ACERO. SE LE AUTORIZA A LA CONTRATISTA LOS VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS PARA SU EJECUCION NO INCLUIDOS PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO. EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL Y NO. 03 ADICIONAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITÁCORA No. 08

03/ENERO/2024

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 NORMAL Y NO. 03 ADICIONAL - FINIQUITO. LA NO. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 752,390.52 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 469,595.46 LA NO. 03 ADICIONAL - FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 237,946.84 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 148,511.64 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA DE BITÁCORA No. 09

08/ENERO/2024

LA CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITÁCORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.

SOP

Valle López
Jesús A.

CONTRATISTA

Elaborado por:

Recibido por: