



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION		
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLE CAUTELA DE VILLA ENTRE CALLES TOMA DE LA SIERPE Y TOMA DE SANTA ROSA, COL. FRANCISCO VILLA		1 (UNO NORMAL)		
		MM-DOP-021-2021			FECHA ELABOR.		
		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		31-may-21		
R.F.C. SOGM780325E75		16 de Abril de 2021			PERIODO ESTIM.		
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	19 DE ABRIL DE 2021	19-abr-21		
		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	17 DE JUNIO DEL 2021	31-may-21		
LA CANTIDAD DE: \$409,384.81 (Cuatrocientos nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos 81/100 m.n.)		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES			AVANCE	
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO 100 %	
			S/N			FINANCIERO 91.73 %	

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$238,508.38	\$238,508.38	\$238,508.38	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$591,426.32
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$238,508.38
SUBTOTAL	\$352,917.94
I.V.A.	\$ 56,466.87
SUMA	\$409,384.81
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG 0.5%	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$409,384.81

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE CAUTELA DE VILLA ENTRE TOMA DE LA SIERPE Y TOMA DE SANTA ROSA, COL. FRANCISCO VILLA	\$ 681,452.52	\$ 591,426.32	\$ 0.00	\$ 591,426.32
TOTALES:	\$ 681,452.52	\$ 591,426.32	\$ 0.00	\$ 591,426.32

ELABORA

 TOPOCONSTRUCCION S.A. DE C.V.

REVISAR
 ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLE CAUTELA DE VILLA ENTRE CALLES TOMA DE LA SIERPE Y TOMA DE SANTA ROSA, COL. FRANCISCO VILLA			1 (UNO ADICIONAL)
		MM-DOP-021-2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			FECHA ELABOR.
		FECHA FIRMA CONTR.	16 de Abril de 2021			05-jun-21
R.F.C. SOGM780325E75		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	19 DE ABRIL DE 2021		PERIODO ESTIM.
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	17 DE JUNIO DEL 2021		31-may-21
LA CANTIDAD DE: \$3,009.78 (Tres mil nueve pesos78/100 m.n.)		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES			05-jun-21
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>				AVANCE
			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO 100 %
			S/N			FINANCIERO 91.73 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$238,508.38	\$238,508.38	\$238,508.38	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$2,594.64
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$0.00
SUBTOTAL	\$2,594.64
I.V.A.	\$ 415.14
SUMA	\$3,009.78
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG 0.5%	
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 0.00
NETO A PAGAR \$	\$3,009.78

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE CAUTELA DE VILLA ENTRE TOMA DE LA SIERPE Y TOMA DE SANTA ROSA, COL. FRANCISCO VILLA	\$ 681,452.52	\$ 2,594.64	\$ 591,426.32	\$ 594,020.96
TOTALES	\$ 681,452.52	\$ 2,594.64	\$ 591,426.32	\$ 594,020.96

ELABORA

 TOPOCONSTRUCCION S.A. DE C.V.

REVISAR

 ING. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.

 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.

 ING. OMAR BASTELUM PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA

 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN