



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
RAZON SOCIAL:	CIFERLY S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		1 (NORMAL)
		MM-DOP-035-2021			
		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL:	TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	FECHA ELABOR.
		16 DE FEBRERO DE 2021			07 DE JUNIO DE 2021
R.F.C.	CIF-060622-690	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	10 DE MAYO DE 2021	PERIODO ESTIM.
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	08 DE JULIO DE 2021	DEL 10 DE MAYO AL 05 JUNIO DE 2021
LA CANTIDAD DE: \$222,014.21		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	MODIFICACIONES		
" SON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CATORCE PESOS 21/100 M.N. "		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
					AVANCE
					FISICO 60.00 %
					FINANCIERO 59.00 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$237,137.28	\$103,234.99	\$103,234.99	\$133,902.29

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$294,957.10
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$103,234.99
SUBTOTAL	\$191,722.11
I.V.A.	\$ 30,675.54
SUMA	\$222,397.65
DEDUCCIONES	
0.2% C.M.I.C.	\$ 383.44
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 383.44
NETO A PAGAR \$	\$222,014.21

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION CALLE GIRASOLES ENTRE MADRESELVA Y BUGAMBILIAS COL. FLORES MAGON	\$ 489,923.60	\$ 294,957.10	\$ 0.00	\$ 294,957.10
TOTALES:	\$ 489,923.60	\$ 294,957.10	\$ 0.00	\$ 294,957.10

ELABORA	REVISAR	Vs. Bp.	Vs. Bp.	AUTORIZA
CIFERLY S.A. DE C.V.	ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUB-DIRECTOR TECNICO DIRECCION OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN



2017-2018



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION												
RAZON SOCIAL:	CIFERLY S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	UBICACIÓN: Calle Angel Flores s/n, Colonia Centro, C.P. 82000, en Mazatlán, Sinaloa		2 (NORMAL)												
		MM-DOP-035-2021															
		FECHA FIRMA CONTR.	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR.												
		16 DE FEBRERO DE 2021			21 DE JUNIO DE 2021												
R.F.C.	CIF-060622-690	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	10 DE MAYO DE 2021	PERIODO ESTIM.												
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	08 DE JULIO DE 2021	DEL 6 AL 19 DE JUNIO DE 2021												
LA CANTIDAD DE:	\$241,191.84	MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO						
MODIFICACIONES																	
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO															
(DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 84/100 M.N.)		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FISICO</td> <td>100.00 %</td> </tr> <tr> <td>FINANCIERO</td> <td>94.00 %</td> </tr> </tbody> </table>			AVANCE		FISICO	100.00 %	FINANCIERO	94.00 %						
AVANCE																	
FISICO	100.00 %																
FINANCIERO	94.00 %																

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$237,137.28	\$133,902.29	\$237,137.28	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$342,185.40
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$133,902.29
SUBTOTAL	\$208,283.11
I.V.A.	\$ 33,325.30
SUMA	\$241,608.41
DEDUCCIONES	
0.2% C.M.I.C.	\$ 416.57
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 416.57
NETO A PAGAR \$	\$241,191.84

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION CALLE GIRASOLES ENTRE MADRESELVA Y BUGAMBILIAS COL. FLORES MAGON	\$ 677,535.10	\$ 342,185.40	\$ 294,957.10	\$ 637,142.50
TOTALES:	\$ 677,535.10	\$ 342,185.40	\$ 294,957.10	\$ 637,142.50

ELABORA ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	REvisa ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	Vº Bº ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUB-DIRECTOR TECNICO DIRECCION OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vº Bº ING. OMAR CASTELLUM PÉREZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
---	--	---	--	--