



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO: MM-DOP-019-2021	TECHUMBRE EN PLAZUELA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, POBLADO DE COFRADIA			1 (UNO)NORMAL
R.F.C. OUCA-970113-3D9		FECHA FIRMA CONTR. 25 DE FEBRERO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS			FECHA ELABOR. 08-abr-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA SERVS.REL.O.P. <input checked="" type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO	26 DE FEBRERO DE 2021		PERIODO ESTIM. 26-feb-21
LA CANTIDAD DE: \$157,867.07 (SON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.)			FECHA TERMINACION			26 DE ABRIL DEL 2021
		MODIFICACIONES			AVANCE	
		No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO		FISICO: 38%
		S/N				FINANCIERO: 20%

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$362,029.50	\$73,280.47	\$73,280.47	\$288,749.03

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$209,372.77
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$73,280.47
SUBTOTAL	\$136,092.30
I.V.A.	\$ 21,774.77
SUMA	\$157,867.07
DEDUCCIONES 3%	
TOTAL DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR \$	\$157,867.07

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
TECHUMBRE EN PLAZUELA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, POBLADO DE COFRADIA.	\$ 1,034,370.01	\$ 209,372.77	\$ 0.00	\$ 209,372.77
TOTALES:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CIADADA
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISAR
 ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.
 ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO
 SUBDIRECTOR TECNICO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.
 ING. OMAR GASTELUM PEREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZAR
 ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN



CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO: MM-DOP-019-2021	TECHUMBRE EN PLAZUELA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, POBLADO DE COFRADIA		02(DOS)NORMAL
		FECHA FIRMA CONTR. 25 DE FEBRERO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 16-abr-21
R.F.C. OUCA-970113-3D9		TIPO DE OBRA		PERIODO ESTIM.	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.RELO.P. <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO 26 DE FEBRERO DE 2021		09-abr-21
LA CANTIDAD DE: \$156,108.35 (SON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 35/100 M.N.)		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION 26 DE ABRIL DEL 2021		16-abr-21
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	MODIFICACIONES		
			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
			S/N		
					AVANCE
					FISICO: 55%
					FINANCIERO: 40%

ANTICIPO				IMPORTE DESGLOSADO	
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	OBRA EJECUTADA	
\$362,029.50	\$72,464.08	\$145,744.55	\$216,284.95	IMPORTE ESTIMADO	\$207,040.24
				AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$72,464.08
				SUBTOTAL	\$134,576.16 ✓
				I.V.A.	\$ 21,532.19
				SUMA	\$156,108.35
TOTALES:					NETO A PAGAR \$
	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$156,108.35

ELABORA	REVISAR	Vo.Bo.	Vo.Bo.	AUTORIZA
REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN



2018 - 2021

MAZATLÁN
 AYUNTAMIENTO

CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
RAZON SOCIAL:		N° DE CONTRATO: MM-DOP-019-2021	TECHUMBRE EN PLAZUELA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, POBLADO DE COFRADIA		03(TRES)NORMAL
R.F.C. OUCA-970113-3D9		FECHA FIRMA CONTR. 25 DE FEBRERO DE 2021	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABOR. 19-abr-21
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		TIPO DE OBRA SERVS.RELO.P. <input checked="" type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO	26 DE FEBRERO DE 2021	PERIODO ESTIM. 17-abr-21
LA CANTIDAD DE: \$439,045.74 (SON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.)			FECHA TERMINACION	26 DE ABRIL DEL 2021	
MODIFICACIONES					
		No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE
		S/N			FISICO: 98% FINANCIERO: 98%

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$362,029.50	\$216,284.95	\$362,029.50	\$0.00

IMPORTE DESGLOSADO	
	OBRA EJECUTADA
IMPORTE ESTIMADO	\$594,772.66
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$216,284.95
SUBTOTAL	\$378,487.71 ✓
I.V.A.	\$ 60,558.03
SUMA	\$439,045.74 ✓
NETO A PAGAR \$	\$439,045.74 ✓

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
TECHUMBRE EN PLAZUELA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, POBLADO DE COFRADIA.	\$ 1,034,370.01	\$ 594,772.66	\$ 416,413.01	\$ 1,011,185.67
TOTALES:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

ELABORA REPRESENTANTE LEGAL	REVISAR ING. MARIO ERNESTO GUZMAN OSUNA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS	Vo.Bo. ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TECNICO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	Vo.Bo. ING. OMAR GASTELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN	AUTORIZA ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR GENERAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO
--------------------------------	--	--	--	---