



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION													
RAZON SOCIAL:	GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TOMA DE ZACATECAS Y BATALLA DEL PAREDON, COL. FRANCISCO VILLA		1 (UNO NORMAL)													
		MM-DOP-004-2021																
		FECHA FIRMA CONTRATO	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		FECHA ELABORACION													
		19-feb-21			22-abr-21													
R.F.C.:	GCP010103T66	TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	22-mar-21	PERIODO ESTIM.													
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	FECHA TERMINACION	20-may-21	22-mar-21													
LA CANTIDAD DE: \$199,159.71 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 m.n.)		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODIFICACIONES</th> </tr> <tr> <th>No. CONVENIO</th> <th>FECHA INICIO</th> <th>FECHA TERMINO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			MODIFICACIONES			No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO							22-abr-21
MODIFICACIONES																		
No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO																
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FISICO:</td> <td>43.53 %</td> </tr> <tr> <td>FINANCIERO:</td> <td>43.53 %</td> </tr> </tbody> </table>			AVANCE		FISICO:	43.53 %	FINANCIERO:	43.53 %							
AVANCE																		
FISICO:	43.53 %																	
FINANCIERO:	43.53 %																	

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$212,723.90	\$92,607.81	\$92,607.81	\$120,116.09

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$264,593.74
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$92,607.81
SUBTOTAL	\$171,985.93
I.V.A.	\$27,517.75
SUMA	\$199,503.68
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG.	\$0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$343.97
TOTAL DEDUCCIONES:	\$343.97
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$199,159.71</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TOMA DE ZACATECAS Y BATALLA DEL PAREDON, COL. FRANCISCO VILLA	\$ 607,782.57	\$ 264,593.74	\$ 0.00	\$ 264,593.74
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 607,782.57</b>	<b>\$ 264,593.74</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 264,593.74</b>

ELABORA  
  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V.

REVISAR  
  
**ING. FRANCISCO ANTONIO LOUBET GARCIA**  
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.  
  
**ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO**  
 SUBDIRECTOR TECNICO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

Vo.Bo.  
  
**ING. OMAR GASTELUM PEREZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA  
  
**ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
RAZON SOCIAL:	GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V.	N° DE CONTRATO:	PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TOMA DE ZACATECAS Y BATALLA DEL PAREDON, COL. FRANCISCO VILLA		2 (DOS NORMAL)	
		MM-DOP-004-2021			FECHA ELABORACION	
R.F.C.:	GCP010103T66	FECHA FIRMA CONTRATO	PALACIO MUNICIPAL: TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		03-may-21	
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		19-feb-21			PERIODO ESTIM.	
		TIPO DE OBRA	FECHA INICIO	22-mar-21	23-abr-21	
LA CANTIDAD DE: \$237,481.48 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 48/100 m.n.)		SERVS.REL.O.P.	FECHA TERMINACION		03-may-21	
		MTTO Y CONSV.			AVANCE	
		OBRA NUEVA			FISICO: 100.00 %	
					FINANCIERO: 97.00 %	

**ANTICIPO**

ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$212,723.90	\$120,116.09	\$212,723.90	\$0.00

**IMPORTE DESGLOSADO**

OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$325,195.09
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$120,116.09
SUBTOTAL	\$205,079.00
I.V.A.	\$ 32,812.64
SUMA	\$237,891.64
DEDUCCIONES	
INSP. Y VIG.	\$ 0.00
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 410.16
TOTAL DEDUCCIONES	\$ 410.16
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$237,481.48</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE TOMA DE ZACATECAS Y BATALLA DEL PAREDON, COL. FRANCISCO VILLA	\$ 607,782.57	\$ 325,195.09	\$ 264,593.74	\$ 589,788.83
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 607,782.57</b>	<b>\$ 325,195.09</b>	<b>\$ 264,593.74</b>	<b>\$ 589,788.83</b>

ELABORA  
  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 GRUPO CONSTRUCTOR PELICANO S.A. DE C.V.

REVISAR  
  
**ING. FRANCISCO ANTONIO LOUBET GARCIA**  
 SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

Vo.Bo.  
  
**ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO**  
 SUBDIRECTOR TECNICO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO

Vo.Bo.  
  
**ING. OMAR GASTELUM PEREZ**  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN

AUTORIZA  
  
**ARQ. JOSE DANIEL TIRADO ZAMUDIO**  
 DIRECTOR GENERAL  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H.  
 AYUNTAMIENTO