

OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2906-2023

NOTA DE BITACORA No. 01

07/JULIO/2023

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$15'853,271.48 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2906-2023, DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2023, A CARGO DE LA COMPANIA MK URBANIZACIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. JAIR PACHECO SERRANO COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL ING. JAIR PACHECO SERRANO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 02

07/JULIO/2023

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORTES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

NOTA DE BITACORA No. 03

07/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. TAMBIEN SE LE INFORMA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.

NOTA DE BITACORA No. 04

07/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA COLOCA LOS LETREROS DE PROTECCION A LA OBRA, SE DA INICIO CON EL TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA. DE LA CALLE #10 ENTRE A.V. MAICULI Y A.V. SAN FRANCISCO PARA LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN ATARJEA Y TUBERIA DE 6" EN LAS DESCARGAS LAS CUALES SE CONECTARAN A REGISTROS EXISTENTES.

NOTA DE BITACORA No. 05

17/JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS SOBRE LA CALLE #10, TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 8", ASÍ COMO EL RELLENO COMPACTADO. SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROPUESTA LA PROPUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 06

27/ JULIO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS EN LA CALLE #10, DE COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN ATARJEAS CON UN TOTAL DE 543.65 NL Y TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS, ASI COMO LOS POZOS DE VISITA. SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, COLOCACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE 8" Y DESCARGAS CON TUBERIA DE 6", EN LA CALLE #9 ENTRE AV. MAICOLI Y A.V. JAPARAQUI. SE REALIZAN BOMBEO CON MOTOBOMBA

NOTA DE BITACORA NO. 07

07/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS EN LA CALLE #9 DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO, LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN ATARJEAS CON UN TOTAL DE ~~393.68~~ DESCARGAS. ASI COMO LOS POZOS DE VISITA Y BROCAL DE CONCRETO. SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO DE TOMAS Y DESCARGAS, EN LA CALLE #13 ENTRE AV. JAPARAQUI Y AV. SAN FRANCISCO.

NOTA DE BITACORA No 08

17/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS EN LA CALLE #93 LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" CON UN TOTAL DE 150.57 Y DESCARGAS, ASI COMO LAS POZOS DE VISITA Y BROCALES DE CONCRETO. SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO DE LAS TOMAS Y DESCARGAS. EN LA CALLE #15 ENTRE A.V. JAPARAQUI Y A.V. SAN FRANCISCO.

NOTA DE BITACORA No.09

26/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS EN LA CALLE #15. LA TUBERIA DE 8" Y DESCARGAS 6" CON UN TOTAL DE 149.76 NL, POZOS DE VISITA Y BROCALES DE CONCRETO, SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO DE TOMAS Y DESCARGAS, EN LA CALLE #16 ENTRE A.V. JAPARAQUI Y A.V. SAN FRANCISCO Y CALLE #9 ENTRE A.V. SAN FRANCISCO Y AV. SARDAS

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 10

09/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS EN LA CALLE #16 Y CALLE #9, CON UN TOTAL 150.31 m^L EN CALLE #16 Y CON UN TOTAL DE 111.00 m^L EN CALLE #9 EN TUBERIA DE 8". DESCARGAS, POZOS DE VISITA Y BROCAL DE CONCRETO. SE REALIZA LIMPIEZA FINAL DE LAS CALLES. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 11

12/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 4'636,880.56 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 2'894,053.04 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 07 DE JULIO DEL 2023 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2906-2023

NOTA DE BITACORA No. 12

11/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN ATARJEAS Y TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS, POZOS DE VISITA Y BOCAL DE CONCRETO, EN LA CALLE #9 ENTRE AV. SABINO A AV. MAQUICOPA Y CALLE #9 ENTRE AV. MAQUICOPA A AV. NAHUILLA. SE REALIZA BOMBEO CON MOTOBOMBA.

NOTA DE BITACORA No. 13

21/SEPTIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES ANTERIORES. SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO DE LAS TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS, COLOCACION DE TUBERIA DE ATARJEA DE 8" Y TUBERIA DE 6" EN DESCARGAS, EN LA CALLE #9 ENTRE AV. NAHUILLA A AV. AGUACALIENTITA Y AV. AGUACALIENTITA ENTRE CALLE #9 A CALLE #8.

NOTA DE BITACORA No. 14

02/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES ANTERIORES. SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, COLOCACION DE TUBERIA DE 5" Y 6" EN LA CALLE AV. AGUACALIENTITA ENTRE CALLE #8 A CALLE #7 Y CALLE #7 ENTRE AV. NAHUILLA A AV. AGUACALIENTITA.

NOTA DE BITACORA No. 15

12/OCTUBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCIUYO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES ANTERIORES. SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO, TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS, COLOCACION DE TUBERIA DE 5" Y 6" EN LA CALLE AV. NAHUILLA ENTRE CALLE #9 A CALLE #8 Y AV. NAHUILLA ENTRE CALLE #8 A CALLE #7.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2906-2023

NOTA DE BITACORA No. 16

23/ OCTUBRE/ 2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES ANTERIORES, SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, COLOCACION DE TUBERIA DE 8" Y 6" EN LA CALLE AV. NAHUILLA ENTRE CALLE #7 A CALLE #6, CALLE #7 ENTRE AV. MAQUICOBÁ A AV. NAHUILLA, CALLE #7 ENTRE AV. PAPAQUÍ A AV. JAMBIOLA. SE REALIZAN TRABAJOS CON MAQUINARIA TIPO VACTOR.

NOTA DE BITACORA No. 17

02/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES ANTERIORES, SE TRABAJA EN EL TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, TOMAS DOMICILIARIAS, DESCARGAS, COLOCACION DE TUBERIA DE 8" Y 6" EN LA CALLE #7 ENTRE AV. JAMBIOLA A AV. TOROCHUI, CALLE #13 ENTRE AV. BATEQUIZ Y AV. AGUACALIENTITA, CALLE #16 ENTRE AV. SAN FLO. A AV. JAPARAQUÍ. SE REALIZAN ACABRES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

NOTA DE BITACORA No. 18

15/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO CON LOS TRABAJOS EN LAS CALLES ANTERIORES. SE REALIZA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 02 NORMAL PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA No. 19

18/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA A LA CONTRATISTA LA ESTIMACION No. 02 NORMAL CON UN IMPORTE DE \$ 5 713,817.14 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 3' 566,228.73 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.


SOP



CONTRATISTA

REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOAN JOSE RIOS
MUNICIPIO DE GOASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-LP-FISE-APDA-2906-2023

NOTA DE BITACORA NO. 20

16/NOVIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, ACARREOS, PLANTILLA, RELLE ACOSTILLADO, COMPACTADO, BOMBEO, POZOS, COLOCACION DE TUBERIA DE 8" EN ATARJEAS, INTERCONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA, REPARACION DE DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS.

NOTA DE BITACORA NO. 21

31/DICIEMBRE/2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CUENTA CON LOS TRABAJOS ANTERIORES TERMINADOS CONTEMPLADOS EN PERIODOS ANTERIORES. SE LE AUTORIZAN A LA CONTRATISTA VOLUMENES ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS. LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL - FINIQUITO PARA SU REVISION.

NOTA DE BITACORA NO. 22

03/ENERO/2023

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 03 ADICIONAL FINIQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 2'989,434.48 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 986,231.20 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA DE BITACORA NO. 23

08/ENERO/2023

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.


SOP


CONTRATISTA