

OPPU - EET - ADJ - PEST - APDA - 22080 - 2022.

OBRA: REHABILITACION DE KED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE KUIZ COL. EL PRADO LOCALIDAD DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

01° - SE PONER A DISPOSICION VIALIDAD PARA QUE INICIE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - INICIAR CON LIMPIEZA EN AREA X TRABAJAR.

FECHA: 01-09-2022.

03° - EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

FECHA: 07-09-2022.

04° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC DE 3" SISTEMA INGLES.

05° - KRLIND Y/O ACOSTILLADO SOBRE EL TUBO.

FECHA: 13-09-2022.

06° - SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DIFUSORIA CON POLIDUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD KD-9 DE 1/2".

FECHA: 21-09-2022

07° - INTERCONEXION A TUBERIA EXISTENTE DE 3" Ø.


SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADJ - PEST - APDA - 2208B - 2022

OBRA: REHABILITACION DE RFO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE KUIZ COL. EL PAVO LOCALIDAD DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA

08° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 29-08-2022 AL 29-09-2022.

FECHA: 03-10-2022.

09° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 01 NORMAL PERIODO DEL 29-08-2022 AL 29-09-2022.

FECHA: 06-10-2022

10° - RECIBO ESTIMACION 01 NORMAL POR UN IMPORTE DE \$ 219,504.68 IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION"



SUPERVISOR SOP.



SUPERINTENDENTE

OPERA DE OBRA FECHA 12 10 2022
OPPU - EST - ADJ - PEST - APDA - 2208B - 2022.

OPERA: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ. COL. EL PAVO LOCALIDAD DE COSALA. MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

11° - OBRA ESTA TERMINADA.

12° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMACION 02 FINIQUITO PERIODO DEL 30-09-2022 AL 12-10-2022.

FECHA: 14-10-2022.

13° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 FINIQUITO PERIODO DEL 30-09-2022 AL 12-10-2022.

FECHA: 14-10-2022


14° - SE CITA A CONTRATISTA PARA EL PROXIMO 21 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA OBRA PARA REALIZAR Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y A SU VEZ SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION


FECHA: 21-10-2022

15° - SE REALIZO RECORRIDO CONTRATANDO Y VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU BUENA CALIDAD SE PROCEDE A LA ENTREGA Y RECEPCION.

FECHA: 28-10-2022

16° - RECIBO ESTIMACION 02 FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$40,640.51 IVA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 30-09-2022 AL 12-10-2022. AUTORIZACION DE ESTIMACION



SUPERVISOR SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - POST - APDA - 2208B - 2022

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA COL. EL BAYO LOCALIDAD DE COSALA. MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

IT - SR DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


SUPERVISOR SOD -

SUPERINTENDENTE