

NOTA #1 FECHA 15 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE ANOTA QUE SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORA DE OBRA; PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MARATLAÍN, ESTADO DE SINALOA, DE CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-MARN-0906C-2022, CON UN MONTO \$ 972,180.13 IVA INCLUIDO Y CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE JUNIO DEL 2022 AL 13 DE AGOSTO DEL 2022; CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV SE ANOTAN FIRMAS DEL RESIDENTE DE OBRA DE LA SOP Y DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA

HUMBERTO ARRIOLA B.

ING. HUMBERTO ARRIOLA
BUSTAMANTE
SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SOP.


ING. SALVADOR MARTINEZ
MACIAS
SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

NOTA # 2 FECHA 15 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE SOLICITA AL CONTRATISTA
PRESENTAR OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS
Y OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE
OBRA CON COPIA DE CEDULA PROFESIONAL, AMBOS
OFICIOS DEBERAN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSE
CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ; DIRECTOR DE SUPER-
-UNION DE LA SOP.

HUMBERTO ARREOLA B.


ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE
SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SOP


ING. SALVADOR MARTINEZ
MACIAS
SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

NOTA #3 FECHA 15 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE TOMA CON SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE 500 KVA.; ASÍ COMO EL SERVICIO AL SISTEMA DE ALUMBRADO EN ÁREA DE VALIOLAS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #4 FECHA 24 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CASETA DE CONTROL EN SERVICIO AL SISTEMA DE MEDICIÓN DE FASO Y LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS EN EL SISTEMA HIDRAULICO. SERVICIO ELÉCTRICO AL BANCO DE BATERIAS.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #5 FECHA 30 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y SERVICIO PREVENTIVO A GENERADOR DE EMERGENCIA; INCLUYENDO LA SUSTITUCIÓN DEL ACUMULADOR B50 A; SERVICIO A TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA EN CASETA DE CONTROL SERVICIO AL RECTIFICADOR DE VOLTAJE, MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALUMBRADO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #6 FECHA 05 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES AL CAMBIO DE ACEITE A UNIDAD HIDRAULICA DE LA OBRA DE TOMA; MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EXTRACTOR DE AIRE BANCO DE BATERIAS. EN CASETA DE CONTROL; SUMINISTRO Y RELENADO DE LIQUIDO ELECTROLITICO PARA BATERIAS TIPO TUBULAR.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #7 FECHA 07 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE DESABUE DE FONDO EN REHABILITACIÓN, AJUSTE Y PRUEBAS DE INSTRUMENTOS EN SISTEMA HIDRAULICO, SERVICIO GENERAL DE ALUMBRADO A 28 COMUNARIAS; SERVICIO A TABLERO DE CONTROL LOCAL ELECTRONICO DE DESABUE Y REPOSICIÓN DE ACEITE HIDRAULICO EN DESABUE DE FONDO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #8 FECHA 09 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CONTINUA EJECUTANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DE 4 MOTORES ELECTRICOS Y FRENS; SERVICIO A TABLEROS, CONTROLES Y LINEAS ELECTRICAS CON LA RESPECTIVA SUSTITUCIÓN DE BOTONERA, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE CABLE DE ACERO DE MACACATE

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 9 FECHA 12 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A GRUA PORTICO EN REHABILITACIÓN DE 4 MOTORES ELECTRICOS Y FRENSOS, SERVICIO A TABLEROS, CONTROLES Y LINEAS ELECTRICAS, INCLUYENDO LA SUSTITUCIÓN DE BOQUINERA DE OPERACIÓN Y LA REPOSICIÓN DE CABLE DE ACERO DE MACACATE EXISTENTE.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 10 FECHA 15 DE JULIO DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA, LOS NUMEROS GENERADORES DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) NORMAL PARA SU VERIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022; ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, INICIO DE OBRA, GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRAFICO.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 11 FECHA 15 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15 DE JUNIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022.

HUMBERTO ARREOLA B.

NOTA # 12 FECHA 15 DE JULIO DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA, LA ESTIMACIÓN N° 01 (UNO) NORMAL DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 15 DE JUNIO DE 2022 AL 15 DE JULIO DE 2022 CON UN IMPORTE \$ 910,657.51 (NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-MARN-0906C-2022

HUMBERTO ARREOLA B.

ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE

SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SEP


ING. SALVADOR MARTINEZ
MARRAS

SUPERINTENDENTE DE
OBRA

NOTA # 13 FECHA 16 DE JULIO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BLANCA EN EXTERIOR E INTERIOR DE CASETA DE CONTROL Y DESAGÜE DE FONDO EN ELEMENTOS MENCIONADOS: MARQUESINAS, TRABES, PLATONES, FACHADAS Y DESPLANTES.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 14 FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA EJECUTA LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A IMPERMEABILIZACIÓN EN CASETA DE CONTROL Y GENERADOR DE EMERGENCIA EN AREA DE AZOTEA.

HUMBERTO FREOLA B.



NOTA # 15 FECHA 13 AGOSTO DE 2022

SE RECIBE DEL CONTRATISTA, LOS NUMEROS GENERADORES, DE ACUERDO A LA ESTIMACION N° 02 (DOS) FINIQUITO PARA SU VERIFICACION Y/O APROBACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO DE 2022 AL 13 DE AGOSTO DE 2022; ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: GENERADORES, CROQUIS REPORTE FOTOGRAFICO, OFICIO TERMINO Y PLANO DE OBRA TERMINADO.


HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 16 FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE APRUEBAN LOS GENERADORES DE LA ESTIMACION N° 02 (DOS) FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE JULIO DE 2022 AL 13 DE AGOSTO DE 2022.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA #17 FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022

SE AUTORIZA CON ESTA FECHA LA ESTIMACIÓN N°02 (DOS) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 DE JULIO DE 2022 AL 13 DE AGOSTO DE 2022, CON UN IMPORTE \$ 43,466.16 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N) IVA INCLUIDO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO DE MARATLÁN, ESTADO DE SINALOA DEL CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-MIARN-09068-2022

HUMBERTO ARREOLA B

ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE

SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SOP.

ING. SALVADOR MARTINEZ
MACIAS

SUPERINTENDENTE DE
OBRA.

NOTA #18 FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE
BITACORA DONDE SE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA:
REHABILITACIÓN EN PRESA PICACHOS, EN EL MUNICIPIO
DE MARATLÁN, ESTADO DE SINALOA, DEL CONTRATO
OPPO-EST-ADJ-PEST-MARN-09060-2022.

MONTO CONTRATO

\$ 972,180.13

ESTIMACIÓN N°01(UNO) NORMAL

\$ 910,657.51

ESTIMACIÓN N°02(DOS) FINIQUITO

\$ 43,466.16

SUMA ESTIMACIONES

\$ 954,123.67

SALDO QUE SE CANCELA

\$ 18,056.46

SUMAS IGUALES \$ 972,180.13 \$ 972,180.13

HUMBERTO ARREOLA B

ING. HUMBERTO ARREOLA
BUSTAMANTE

SUPERVISOR DE OBRA DE
LA SCP

~~ING. SALVADOR MARTINEZ
MACIAS
SUPERINTENDENTE DE
OBRA~~