

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

CONTRATISTA: DISEÑOS Y OBRAS GROPSA S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACIÓN EN AV. CORONEL CALIXTO PEÑA ENTRE CALLE GENERAL VIVIANO DÁVALOS Y CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, EN LA COL. 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

REG. PADRÓN:	SOP-PC-339-2022	REG. FED. CAUS.:	DOG201103SF0
CONTRATO No.:	OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804H-2022	IMPORTE DE CONTRATO:	1,486,380.12
CONVENIO No.:	CONV-02-2022-MI-C1804H-2022	IMPORTE DE CONVENIO:	335,948.23
PERIODO DE CONVENIO:	01 DE JUNIO DEL 2022 AL 16 DE AGOSTO DEL 2022		
INICIACIÓN PROGRAMADA:	25 DE ABRIL DEL 2022	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	AL 10 DE JULIO DEL 2022
INICIO REAL DE LA OBRA:	01 DE JUNIO DEL 2022	TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA:	AL 16 DE AGOSTO DEL 2022
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:	37 DIAS	IMPORTE DE SANCIÓN:	
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	DORAMA	IMPORTE DE ANTICIPO:	
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	22A17927	\$520,233.04	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	22A17928	\$148,638.01	
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	22A17928	\$182,232.84	

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES , MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA  
EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

**PAVIMENTACIÓN EN AV. CORONEL CALIXTO PEÑA ENTRE CALLE GENERAL VIVIANO DÁVALOS Y CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, EN LA COL. 21 DE MARZO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES, QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	PERIODO DE ESTIMACION	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO.			\$ 1,486,380.12
MONTO DE CONVENIO.			\$ 335,948.23
ESTIMACIÓN No. 1 N	01 JUNIO 2022 AL 30 JUNIO 2022	\$ 906,150.36	
ESTIMACIÓN No. 2 N	01 JULIO 2022 AL 31 JULIO 2022	\$ 556,512.76	
ESTIMACIÓN No. 3 N	01 AGOSTO 2022 AL 08 AGOSTO 2022	\$ 54,307.85	
ESTIMACIÓN No. 4 E	09 AGOSTO 2022 AL 16 AGOSTO 2022	\$ 30,472.40	
ESTIMACIÓN No. 5 F	09 AGOSTO 2022 AL 16 AGOSTO 2022	\$ 274,883.59	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES		\$ 1,822,326.96	
CARGOS AL CONTRATISTA:		\$ -	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 1.39	
SUMAS IGUALES		\$ 1,822,328.35	\$ 1,822,328.35

RECIBE:

ENTREGA

Vp. Bo.

Vp. Bo.

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ  
SUPERVISOR DE LA SOP.

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE SUPERVISION SOP.

DISEÑOS Y OBRAS GROPSA S.A. DE C.V.

C. JESUS MICHEL PERRY  
REPRESENTANTE LEGAL