

NOTA 01

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TECNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA:

"TRABAJOS DE REHABILITACION EN DESAGÜE DE FONDO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN POSTE EN LA PRESA PICACHOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Nº. DE CONTRATO: OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1109A-2023

IMPORTE DE LA OBRA: \$ 620,728.75 CON IVA

PERIODO DE EJECUCION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 26 DE OCTUBRE DE 2023

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE SINALOA

EMPRESA EJECUTORA: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS ZAZUETA S.A. DE C.V.

SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS: ING. HUMBERTO ARROLA BUSTAMANTE

SUPERINTENDENTE: ING. JUAN JOSE MALDONADO LETVA

SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE DEBERA CONSIDERAR Y CUMPLIR CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, EQUIPO DE PROTECCION PREVENTIVO, QUE GARANTIZEN LA INTEGRIDAD FISICA DE EL PERSONAL DE CAMPO QUE INTERVENGA

HUMBERTO ARROLA BUSTAMANTE

DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA, FIRMANDO DE CONOCIMIENTO Y CONFORMIDAD LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION Y EJECUCION DE LA OBRA.

HUMBERTO AREOLA B.
SOP



CONTRATISTA

NOTA 02

LA CUADRILLA DE SOLDADOS Y AYUDANTE, JUNTO CON ALBAÑIL Y AYUDANTE, TERMINARON LAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION Y RETIRO DE BAS PROVISIONAL QUE ESTABA FORMADA CON VIGA DE ACERO DE 12"X12.0 M., FUGIZADO EL SERVIDOR Y ASEGURADO, A EFECTO DE PODER TRABAJAR EN LA ADAPTACION DE LA BASE DE DESAGUE.

LAS DOS CUADRILLAS ELECTRICAS, INICIAN CON EL RECONOCIMIENTO Y DESINSTALACION DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYENDO EL BRAZO METALICO DE 1.20M DE 2" DE DIAMETRO.

HUMBERTO AREOLA B.
SOP



CONTRATISTA

NOTA 03

LA CUADRILLA DE ALBAÑIL Y ADUDANTE TRABAJAN EN LA DEMOLICION DEL CONCRETO PARA DESCUBRIR ARMADO PERIMETRAL EN TAPA DE DESAGUE.

LAS CUADRILLAS ELECTRICAS AVANZAN EN EL DESMANTAMIENTO Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES.

HUMBERTO PEREIRA R.
SOP


CONTRATISTA

NOTA 04

SE TERMINA LA DEMOLICION DE CONCRETO Y SE INICIA CON LA CUADRILLA DE SOLDADOR Y AYUDANTE A REALIZAR EL ANCLAJE AL SOLDADOR Y FJAR VARILLA ROSCADA DE $5/8"$ DE DIAMETRO, PARA EL NUEVO ANCLAJE.

CONTINUAN LAS CUADRILLAS ELECTRICAS, UNA YA INICIO CON LA SUSTITUCION DE LAS NUEVAS LUMINARIAS, CON SU RESPECTIVO BRAZO METALICO.

HUMBERTO AREOLA B.
SOP



CONTRATISTA

NOTA OS

LA CUADRILLA DE SOLDADOR Y AYUDANTE TERMINAN DE
INSTALAR LAS VARILLAS ROSCADAS DE 1/8" DE DIAMETRO,
QUE RECIBIRAN LA NUEVA PLACA.

LAS CUADRILLAS ELECTRICAS, UNA YA TERMINO DE DES-
INSTALAR ~~LAS VARILLAS ROSCADAS DE 1/8" DE DIAMETRO,~~
~~QUE~~ Y RETIRAR 35 LUMINARIAS, CON SU BRAZO
METALICO, LA OTRA CONTINUA CON LA INSTALACION
DE LAS NUEVAS LUMINARIAS.


HUMBERTO ARREOLA P.
SOP


CONTRATISTA

NOTA 06

CUADRILLA DE SOLDADOR Y AYUDANTE TRABAJAN EN
NIVELADO Y TERMINACION DE LA COLOCACION DE
ANCLAS DE 5/8" DE DIAMETRO.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LAS NUEVAS
LUMINARIAS Y BRAZO METALICO.



SOP


CONTRATISTA

NOTA 07

LA CUADRILLA DE SOLDADOR Y AYUDANTE TERMINAN DE COLOCAR LAS ANCLAS Y CHECAN AREA PARA LA COLOCACION DE LA PLACA A SOLDAR A36 DE $\frac{1}{2}$ " DE ESPESOR.

LAS CUADRILLAS ELECTRICAS ACUMULAN YA INSTALADAS COMPLETAS A LA FECHA 20 LUMINARIAS, PROBANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

HUMBERTO ARREOLA 
SOP


CONTRATISTA


NOTA 08

CUADRILLA DG ALBANIL Y AYUDANTE EN LA NIVELACIÓN DEL AREA DG CONTACTO CON SIKA GROUT, SE TERMINO DG HABILITAR LA PLACA DE ACERO.

LAS CUADRILLAS ELECTRICAS CONTINUAN CON LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS NUEVAS FORLITE SOW CON SU BASG PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA 220V, TORK.

HUMBERTO ARREOLA B.

SOP



CONTRATISTA

NOTA 09

SE INSTALA POR CONDUCTO DE LA CUADRILLA SOLDADOR Y AYUDANTE, EL CANAL DE 5", SE INICIA EL SOLDADO DE LA PLACA DE ACERO EN LA BASE REHABILITADA.

SE TERMINA CON LAS DOS CUADRILLAS LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS INCLUYENDO SU BRAZO METALICO, SOMANDO UN TOTAL DE 35 LUMINARIAS.

HUMBERTO AREOLA B.
SOP


CONTRATISTA

NOTA 10

CON ESTA FECHA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO: REHABILITANDOSE LA TAPA DE DESAGÜG Y SE INSTALO UNA NUEVA PLACA DE ACERO A36 DE 1/2" DE ESPESOR, QUEDANDO DEBIDAMENTE ANCLADA, NIVELADA Y EN FUNCIONES.

EN LO RELATIVO A LAS LUMINARIAS SE INSTALARON 35 LUMINARIAS FORLITE SOW, CON FOTOCELDA 220 V TORK Y BRAZO METALICO DE 1.20M. X 2" DE DIAMETRO. CON ESTA FECHA SE PRESENTA A REVISION LA ESTIMACION NO.1 (FINIQUITO) DEL CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-ELEC-1109A-2023, FINIQUITANDO CON ESTO LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO POR UN MONTO \$ 620,728.75 (IVA INCLUIDO) Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 604,675.42 CON UN PERIODO DE EJECUCION DE ESTIMACION DE 12 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2023.

HUMBERTO FRECIA B.

SOP

CONTRATISTA