

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **CONSTRUCTORA BOGAX, S.A. DE C.V.**

OBRA: **RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM 4+060 (CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.**

REG. PADRÓN: SOP-PC-030-2022

REG. FED. CAUS.: CBO-040209-134

CONTRATO No.: OPUU-EST-LP-PEST-MARN-0206-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$83,662,830.63

CONVENIO No: CONV-01-2022-MP-C0206-2022

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO: 01 DE ENERO DE 2023 AL 20 DE FEBRERO DE 2023

CONVENIO No: CONV-02-2022-MIE-C0206-2022

IMPORTE DE CONVENIO: \$9,295,870.07

PERIODO DE CONVENIO: 21 DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023

INICIACIÓN PROGRAMADA: 10 DE JUNIO DE 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE JUNIO DE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31 DE MAYO DE 2023

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **2331263** **\$29,281,990.72**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **2169038** **\$8,366,283.06**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **2472716** **\$9,295,870.07**

EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA **15 DE JUNIO DE 2023** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

RECTIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE BORDOS DE PROTECCIÓN DEL RIO HUMAYA, TRAMO KM. 2+320 (PUENTE RAFAEL BUELNA) A KM 4+060 (CALLE VELINA LEÓN DE MEDINA), EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

	PERIODO		IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	10/06/2022	AL 31/12/2022	\$83,662,830.63	\$83,662,830.63
CONVENIO No: CONV-01-2022-MP-C0206-2022	01/01/2023	AL 20/02/2023		
CONVENIO No: CONV-02-2022-MIE-C0206-2022	21/02/2023	AL 31/05/2023	\$9,295,870.07	\$9,295,870.07
ESTIMACIÓN No.1 NORMAL	10/06/2022	AL 10/07/2022	\$18,194,093.31	
ESTIMACIÓN No.2 NORMAL	11/07/2022	AL 15/08/2022	\$9,795,931.95	
ESTIMACIÓN No.3 NORMAL	16/08/2022	AL 17/09/2022	\$7,334,017.06	
ESTIMACIÓN No.4 NORMAL	18/09/2022	AL 02/10/2022	\$9,601,876.46	
ESTIMACIÓN No.5 NORMAL	03/10/2022	AL 31/10/2022	\$8,560,214.11	
ESTIMACIÓN No.6 NORMAL	01/11/2022	AL 15/11/2022	\$5,963,239.42	
ESTIMACIÓN No.7 NORMAL	16/11/2022	AL 15/12/2022	\$6,733,382.21	
ESTIMACIÓN No.8 NORMAL	16/12/2022	AL 20/12/2022	\$2,360,021.80	
ESTIMACIÓN No.9 ADICIONAL	21/12/2022	AL 26/12/2022	\$3,842,149.10	
ESTIMACIÓN No.10 NORMAL	27/12/2022	AL 31/12/2022	\$7,308,908.16	
ESTIMACIÓN No.11 NORMAL	01/01/2023	AL 15/01/2023	\$950,641.61	

ESTIMACIÓN No.12 NORMAL
 ESTIMACIÓN No.13 EXTRAORDINARIA
 ESTIMACIÓN No.14 NORMAL
 ESTIMACIÓN No.15 ADICIONAL
 ESTIMACIÓN No.16 EXTRAORDINARIA
 ESTIMACIÓN No.17 FINIQUITO
 SUMA DE LAS ESTIMACIONES:
 CARGOS AL CONTRATISTA:
 SALDO QUE SE CANCELA:
 SUMAS IGUALES:

16/01/2023	AL	24/02/2023	\$4,030,424.45	
25/02/2023	AL	15/03/2023	\$2,151,620.64	
16/03/2023	AL	15/04/2023	\$1,010,023.77	
16/04/2023	AL	30/04/2023	\$3,473,245.03	
01/05/2023	AL	15/05/2023	\$1,647,991.98	
16/05/2023	AL	31/05/2023	\$919.64	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:			\$92,958,700.70	
CARGOS AL CONTRATISTA:				
SALDO QUE SE CANCELA:			\$ -	
SUMAS IGUALES:			\$ 92,958,700.70	\$ 92,958,700.70

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALEJANDRO SAINZ SANCHEZ

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES