



**Nombre de Obra** PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO DE CALLE JORGE SALAZAR - CALLE AGUSTIN ARANGO ENTRE TOMA DE SANTA ROSA Y CALLE TOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.  
**Municipio:** MAZATLAN  
**Localidad:** MAZATLAN, SINALOA  
**Contratista:** CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.  
**Contrato:** OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2306A-2023

**Importe de la Estimación s/IVA** \$41,231.08  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,737,898.05  
**No. Estimación:** 4  
**Tipo Estimación:** ADIC  
**Periodo del Contrato:** 04/07/2023 AL 04/10/2023  
**Periodo de la Estimación:** 01/09/2023 AL 30/09/2023

Clave	Descripción	Monto
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO</b>		
	PRELIMINARES.	
P01	PRELIMINARES	\$0.00
	OBRA CIVIL	
P03	OBRA CIVIL	
	CONCRETO HIDRAULICO	
P05	CONCRETO HIDRAULICO	
	OBRAS VIALES	
P06	OBRAS VIALES	\$0.00
	BANQUETAS GURANICIONES Y ANDADORES	
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES.	
E3	RED DRENAJE	
	ALCANTARILLADO	\$1,064.63
E4	AGUA POTABLE	
	RED DE AGUA POTABLE	\$40,166.45
Total Paquete s/IVA:		\$41,231.08
Total de Estimación s/IVA:		\$41,231.08

  
 \_\_\_\_\_  
 ARQ. LUZ MARIA GARCIA MILLAN      SUPERVISOR  
 SOP.

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. MELECIO PEREZ PULIDO      JEFE  
 DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA SUR.

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO  
 CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V.

Nombre de Obra OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO DE CALLE JORGE SALAZAR - CALLE AGUSTIN ARANGO ENTRE TOMA DE SANTA ROSA Y CALLE TOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN SINALOA Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2306A-2023 No. Estimación: 4  
 Localidad: MAZATLAN SINALOA Importe del Contrato \$ 1,737,898.05 Tipo de Estimación: ADIC  
 Contratista: CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 04/07/2023 AL 04/10/2023 Importe de la Estimación: \$ 41,231.08

Periodo de la Estimación: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CLAVE	CONCEPTO	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	ACUMULADO	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.					
E1	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO								
E3	ALCANTARILLADO SANITARIO								
P01	PRELIMINARES								
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN								
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL	M3	192.04	63.75	192.04	16.70	208.74	- 16.70	1,064.63
E4	RED DE AGUA POTABLE								
P01	PRELIMINARES								
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA.								
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDQ	M2	177.60	14.09	177.60	67.40	245.00	- 67.40	949.67
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON								
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL	M3	69.94	63.75	69.94	74.96	144.90	- 74.96	4,778.70
P01S71	RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA E	M3	40.49	101.56	40.49	31.54	72.03	- 31.54	3,203.20
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE,								
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJ	M3	6.66	125.26	6.66	8.04	14.70	- 8.04	1,007.09
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL T								
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUA	M3	19.98	112.92	19.98	42.90	62.88	- 42.90	4,844.27
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO	M3	24.48	125.26	24.48	32.34	56.82	- 32.34	4,050.91
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLU	M3	34.97	23.64	34.97	0.10	35.07	- 0.10	2.36
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES								
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LI	M3	31.14	289.01	31.14	40.32	71.46	- 40.32	11,652.88
P18	AGUA POTABLE								
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES								
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S	ML	111.00	85.27	111.00	24.00	135.00	- 24.00	2,046.48
P18S02	TUBERÍAS DE PVC CON CAMPANA								
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC	ML	111.00	13.46	111.00	24.00	135.00	- 24.00	323.04
P18S25C076-3	REPOSICION TOMA DOMICILIARIA TIPO JUMAPAM-PAV	REP	4.00	3,379.96	4.00	2.00	6.00	- 2.00	6,759.92
P18S26	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE OPERACIÓN; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CONCRETO.								
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M	M3	0.25	4,324.39	0.25	0.07	0.32	- 0.07	302.71

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO  
 CONTRATISTA

ARQ, LUZ MARIA GARCIA MILLAN  
 SUPERVISOR SOP

Nombre de Obra: OBRA: PAVIMENTACIÓN EN CIRCUITO DE CALLE JORGE SALAZAR - CALLE AGUSTIN ARANGO ENTRE TOMA DE SANTA ROSA Y CALLE TOMA DE CHIHUAHUA, UBICADA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: MAZATLAN SINALOA Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2306A-2023 No. Estimación: 4  
 Localidad: MAZATLAN SINALOA Importe del Contrato \$ 1,737,898.05 Tipo de Estimación: ADIC  
 Contratista: CONSTRUCTORA MASLA S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 04/07/2023 AL 04/10/2023 Importe de la Estimación: \$ 41,231.08  
 Periodo de la Estimación: 01/09/2023 AL 30/09/2023

CLAVE	CONCEPTO	Unidad	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	ACUMULADO	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen	P.U.					
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN								
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLE	ML	111.00	1.83	111.00	134.00	245.00	- 134.00	245.22
									\$ 41,231.08

ING MARCO ANTONIO ARAGON TISNADO  
 CONTRATISTA

ARQ, LUZ MARIA GARCIA MILLAN  
 SUPERVISOR SOP