

OBRA: REPOSICION DE LA LOSA DE TECHO EN EDIFICIO LOS PORTALES, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

NOTA DE BITACORA N° 01


CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARriba MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO DE \$ 591,850.30 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 30/100 M.N) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2503-2022, DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2022, A CARGO DE LA COMPAÑIA "CYRI, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. LUIS ALBERTO HERNANDEZ ORNELAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVES DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO COMO RESIDENTE DE OBRA.

LA CONTRATISTA ASIGNA AL C. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA SOP EL C. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO Y POR LA CONTRATISTA EL C. OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: REPOSICION DE LA LOSA DE TECHO EN EDIFICIO LOS PORTALES,
UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-IBRC-2503-2022
NOTA DE BITACORA N° 02

28/MARZO/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE LUIS ILARIM HIGUERA CASTRO, RE-
PRESENTANTE DE LA SOP, HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE
LA OBRA, SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPER-
INTENDENTE OSCAR ARTEMIO CORONADO COTA.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 03

28/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE EN COORDINACION CON EL RESIDENTE
DE LA OBRA CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN
SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA RESIDENCIA NO SE
RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, POR OTRA PARTE, SE LE
INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRA-
MITARAN SI EN SU CASO PROCEDE Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PRO-
CEDERAN A PAGO HASTA NO REVISAR EL COMPARATIVO Y QUE ESTA
RESIDENCIA LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN,
LO MISMO APLICA PARA LAS CANTIDADES ADICIONALES.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA N° 04

28/MARZO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE EMPEZARON LOS TRABAJOS EN LO
QUE ES EL ACORDONAMIENTO DEL AREA A TRABAJAR Y EL RETIRO DE
LAS VIAS EXISTENTES, ASI COMO LA LLEADA DE LA MADERA A
UTILIZAR COMO CIMBRA (CON RESPECTO AL RETIRO DE VIAS ESTE CON-
CEPTO SERA EXTRAORDINARIO YA QUE NO HUBO RECUPERACION).



SOP



CONTRATISTA


OBRA: DEPOSICION DE LA LOSA DE TECHO EN EDIFICIO LOS PORTALES, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2503-2022

NOTA DE BITACORA N° 05

04/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE LA DEMOLICION DE LA LOSA EXISTENTE Y EL RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION, SE TRABAJA EN EL CORTE CON DISCO EN MURO PARA ENCAJONAR LA LOSA Y EN LA COLOCACION DE CIMBRA PARA COLADO DE LOSA.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 06

11/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE COLADA LA LOSA DE AZOTEA, SE TRABAJA EN EL ENTORTADO DE LA MISMA Y CONSTRUCCION DE DIAMANTES (LOS DIAMANTES SERAN EXTRAORDINARIOS YA QUE EL CONCEPTO DE PRESUPUESTO VIENE DIAMANTES Y CHAFLANES, Y SOLO SE HICIERON DIAMANTES), SE TRABAJA EN LA REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 07

18/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LA LOSA DE AZOTEA, ASI COMO EN LA APLICACION DE YESO, SE TRAMITARON LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS.


SOP


CONTRATISTA

OBRA: REPOSICION DE LA LOSA DE TECHO EN EDIFICIO LOS PORTALES, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2503-2022

NOTA DE BITACORA N° 08

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA APLICACION DE YESO EN LA LOSA, SE TRAMITARON LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS Y SE TRAMITO CONVENIO MODIFICATORIO.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 09

30/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TIENE EL YESO TERMINADO, EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES N° 01 NORMAL Y N° 02 EXTRAORDINARIA FINIQUITO PARA SU REVISION.



SGP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA N° 10

03/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REHARSA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N° 01 NORMAL YA REVISADA, EL IMPORTE ES DE \$ 497,566.25 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 484,698.16 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022.



SGP



CONTRATISTA


OBRA: REPOSICION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO LOS PORTALES, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO N° OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2503-2022

NOTA DE BITACORA N° 11

04/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REMITE AL CONTRATISTA LA ESTIMACION N°02 EXTRAORDINARIA FINIQUITO YA REVISADA EL IMPORTE ES DE \$ 26,303.03 Y UN LIQUIDO A PAGAR DE \$ 25,622.78 CON PERIODO DE EJECUCION DEL 28 DE MARZO DEL 2022 AL 30 DE ABRIL DEL 2022, ASI MISMO ESTA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2022.



Sop



CONTRATISTA