

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO
Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2
Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA. S.A. DE C.V.
Contrato: NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

Importe de la Estimación c/IVA \$ 2,592,996.93
Importe del Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49
No. Estimación: 3 (TRES)
Tipo Estimación: NORMAL
Periodo del Contrato: 03-07-2023 AL 14-12-2023
Periodo de la Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción		Monto
	PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No. 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.		
E1	PAVIMENTACIÓN	\$	1,685,612.66
E2	ALUMBRADO	\$	412,519.42
E3	RED DE DRENAJE	\$	68,018.58
E4	RED DE AGUA POTABLE	\$	69,191.52
		SUB TOTAL \$	2,235,342.18
		IVA 16% \$	357,654.75
		TOTAL \$	2,592,996.93


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP.


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR


LIC. FERNANDO GOMEZ FLORES
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ESTIMACION

Página 1 de

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN CALI E PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No. 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJÓN DE AGUA No. 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.

Contrato: NO. CPPU-EST-LP-PEST-VIAL 2106-2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Importe Contrato con IVA: \$ 8,36,160.49

Tipo de Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejecutar	Monto Estimado
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
E1	PAVIMENTACIÓN								\$ 1,685,612.66
P01	PRELIMINARES								\$ -
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS								\$ -
P01S29CC07	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO RCCA CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA	M3	935.00	\$ 103.36	396.60	0.00	696.60	268.40	\$ -
P01S29CC12	EXCAVACIÓN EN CORTES EN MATERIAL TIPO "C", PARA ALCANZAR NIVEL DE SUB-RASANTE, CON TRACTOR SOBRE ORUGAS, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREO AL PRIMER KM. DE DISTANCIA.	M3	935.00	\$ 627.49	731.98	0.00	731.98	233.02	\$ -
P03	OBRA CIVIL								\$ 40,576.99
P03S30	LOSAS								\$ 14,409.43
P03S30CC93	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTO 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTE X.T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTO 505 Y BAFRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	1422.00	\$ 15.11	0.00	935.07	935.07	686.93	\$ 14,409.43
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN DIFERENTES TIPOS								\$ 25,167.56
P03S48CC09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-5 PARA LOSAS DE 20 CM EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, HINCADO Y REMOCIÓN DE TAPA.	ML	900.00	\$ 30.15	0.00	571.02	571.02	338.98	\$ 17,387.56
P03S48CC45	SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISC EN PASAJUNTAS DE 1/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRERA Y HERRAMIENTA.	KG	213.00	\$ 61.30	0.00	143.23	143.23	59.77	\$ 3,780.00
P05	CONCRETO HIDRÁULICO								\$ 1,151,859.87

ING. MELICIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SO

ING. MELICIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALI E PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No. 1, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJÓN O. O. DE AGUA No. 1

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V

Contrato: NO. CPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Importe Contrato con IVA: \$ 8,389,119

Tipo de Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado		Por Ejecutar	Monto Estimado
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Esta Estimación	Estimaciones			
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANTA CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO CPO, ARENA, GRAVA Y AGUA, CON REVENIMIENTO APTC PARA SER BOMBEO, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA COLUMNAS, TRAZOS, LOSAS MACIZAS Y RETICULARES, MUROS FALDOJES Y PERFILES.									\$ 1,157,859.87
P05S13C008	CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 300 KG/CM3 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENFASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, DECIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.	M3	405.00	\$ 3,889.09	0.00	297.72	297.72	107.28	\$ 1,157,859.87	
P06	OBRAS VIALES									\$ -
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 93% DE LA CAPA SUBRASANTE									\$ -
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOSO TERRAPLENES PARA LE 5%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DE AGUA, HOMOGENEADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	618.00	\$ 99.16	334.92	0.00	634.92	13.08	\$ -	
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARRIOS, FIETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	436.00	\$ 355.09	476.20	0.00	476.20	9.80	\$ -	
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTO O CNTR OLADA, COMPACTADA AL 95%, O 100%									\$ -
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 L/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRERA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	29.00	\$ 698.09	38.18	0.00	38.18	0.82	\$ -	
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASE CON MATERIAL FÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%									\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SO

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ESTIMACION

Página 3 de

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. CPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Tipo de Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN METRIAL PÉTREO, COMPACTADO AL 100%, VOLUMEN MEDIO COMPACTADO. INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTE VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	648.00	\$ 809.03	476.20	0.00	476.20	171.80	\$ -
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN								\$ -
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT. N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06. INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	4760.00	\$ 29.17	4761.93	0.00	4761.93	98.07	\$ -
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES								\$ 459,797.08
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO								\$ 459,797.08
P30S10C027	GUARNICIÓN TIPO "PECHO PALOMA" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RECORTÉS, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO, CURADO, DESIMBRADO Y LIMPEZA DE FORMAS	ML	834.00	\$ 806.11	0.00	570.39	570.39	313.61	\$ 459,797.08
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								\$ 27,378.72
P34S03	PINTURA DE GUARNICIONES								\$ 27,378.72
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	834.00	\$ 48.00	0.00	570.39	570.39	313.61	\$ 27,378.72
E2	ALUMBRADO								\$ 412,519.42
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								\$ 412,519.42
P20S05	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS								\$ 2,676.88

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLOR
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE
CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C V

Contrato: NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Tipo de Estimación: NORMAL

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P20S05C003	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.50m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 1,338.44	0.00	2.00	2.00	1.00	\$ 2,676.88
P20S13	RETIRO DE CABLEADO DAÑADO; CABLEADO POR SALIDAS ELÉCTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEADO SUBTERRANEO								\$ 45,644.23
P20S13C005	CABLE AL XLP 2+1 CAL.4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	463.50	\$ 137.40	0.00	332.20	332.20	131.30	\$ 45,644.28
P20S22	REGISTROS ELÉCTRICOS								\$ 29,337.68
P20S22C007	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCODE ÁNGULO DE 1"1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00	\$ 2,667.06	0.00	11.00	11.00	5.00	\$ 29,337.66
P20S29	POLIDUCTO COLOR NARANJA								\$ 39,735.31
P20S29C007	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	463.50	\$ 125.19	0.00	317.40	317.40	146.10	\$ 39,735.31
P20S59	LUMINARIA POSTE								\$ 277,549.69
P20S59C050	LUMINARIA VIAL ELEKTRA CON CHIPS LED TECNOLOGÍA SM, CON FOTO-SENSOR, 100 WATTS (PARA CALLES PRINCIPALES), 4000/5000K, EFICIENCIA DE POR LO MENOS 152 LM/W, PROTECCIÓN OPTICA IP-68/IK-10, 100,000 HRS DE VIDA UTIL, CON DRIVER DE 100-277 V, SUPRESOR DE PICOS INTERNO DE POR LO MENOS 15 KV, CARCASA MONOLITICA DE PROTECCION EN INYECCION DE ALUMINIO, PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8 MTS ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16.00	\$ 25,231.79	0.00	11.00	11.00	5.00	\$ 277,549.69
P20S89	DESINSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS								\$ 17,575.60

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLOR
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE
CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P20S89C015	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL. 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.00	\$ 521.56	0.00	18.00	18.00	0.00	\$ 9,388.08
P20S89C016	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP, MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP, 2 INTERRUPTORES DE 2 X 50 AMP, FOTOCELDA DE 100 W 220 V, RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE ø 1/2", MUFA DE ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS.	PZA	1.00	\$ 8,187.52	0.00	1.00	1.00	0.00	\$ 8,187.52
P20S89C017	SUB- ESTACION TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200 Y T/120/240 V UNICORNIO, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC 12-750, SOPORTE CV1, ABARAZADERAS CUCHILLAS, CRUCETA, APARTARRAYO, CONECTOR PERICO, ESTRIBOS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	\$ 58,491.21	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ -
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS								\$ -
P32S40	PAGOS CFE								\$ -
P32S40C001	PAGO A CFE POR CONTRATACIÓN	PZA	1.00	\$ 15,279.58	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ -
P32S40C002	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE ALUMBRADO	PZA	1.00	\$ 18,861.98	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ -
E3	RED DE DRENAJE								\$ 68,018.58
P01	PRELIMINARES								\$ -
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA								\$ -
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1622.50	\$ 9.28	1429.00	0.00	1,429.00	193.50	\$ -
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASES I. Y II.								\$ -
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	728.90	\$ 64.08	367.02	0.00	367.02	361.88	\$ -
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.								\$ -
P01S22C060	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON RETRO CAT 416C Y MARTILLO	M3	728.90	\$ 102.47	367.02	0.00	367.02	361.88	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE C
CONTRATIS'

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA Municipio: ROSARIO Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2 Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V	Contrato: NO, OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023 Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49 Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN No. Estimación: 3 (Tres) Tipo de Estimación: NORMAL Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18 Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023
---	---	--

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P01S71	RETIROS DE CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								\$ -
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VÓLTEO; A UNA DSITANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA DE VOLTEO	M3	481.53	\$ 136.38	336.79	0.00	336.79	144.74	\$ -
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS								\$ -
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD	M3	68.25	\$ 143.32	49.98	0.00	49.98	18.27	\$ -
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN DE MANO								\$ -
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	302.15	\$ 199.17	209.09	0.00	209.09	93.06	\$ -
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL	M3	654.55	\$ 77.72	272.26	0.00	272.26	382.29	\$ -
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	409.50	\$ 159.86	188.85	0.00	188.85	220.65	\$ -
P01S87	ADQUISICION DE MATERIALES								\$ -
P01S87C005	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO), VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	370.40	\$ 606.00	259.07	0.00	259.07	111.33	\$ -
P03	OBRA CIVIL								\$ -
P03S06	REGISTROS, NYLOPLAST Y TAPAS								\$ -
P03S06C036	REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.40X0.60 M. DE CLARO LIBRE DE 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2" X 1/8", CONTRAMARCO DE 1 1/4" X 1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8 CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	75.00	\$ 3,550.35	61.00	0.00	61.00	14.00	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORE
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C
CONTRATIST

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P18	AGUA POTABLE								\$ -
P18S17	YEE DE PVC								\$ -
P18S17C002	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE 8"X6" DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45"X6" DE PVC (NOM-001-CONAGUA-2011)	PZA	75.00	\$ 841.84	61.00	0.00	61.00	14.00	\$ -
P22	ALCANTARILLADO								\$ 68,018.58
P22S01	TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO								\$ -
P22S01C034	SUMNISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO CON JUNTA HERMÉTICA	ML	450.00	\$ 139.47	272.57	0.00	272.57	177.43	\$ -
P22S01C018	SUMNISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" Ø CON JUNTA HERMÉTICA	ML	490.00	\$ 458.96	490.00	0.00	490.00	0.00	\$ -
P22S02	TUBERÍA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC								\$ -
P22S02C010	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 8" (NOM-001-CONAGUA-2011)	ML	490.00	\$ 106.54	490.00	0.00	490.00	0.00	\$ -
P22S02C009	INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE Ø 6" (NOM-001-CONAGUA-2011)	ML	450.00	\$ 101.68	272.57	0.00	272.57	177.43	\$ -
P22S03	BROCALES Y TAPAS								\$ 68,018.58
P22S03C005	BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE DIÁMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00	\$ 5,263.38	0.00	11.00	11.00	1.00	\$ 57,897.18
P22S03C001	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	PZA	5.00	\$ 2,024.28	0.00	5.00	5.00	0.00	\$ 10,121.40
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA								\$ -
P22S05C029	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$ 11,775.99	3.00	0.00	3.00	0.00	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE C
CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P22S05C030	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 13,552.86	0.00	0.00	0.00	5.00	\$ -
P22S05C033	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 2.75 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	7.00	\$ 16,697.40	0.00	0.00	0.00	7.00	\$ -
P22S05C034	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 3.00 M. DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERÍA APISONADA MAMPOSTERÍA DE 3RA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERO, EXCAVACIÓN, MEDIAS CAÑAS, MATERIAL PUESTO EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$ 18,815.41	0.00	0.00	0.00	2.00	\$ -
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								\$ -
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN								\$ -
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA DE NOCHE.	LOTE	1.00	\$ 3,855.68	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ -
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	940.00	\$ 4.91	759.25	0.000	759.25	180.75	\$ -
E4	RED DE AGUA POTABLE								\$ 69,191.52
P01	PRELIMINARES								\$ -
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA								\$ -
P01S05C015	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	792.00	\$ 9.28	792.00	0.00	792.00	0.00	\$ -
P01S13	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, EN ZONA B, CLASE I. Y II								\$ -
P01S13C005	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD	M3	193.05	\$ 64.08	192.77	0.00	192.77	0.28	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE C
CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.16

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P01S22	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA								\$ -
P01S22C056	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON RETRO CAT 416C Y MARTILLO	M3	193.05	\$ 102.47	192.77	0.00	192.77	0.28	\$ -
P01S71	RETIROS DE CAMIÓN DE CAULQUIER TIPO DE MATERIAL								\$ -
P01S71C007	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAMIÓN DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA Y DESCARGA A VOLTEO	M3	180.55	\$ 136.38	177.88	0.00	177.88	2.67	\$ -
P01S72	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS								\$ -
P01S72C040	PLANTILLA APISONADA CON PIZÓN DE MANO EN ZANJAS INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M3	29.70	\$ 143.32	29.16	0.00	29.16	0.54	\$ -
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL TEPETATE, COMPACTADO EN DIFERENTES GRADOS POR MEDIOS MECÁNICOS O CON PISÓN EN MANO								\$ -
P01S74C014	RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCIÓN DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU COMPACTACIÓN.	M3	109.19	\$ 199.17	107.69	0.00	107.69	1.50	\$ -
P01S74C015	RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MÁQUINA, INCLUYE: SELECCIÓN A MANO DE MATERIAL.	M3	155.93	\$ 77.72	0.00	0.00	0.00	155.93	\$ -
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, CAOMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M3	89.10	\$ 159.86	85.25	0.00	85.25	3.85	\$ -
P01S87	ADQUISICIÓN DE MATERIALES								\$ -
P01S87C005	SUMINSITRO DE MATERIAL INERTE PAA RELLENO (LIMO), VOLUMNE MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M3	138.89	\$ 606.00	136.85	0.00	136.85	2.04	\$ -
P18	AGUA POTABLE								\$ 69,191.52
P18S01	TUBERÍA DE PVC SISTEMA INGLES								\$ -
P18S01C013	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERÍA DE PVC (S.I.) CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") Ø (RD-26) INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL I.T.P.	ML	495.00	\$ 70.83	495.00	0.00	495.00	0.00	\$ -
P18S02	TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA								\$ -
P18S02C003	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC CON CAMPANA DE 3" DE Ø (NOM-001-CONAGUA-2011).	ML	495.00	\$ 47.39	495.00	0.00	495.00	0.00	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE
CONTRATIS

ESTIMACION

Página 10 de

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P18S04	CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN ANGER								\$ -
P18S04C008	CODO PVC HIDRAULICO DE 22"X3" Ø, (75 MM) (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLO DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	4.00	\$ 323.43	4.00	0.00	4.00	0.00	\$ -
P18S05	COPLES DE PVC HIDRÁULICO								\$ -
P18S05C002	COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 2" Ø, (50 MM) RD 26.0 (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	9.00	\$ 378.80	9.00	0.00	9.00	0.00	\$ -
P18S12	TEE DE PVC TIPO HIDRÁULICO UNIÓN CAMPANA ANGER Y UNIÓN CEMENTAR								\$ -
P18S12C018	TEE PVC HIDRÁULICO DE 3"X3" Ø, (75 X 75 MM.) (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	8.00	\$ 499.30	8.00	0.00	8.00	0.00	\$ -
P18S14	EMPAQUE PARA BRIDAS DE NEOPRENO								\$ -
P18S14C005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE PARA BRIDAS DE 160 MM DE Ø (DE NEOPRENO)	PZA	16.00	\$ 143.48	16.00	0.00	16.00	0.00	\$ -
P18S15	EXTREMIDADES CAMPANA PVC HID SISTEMA INGLES Y EXTREMIDADES ESPIGA DE PVC								\$ -
P18S15C007	EXTREMIDAD CAMPANA ANGER PVC HIDRÁULICO DE 3" Ø, (75 MM) RD 26.00 (NOM-001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	16.00	\$ 648.68	16.00	0.00	16.00	0.00	\$ -
P18S25	TOMA DOMICILIARIA AGUA POTABLE								\$ -
P18S25C020	TOMA DOMICILIARIATIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACIÓN Y RELLENOS (NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR)	PZA	75.00	\$ 3,461.39	75.00	0.00	75.00	0.00	\$ -
P18S26	INTERCONEXIÓN DE TUBERÍAS; CAJA PARA VÁLVULAS DE OPERACIÓN; REPRESAS; MUROS SECOS; ATRAQUES DE CONCRETO.								\$ -
P18S26C011-	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 DE 1.00X0.90 MTS. INCLUYE PLANTILLA DE PADECERÍA DE TABIQUE C/CONCRETO F'c=150 KG/CM2 MURO DE TABIQUE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 Y CIMBRA.	PZA	8.00	\$ 7,350.04	8.00	0.00	8.00	0.00	\$ -
P18S26C033	ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.00	\$ 2,808.26	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLOR
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE
CONTRATISTE

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAJÓN DE AGUA No.2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: ROSARIO

Localidad: CAJON OJO DE AGUA No 2

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2106-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 8,236,160.49

Periodo del Contrato: 03 DE JULIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

No. Estimación: 3 (Tres)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 2,235,342.18

Periodo Estimación: 05-09-2023 AL 05-10-2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P18S33	VÁLVULAS DE: COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VÁSTAGO FIJO Y VÁSTAGO SALIENTE; VÁLVULAS DE RETENCIÓN CHECK EXTREMO BRIDADOS; FERNÁNDEZO SIMILARES EN TIPO Y CALIDAD CON SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS								\$ -
P18S33C002	VÁLVULA BRIDA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO (Fo.Fo.)	PZA	8.00	\$ 5,049.95	8.00	0.00	8.00	0.00	\$ -
P18S35	CONTRAMARCOS Y MARCOS								\$ 69,191.52
P18S35C002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 4".	PZA	8.00	\$ 3,229.90	0.00	8.00	8.00	0.00	\$ 25,839.20
P18S35C009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FO. FO. DE 50X50 CMS. DE 130 KG. DE PESO	PZA	8.00	\$ 5,419.04	0.00	8.00	8.00	0.00	\$ 43,352.32
P18S42	TORNILLOS CON TUERCAS HEXAGONALES, FERNÁNDEZ O SIMILAR EN TIPO CON SUMINISTRO Y COLOCIÓN								\$ -
P18S42C047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS DE 5/8"X2 1/2" INCLUYE: TUERCA Y GUASA	PZA	64.00	\$ 36.75	64.00	0.00	64.00	0.00	\$ -
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL								\$ -
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN								\$ -
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE SEÑALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACIÓN DE DÍA DE NOCHE.	LOTE	1.00	\$ 3,855.68	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ -
P34S05C002	BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	495.00	\$ 4.91	495.00	0.00	495.00	0.00	\$ -

2,235,342.18

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLOR
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE
CONTRATIS