

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE OFICINAS EN TEATRO ASTOL (PRIMERA ETAPA) EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: HIDROELECTROTECNIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1105A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$270,231.30

Importe del Contrato s/IVA: \$980,185.50

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Extraordinaria

Periodo del Contrato: 15/05/2023 al 15/07/2023

Periodo de la Estimación: 16/06/2023 al 30/06/2023

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	270,231.30

Total Paquete s/IVA: 270,231.30

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$270,231.30

HIDROELECTROTECNIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OB

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE OFICINAS EN TEATRO ASTOL (PRIMERA ETAPA) EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: HIDROELECTROTECNIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1105A-

Importe del Contrato s/IVA \$980,185.50

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 15/07/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Extraordinaria

Importe de la Estimación: \$270,231.30

Periodo de la Estimación: 16/06/2023 al 30/06/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.							
EX	EXTRAORDINARIOS										
EX	EXTRAORDINARIOS										
EX-01	DESMONTAJE DE DUCTOS DE 4" A 6" DE ACERO CUBIERTOS CON LAMINA DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA DE AGUA EN AZOTEA SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	ML	0.00	\$864.41	0.00	71.8800	71.88	0.00	\$62,133.79	0.00	%
EX-02	RETIRO DE TANQUE ESTACIONARIO EN AZOTEA SIN RECUPERACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; ELEVACIONES, SERVICIO DE GRUA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	0.00	\$3,575.22	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$7,150.44	0.00	%
EX-03	FABRICACIÓN DE SOPORTES DE ACERO PARA TABLERO ELÉCTRICO DONDE SE CONCENTRA TODO EL SISTEMA ELECTRICO DE AIRE A CONDICIONADO TIPO MINISPLIT, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; CORTE DE PERÍMETRO EN TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES PARA A CONDICIONAR , MATERIAL, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	0.00	\$3,200.00	0.00	2.0000	2.00	0.00	\$6,400.00	0.00	%
EX-04	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAFLAN TRIANGULAR EN AZOTEA 10X10 CMS, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4.INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	ML	0.00	\$95.10	0.00	172.5300	172.53	0.00	\$16,407.60	0.00	%
EX-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS PARA PLUVIALES EN AZOTEA 40X35 CMS, A BASE DE HERRERIA.INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	PZA	0.00	\$732.82	0.00	5.0000	5.00	0.00	\$3,664.10	0.00	%

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OB

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACION DE OFICINAS EN TEATRO ASTOL (PRIMERA ETAPA) EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. /

Municipio: Culiacan

Localidad:

Contratista: HIDROELECTROTECNIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-1105A-

Importe del Contrato s/IVA \$980,185.50 /

Periodo del Contrato 15/05/2023 al 15/07/2023

No. Estimación: 2 /

Tipo de Estimación: Extraordinaria /

Importe de la Estimación: \$270,231.30 /

Periodo de la Estimación: 16/06/2023 al 30/06/2023 /

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación						
EX-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 3" DE PVC SANIT, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZOS, CORTES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOPORTE, TAQUETES, PIJAS, ELEVACIONES HASTA 15M, MANIOBRAS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	0.00	\$189.70 /	0.00	351.6000 /	351.60	0.00	\$66,698.52 /	0.00	%	
EX-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE 4" DE PVC SANIT, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: TRAZOS, CORTES, CONEXIONES, PEGAMENTO, LIMPIADOR, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOPORTE, TAQUETES, PIJAS, ELEVACIONES HASTA 15M, MANIOBRAS, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	0.00	\$204.52 /	0.00	114.4000 /	114.40	0.00	\$23,397.09 /	0.00	%	
EX-08	ENTORTADO CON MORTERO Y CASETON PARA DAR NIVELES REQUERIDOS EN PENDIENTES DE PLUVIALES REUBICADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$110.35 /	0.00	313.9400 /	313.94	0.00	\$34,643.28 /	0.00	%	
EX-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO SOBRE ENTORTADO PARA APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$57.92 /	0.00	858.7100 /	858.71	0.00	\$49,736.48 /	0.00	%	

Total Partida:

270,231.30 /

HIDROELECTROTECNIA DEL PACIFICO, S.A.
DE C.V.

CONTRATISTA

ING.MARIO ENRIQUE AS TORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO