

NOTA #01

25 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APERTURA ESTE LIBRO DE BITACORA PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL CAJON, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; CON UN IMPORTE DE \$1,187,184.14 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 25 DE JUNIO DE 2022; CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804L-2022, CONTRATO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. SE ANOTAN LAS FIRMAS DEL RESIDENTE DE LA S.O.P. Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA.

HUMBERTO AREOLA B.
Ing. Humberto Areola Bustamante
Residente de S.O.P.


ING. Erick Herminio Garcia Anaya
Superintendente.

NOTA # 02 25 DE ABRIL DE 2022.

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA OFICIO DE INICIO DE OBRA Y OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE, CON COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL; AMBOS OFICIOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS AL ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN.

HUMBERTO ARREDIA B

EA

NOTA #03

25 DE ABRIL DEL 2022

CON ESTA FECHA SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA; SE TRABAJA EN LAS PARTIDA DE PRELIMINARES EN LA RED DE AGUA POTABLE COMO LO SON: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA TIPO "C", RETIRO MATERIAL, PLANTILLA APIRONADA, RELLENO ACOSTILLADO Y RELLENO COMPACTADO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA #04

29 DE ABRIL DE 2022

SE ANOTA EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 3" Ø (75mm) (RD-32.5), CABLES DE PVC 3" Ø (75mm), Codos PVC HID. 45° x 3", TAPON CAMPANA PVC 3", ENTRE OTRAS PIEZAS REQUERIDAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA #05 02 DE MAYO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN LA TUBERIA DE PVC CON CAMPANA DE 3" (75 mm) EN CALE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO SAN IGNACIO; POSTERIOR A ESTO SE COLOCAN LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2".

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 06 09 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE COMIEZAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SE COMIEZA CON LA EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES, TAMBIEN CORTE EN MATERIAL TIPO "C", ASÍ COMO LA COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 07 13 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN EL MEZCLADO, TENDIENDO Y COMPACTACIÓN DEL CUERPO, PARA SU POSTERIOR RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA A RAZÓN 1.50 LT/M^2 Y PARA PROTEGER EL CUERPO DE BASE SE ARENEA PARA QUE NO PIERDA HUMEDAD DE LA PELÍCULA ASFÁLTICA.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 08 16 DE MAYO DE 2022.

SE TRABAJA CON ESTA FECHA EN EL COLADO DE GUARNICIÓN TIPO "PECHO DE PALOMA" CON CONCRETO PREMEZCLADO $F'_{C} = 250 \text{ KG/CM}^2$ PARA LOJAS DE 15 CM.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 09 20 DE MAYO DE 2022.

SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES EN ALUMBRADO CON EXCAVACIONES PARA ALOJAR CANALIZACIÓN CON POLDUCTO NARANJA REFORZADO DE $\phi 1 \frac{1}{2}$ " Y CEMENTADO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CONCRETO PREFABRICADOS DE $40 \times 40 \times 40$ cm

HUMBERTO ARREOLA B

EA

NOTA # 10 23 DE MAYO DE 2022.

SE TRABAJA EN EL COLADO DE LOSAS CON CONCRETO PREMEZCLADO $F_c = 300 \text{ KG/CM}^2$ EN LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR, CON TODO LO NECESARIO COMO LOSON CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 Y PASAJUNTAS DE $\frac{5}{8}$ " CON ACERO DE REFUERZO REDONDO LISO.

HUMBERTO ARREOLA B

EA

NOTA # 11

30 DE MAYO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CONCLUYE EL COLADO DE LOSAS DE CONCRETO, ASÍ QUE SE PROCEDE A PINTAR LAS GUARNICIONES CON PINTURA TIPO AMARILLO TRAFICO Y POSTERIORMENTE EL CALAFATEO EN LOSAS CON ASFALTEX 505.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 12

06 DE JUNIO DE 2022.

SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE LUMINARIAS VIAL LED TECNOLOGIA FLR MODELO FORLEXA 3, ASÍ COMO EL SISTEMA DE TIERRAS, CABLE XLP 2+1 CAL. 4 Y PABOS CORRESPONDIENTES PARA LA CONEXIÓN DE LAS MISMAS.

HUMBERTO ARREOLA B.

EA

NOTA # 13 20 DE JUNIO DE 2022

CON ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA
TERMINADA Y OPERANDO TODOS SUS SERVICIOS
DE MANERA CORRECTA EN LA CALLE S/N,
EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO
DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 14 24 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE RECIBEN LOS NÚMEROS
GENERADORES PERTENECIENTES A LA ESTIMACIÓN
#01 FINIQUITO, PARA SU REVISIÓN Y/O
APROBACIÓN.

HUMBERTO ARREOLA B.



NOTA # 15 25 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE APRUEBA LA ESTIMACIÓN
#01 FINIQUITO, CON UN IMPORTE DE
\$ 1,150,560.22 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL
25 DE ABRIL DE 2022 AL 25 DE JUNIO DE 2022,
CONTRATO No. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-18041-2022, DE LA
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N, EN
LA LOCALIDAD DEL CAJÓN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,
ESTADO DE SINALOA.

HUMBERTO ARREOLA B.

EL

NOTA #16 25 DE JUNIO DE 2022.

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORA DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NÚMERO OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804L-2022, CON UN IMPORTE DE \$1,187,184.14 IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DEL 25 DE ABRIL DE 2022 AL 25 DE JUNIO DE 2022, POR LO CUAL LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS (S.O.P) NOMBRÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V. COMO EJECUTORA DE ESTE CONTRATO.

QUEDANDO EL FINIQUITO DE ESTA MANERA:

CONTRATO	\$1,187,184.14
ESTIMACIÓN O FINIQUITO	\$1,150,560.22
SUMA DE ESTIMACIONES	\$1,150,560.22
SALDO A CANCELAR	\$36,623.92
SUMAS IGUALES	\$1,187,184.14
	\$1,187,184.14

HUMBERTO ARREOLA B.

EL