

### CARATULA DE ESTIMACION

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION	
<b>RAZON SOCIAL:</b>  <b>R.F.C.:</b>	CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San Angel Mazatlán, Sinaloa México. CDH101213A77	<b>N° DE CONTRATO:</b> MM-DOP-040-2021	PAVIMENTACION DE CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE AV. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO			1 N (UNO NORMAL)
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		<b>FECHA FIRMA CONTRATO:</b> 28-may-21	<b>PALACIO MUNICIPAL:</b>	TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS		<b>FECHA ELABOR.</b> 28-jun-21
LA CANTIDAD DE: \$862,655.71 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 5 PESOS 71/100 M.N.		<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>FECHA INICIO</b>	14-jun-21		<b>PERIODO ESTIMACION</b> 14-jun-21
		SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/>	<b>FECHA TERMINACION</b>	19-jul-21		28-jun-21
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>	<b>MODIFICACIONES</b>			
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	No. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	
			S/N			
					<b>AVANCE</b>	
					FISICO	18.91 %
					FINANCIERO	91.20 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$ 301,929.50	\$ 74,046.40	\$ 74,046.40	\$ 227,883.10

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$ 211,561.14
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 74,046.40
SUBTOTAL	\$ 137,514.74
I.V.A.	\$ 22,002.36
SUMA	\$ 159,517.10
DEDUCCIONES	
S.V.I.C.U.T 3%	\$ 275.03
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 275.03
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 275.03
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$ 159,242.07</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO	\$862,655.71	\$ 211,561.14	\$ -	\$ 211,561.14
<b>TOTALES:</b>	\$ 862,655.71	\$ 211,561.14	\$ -	\$ 211,561.14

ELABORA <b>C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON</b> REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V.	REVISAR <b>ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE</b> SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VoBo <b>ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO</b> SUBDIRECTOR TÉCNICO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	VoBo <b>ING. OMAR GASTELUM PÉREZ</b> SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA <b>ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO</b> DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
---	--	---	---	---



**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
<b>RAZON SOCIAL:</b>  <b>R.F.C.</b>	CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San Angel Mazatlán, Sinaloa México. CDH101213A77	<b>N° DE CONTRATO:</b> MM-DOP-040-2021	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO		2 N (DOS NORMAL)
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		<b>FECHA FIRMA CONTRATO</b> 28-may-21	<b>PALACIO MUNICIPAL:</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS</b>	<b>FECHA ELABOR.</b> 17-jul-21
LA CANTIDAD DE: <b>\$81,157.28</b> OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.		<b>TIPO DE OBRA</b>	<b>FECHA INICIO</b> 14-jun-21	<b>FECHA TERMINACION</b> 19-jul-21	<b>PERIODO ESTIMACION</b> 29-jun-21 17-jul-21
		SERVS.REL O.P. <input type="checkbox"/>	<b>MODIFICACIONES</b>		
		MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/>			
		OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>No. CONVENIO</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA TERMINO</b>
			S/N		
					<b>AVANCE</b> FISICO 85.20 % FINANCIERO 59.07 %

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$ 301,929.50	\$ 227,883.10	\$ 301,929.50	\$ -

IMPORTE DESGLOSADO	
OBRA EJECUTADA	
IMPORTE ESTIMADO	\$ 297,967.11
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ 227,883.10
SUBTOTAL	\$ 70,084.01
I.V.A.	\$ 11,213.44
SUMA	\$ 81,297.45
DEDUCCIONES	
S.V.I.C.U.T 3%	
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 140.17
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 140.17
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$ 81,157.28</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO	\$862,655.71	\$ 297,967.11	\$ 211,561.14	\$ 509,528.25
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 862,655.71</b>	<b>\$ 297,967.11</b>	<b>\$ 211,561.14</b>	<b>\$ 509,528.25</b>

<b>ELABORA</b> C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE CV	<b>REVISAR</b> ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VoBo. ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO SUBDIRECTOR TÉCNICO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	VoBo. ING OMAR SASY ELUM PEREZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
---	--	---	---	--

**CARATULA DE ESTIMACION**

DATOS DE CONTRATISTA		DATOS DEL CONTRATO			ESTIMACION
<b>RAZON SOCIAL:</b>  R.F.C.	CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V. Av. Ejercito Mexicano N° 1000 Int. 117 Col. San Ang Mazatlán, Sinaloa México. CDH101213A77	N° DE CONTRATO: MM-DOP-040-2021	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO		1 E (UNO EXTRAORDINARIA)
RECIBI DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, A TRAVES DE LA DIRECCION DE EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL		FECHA FIRMA CONTRATO 28-may-21	PALACIO MUNICIPAL:	TESORERIA MUNICIPAL, DIRECCION DE EGRESOS	<b>FECHA ELABOR.</b> 17-jul-21
LA CANTIDAD DE: \$66,402.64 SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 64/100 M.N.		<b>TIPO DE OBRA</b> SERVS.REL.O.P. <input type="checkbox"/> MTTO. Y CONSV. <input type="checkbox"/> OBRA NUEVA <input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO 14-jun-21	FECHA TERMINACION 19-jul-21	<b>PERIODO ESTIMACION</b> 29-jun-21 17-jul-21
		<b>MODIFICACIONES</b>			<b>AVANCE</b>
		Nb. CONVENIO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FISICO 100.00 % FINANCIERO 91.20 %
		S/N			

ANTICIPO			
ENTREGADO SIN IVA	AMORTIZADO	ACUMULADO DE AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
\$ 301,929.50	\$ -	\$ 301,929.50	\$ -

IMPORTE DESGLOSADO	
	OBRA EJECUTADA
IMPORTE ESTIMADO	\$ 57,342.53
AMORTIZACION ANTICIPO (-)	\$ -
SUBTOTAL	\$ 57,342.53
I.V.A.	\$ 9,174.80
SUMA	\$ 66,517.33
DEDUCCIONES	
S.V.I.C.U.T 3%	
I.C.I.C. 2 AL MILLAR	\$ 114.69
TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 114.69
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>\$ 66,402.64</b>

DESCRIPCION DE LA OBRA	IMPORTE CONTRATADO S/IVA	ESTADO DE CUENTA DE ESTIMACION		
		PRESENTE ESTIMACION	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COL. FRANCISCO I. MADERO	\$66,402.64	\$ 57,342.53	\$ 509,528.25	\$ 566,870.78
<b>TOTALES:</b>	\$ 66,402.64	\$ 57,342.53	\$ 509,528.25	\$ 566,870.78

ELABORA <b>C. CARLOS ALBERTO MARIN ENG GOON</b> REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA S.A DE C.V.	REVISAR <b>ING. MIGUEL ANGEL AGUIRRE</b> SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	VoBo <b>ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO</b> SUBDIRECTOR TÉCNICO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	VoBo <b>INGOMAR GASTELUM PEREZ</b> SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN	AUTORIZA <b>ARQ. JOSÉ DANIEL TIRADO ZAMUDIO</b> DIRECTOR OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
---	--	---	---	---