

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Nombre de Obra: PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA KINO, ENTRE BAHÍA BALLENAS Y BAHÍA SAN CRISTOBAL, EN LA COLONIA RINCON DE URÍAS, EN CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: MAZATLAN

Localidad: MAZATLAN

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA. S.A. DE C.V.


Contrato: NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0611-2023

Importe de la Estimación c/IVA: \$ 499,657.88
Importe del Contrato con IVA: \$ 1,508,950.19
No. Estimación: 1 (UNO)
Tipo Estimación: NORMAL
Periodo del Contrato: 13-11-2023 AL 27-12-2023
Periodo de la Estimación: 13 AL 30-NOV-2023

Clave	Descripción	Monto
E1	PAVIMENTACIÓN	\$ 430,739.55
P01	PRELIMINARES	\$ 164,270.63
P03	OBRA CIVIL	\$ -
P05	CONCRETO HIDRAULICO	\$ -
P06	OBRAS VIALES	\$ 266,468.92
P22	ALCANTARILLADO	\$ -
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES	\$ -
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$ -
P34	SEÑALIZACION VIAL	\$ -
P37	ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO	\$ -
P39	VARIOS	\$ -
SUB TOTAL		\$ 430,739.55
IVA 16%		\$ 68,918.33
TOTAL		\$ 499,657.88


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP.


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR


LIC. FERNANDO GOMEZ FLORES
CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA KINO, ENTRE BAHÍA BALLENAS Y BAHÍA SAN CRISTOBAL, EN LA COLONIA RINCON DE URIÁS, EN CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: MAZATLAN

Localidad: MAZATLAN

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0611-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 1,508,950.19

Periodo del Contrato: 13 DE NOV AL 27 DE DIC DE 2023

No. Estimación: 1 (UNO)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 430,739.55

Periodo Estimación: DEL 13-30 DE NOV. 2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
E1	PAVIMENTACIÓN								\$ 430,739.55
P01	PRELIMINARES								\$ 164,270.63
P01S01	DESYERBE, TALA DE ARBOLES, EXTRACCION MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ARBOLES								\$ 33,797.00
PRP061	RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN CAMION.	PZA	20.00	\$ 1,689.85	0.00	20.00	20.00	0.00	\$ 33,797.00
P01S05	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA								\$ 8,229.15
PRP0011	TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	860.00	\$ 9.57	0.00	859.89	859.89	0.11	\$ 8,229.15
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES								\$ 14,059.37
TEU0093	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	860.00	\$ 16.35	0.00	859.90	859.90	0.10	\$ 14,059.37
P01S32	CORTE DE TERRENO EFECTUADO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIALES I Y II, EN ZONA A, B Y C								\$ 23,606.66
PRP0021	CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M3	662.55	\$ 35.63	0.00	662.55	662.55	0.00	\$ 23,606.66
P01S44	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES								\$ 5,152.20
PRP0046	DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL	PZA	3.00	\$ 1,717.40	0.00	3.00	3.00	0.00	\$ 5,152.20
P01S77	RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL								\$ 79,426.25
CAC0550	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccion medida en banco), CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	863.46	\$ 40.56	0.00	761.84	761.84	101.62	\$ 30,900.23

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLOR
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE
CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA KINO, ENTRE BAHÍA BALLENAS Y BAHÍA SAN CRISTOBAL, EN LA COLONIA RINCON DE URIÁS, EN CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

Municipio: MAZATLAN
Localidad: MAZATLAN
Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0611-2023
Importe Contrato con IVA: \$ 1,508,950.19
Periodo del Contrato: 13 DE NOV AL 27 DE DIC DE 2023

No. Estimación: 1 (UNO)
Tipo de Estimación: NORMAL
Importe de la Estimación: \$ 430,739.55
Periodo Estimación: DEL 13-30 DE NOV. 2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
CAC0554	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	8,634.60	\$ 6.37	0.00	7,617.90	7,617.90	1,016.70	\$ 48,526.02
P03	OBRA CIVIL								\$ -
P03S30	LOSAS								\$ -
FIP0243	CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA, CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	1000.96	\$ 46.72	0.00	0.00	0.00	1,000.96	\$ -
P03S41	ESCALERAS Y RAMPAS DE CONCRETO								\$ -
REC0733	RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-8/10-10, MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	6.00	\$ 1,450.14	0.00	0.00	0.00	6.00	\$ -
P05	CONCRETO HIDRÁULICO								\$ -
P05S13	CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FACCBRICADO EN PLANTA CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO TIPO CPO, ARENA, GRAVA Y AGUA, CON REVENIMIENTO APTO PARA SER BOMBEADO, PARA ELEMENTOS DE SUPERESTRUCTURA COLUMNAS, TRABES, LOSAS MÁCIZAS Y RETICULARES, MUROS FALDONES Y PRETILES.								\$ -
PAP0170	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, F' C=250KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: COLOCACION, PASAJUNTAS REDONDO 5/8", POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	757.40	\$ 774.33	0.00	0.00	0.00	757.40	\$ -
P06	OBRAS VIALES								\$ 266,468.92
P06S05	CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%								\$ 130,740.72
TEP0111	SUB-BASE DE MATERIAL BALASTRE GRIS DE 30CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	860.00	\$ 152.04	0.00	859.91	859.91	0.09	\$ 130,740.72


 ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 SUPERVISOR SOP


 ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
 ZONA SUR


 LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
 CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE I
 CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA KINO, ENTRE BAHÍA BALLENAS Y BAHÍA SAN CRISTOBAL, EN LA COLONIA RINCON DE URÍAS, EN CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: MAZATLAN
Localidad: MAZATLAN

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0611-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 1,508,950.19

Periodo del Contrato: 13 DE NOV AL 27 DE DIC DE 2023

No. Estimación: 1 (UNO)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 430,739.55

Periodo Estimación: DEL 13-30 DE NOV. 2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDOY COMPACTACIÓN EN BASE CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%								\$ 96,258.33
TEP0129	BASE DE GRAVA-ARENA 20CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16, CLAUSULA B3, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	860.00	\$ 111.94	0.00	859.91	859.91	0.09	\$ 96,258.33
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN								\$ 39,469.87
TEP0120	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	860.00	\$ 45.90	0.00	859.91	859.91	0.09	\$ 39,469.87
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD								\$ -
PAP0180	CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04, CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	54.00	\$ 192.32	0.00	0.00	0.00	54.00	\$ -
P22	ALCANTARILLADO								\$ -
P22S03	BROCALES Y TAPAS								\$ -
FIP0241	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 KG, SUMINISTRO E INSTALACION	PZA	3.00	\$ 6,547.87	0.00	0.00	0.00	3.00	\$ -
P22S05	POZOS DE VISITA; DE ABSORCIÓN Y DESECHOS TÓXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACIÓN POZO DE VISITA, SELLADO DE BROCAL POZO VISITA, APLANADO POZO VISITA								\$ -
FIP0240	LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS, COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011	PZA	3.00	\$ 3,127.70	0.00	0.00	0.00	3.00	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLORI
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE C
CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA KINO, ENTRE BAHÍA BALLENAS Y BAHÍA SAN CRISTOBAL, EN LA COLONIA RINCON DE URÍAS, EN CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: MAZATLAN

Localidad: MAZATLAN

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S A DE C V

Contrato: NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0611-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 1,508,950.19

Periodo del Contrato: 13 DE NOV AL 27 DE DIC DE 2023

No. Estimación: 1 (UNO)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 430,739.55

Periodo Estimación: DEL 13-30 DE NOV. 2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P30	BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES								\$ -
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO								\$ -
GUP0214	GUARNICION TIPO "L" DE 20X35X60CM DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04. CLIASULA B1. RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	171.00	\$ 604.20	0.00	0.00	0.00	171.00	\$ -
P33	LIMPIEZA Y FUMIGACION								\$ -
P33S13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA								\$ -
LIP0282	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA (EN PAVIMENTOS).	M2	860.00	\$ 10.57	0.00	0.00	0.00	860.00	\$ -
P34	SEÑALIZACION VIAL								\$ -
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACION								\$ -
SEU0640	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALDRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00	\$ 5,785.65	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLOR
CONSTRUCTORA DINAMICA DE L. HUMAYA, S.A. DE I
CONTRATIS

ESTIMACION

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA KINO, ENTRE BAHÍA BALLENAS Y BAHÍA SAN CRISTOBAL, EN LA COLONIA RINCON DE URÍAS, EN CIUDAD DE MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Municipio: MAZATLAN

Localidad: MAZATLAN

Contratista: CONSTRUCTORA DINAMICA DEL HUMAYA, S.A DE C.V

Contrato: NO. OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0611-2023

Importe Contrato con IVA: \$ 1,508,950.19

Periodo del Contrato: 13 DE NOV AL 27 DE DIC DE 2023

No. Estimación: 1 (UNO)

Tipo de Estimación: NORMAL

Importe de la Estimación: \$ 430,739.55

Periodo Estimación: DEL 13-30 DE NOV. 2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
		Unidad	Volúmen	P.U.	Anterior	Esta Estimación			
P37	ESTUDIOS, TRABAJO DE CAMPO Y LABORATORIO								\$ -
P37S12	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS								\$ -
LAP0261	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	860.00	\$ 12.60	0.00	0.00	0.00	860.00	\$ -
P39	VARIOS								\$ -
P39S01	VARIOS								\$ -
PRP0068	RETIRO Y REUBICACION DE POSTE DE CFE, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 24,532.83	0.00	0.00	0.00	2.00	\$ -

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 SUPERVISOR SOP

ING. MELECIO PEREZ PULIDO
 JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN
 ZONA SUR

LIC. FERNANDO GOMEZ FLOR
 CONSTRUCTORA DINAMICA DE L HUMAYA, S.A. DE C.V
 CONTRATISTA