



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ A BLVD. PEDRO ANAYA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3105-2023

ESTIMACION NO.: 1 NORMAL


MONTO: \$ 28,785,553.79 PERIODO ESTIMACION: 12 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JULIO DE 2023


PARTIDA			
E1	PRELIMINARES		
P01	PRELIMINARES	\$	932,944.52
E2	TERRACERIAS Y BASES		
P01	PRELIMINARES	\$	435,675.13
P06	OBRAS VIALES	\$	3,704,703.18


SUMA \$ 5,073,322.83

16% I.V.A. \$ 811,731.65

IMPORTE TOTAL \$ 5,885,054.48


ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE


LIC. FERNANDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ A BLVD. PEDRO ANAYA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO No:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3105-2023
LOCALIDAD:	EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACION:	1 (UNO) NORMAL

PERIODO: 12 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION No. 1 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PROYECTO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXCEDENTE	ESTA ESTIMACION	P.U.	MONTO DE ESTIMACION
E1	PRELIMINARES								
P01	PRELIMINARES								
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.								
PAV-1.1	Trazo y nivelación de terrenos en trabajos de pavimentación con equipo topográfico en todas las etapas de la obra, incluye trabajos de poda de árboles, retiro de elementos que estorban para los trabajos de terracerías.	M2	16361.8	8,294.35	0.00	0.00	8,294.35	\$ 17.23	\$ 142,911.65
P01S45	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.								
PAV-1.4	Demolición de concreto existente con medios mecánicos, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	506.65	506.65	0.00	0.00	506.65	\$ 558.93	\$ 283,181.88
PAV-1.5	Demolición de carpeta asfáltica existente con medios mecánicos, incluye: materiales, maquinaria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	1165.05	1,091.48	0.00	0.00	1,091.48	\$ 335.35	\$ 366,027.82
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.								
PAV-1.6	Carga y acarreo para retiro de material de desperdicio producto de demolición a 5 kms. Fuera de la obra.	M3	1671.69	1,671.69	0.00	0.00	1,671.69	\$ 84.24	\$ 140,823.17
								PRELIMINARES	\$ 932,944.52

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN ZONA NORTE

LIC. FERNANDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.

OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ A BLVD. PEDRO ANAYA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No:

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3105-2023

LOCALIDAD:

EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION:

1 (UNO) NORMAL

PERIODO: 12 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JULIO DE 2023

ESTIMACION No. 1 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PROYECTO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXCEDENTE	ESTA ESTIMACION	P.U.	MONTO DE ESTIMACION
E2	TERRACERIAS Y BASES								
P01	PRELIMINARES								
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN.								
PAV-2.1	Corte, carga y acarreo para retiro de material de desperdicio a 5 kms.	M3	10307.93	4,163.96	0.00	0.00	4,163.96	\$ 104.63	\$ 435,675.13
								PRELIMINARES	\$ 435,675.13
P06	OBRAS VIALES								
P06S06	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN SUB-BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y								
PAV-2.3	Suministro y Tendido de Sub-Base de 20 cms. de espesor compactados al 95% min. Del p.v.m.s. con balastre cribado, incluye: materiales y mano de obra.	M2	16371.8	8,294.32	0.00	0.00	8,294.32	\$ 181.87	\$ 1,508,487.98
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%								
PAV-2.4	Suministro y Tendido de Base de 25 cms. de espesor compactados al 95% min. Del p.v.m.s. con balastre y Arenon 70-30, incluye: materiales y mano de obra.	M2	16371.8	8,302.83	0.00	0.00	8,302.83	\$ 238.68	\$ 1,981,719.46

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP

ARQ. MARÍA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISON ZONA NORTE

LIC. FERNANDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA



CONSTRUCTORA REMCO, S.A. DE C.V.


OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN BLVD. ANTONIO ROSALES, TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ A BLVD. PEDRO ANAYA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
CONTRATO No:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3105-2023
LOCALIDAD:	EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
ESTIMACION:	1 (UNO) NORMAL

PERIODO: 12 DE JUNIO DE 2023 AL 15 DE JULIO DE 2023


ESTIMACION No. 1 NORMAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PROYECTO	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	EXCEDENTE	ESTA ESTIMACION	P.U.	MONTO DE ESTIMACION
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN								
PAV-2.5	Riego de impregnación con emulsión asfáltica a razón de 1.5 lt/m ² . Incluye: areneo y todo lo necesario hasta concepto terminado.	M2	16371.8	918.07	0.00	0.00	918.07	\$ 45.18	\$ 41,478.40
P06S36	EXTENDIDO, ACOMODADO Y BANDEADO CON CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.								
PAV-2.2	Escarificación, nivelación, afine y compactación del terreno natural con medios mecanicos: espesor de 15 cms y compactacion del 90%min del p.v.s.m.	M2	16371.8	7,529.04	0.00	0.00	7,529.04	\$ 22.98	\$ 173,017.34
OBRAS VIALES									\$ 3,704,703.18

5,073,322.83
811,731.65
5,885,054.48


ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
SUPERVISOR SOP


ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BÓRQUEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE


LIC. FERNANDO ZAZUETA FELIX
CONTRATISTA