

Nota 1 17 de mayo 2022

El día de hoy se redacta la presente nota de bitácora en apertura para seguimiento de la obra que tiene por nombre "Construcción de Pozo Profundo en la localidad de San Benito, municipio de Mocorito, - Estado de Sinaloa"

- Datos generales de obra.

- N° contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1605G-2022
- Importe de contrato: \$ 1'469,289.12
- Periodo : Inicio : 17 / mayo / 2022
Termino: 14 / agosto / 2022.

Dicho contrato será ejecutado por la sociedad mercantil denominada Construcción Playa Olenk SIA de cv. que es representada legalmente por el C. José Alberto - Gaxiola Avila, mismo que designa como superintendente de obra al Ing. Teodosio Vázquez Díaz, y por parte de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) se nombra a la Arq. Margarita Camacho Parques como residente de la misma.

Los Recursos para cubrir los egresos del presente contrato son Estatales (Programa Estatal de obras) de conformidad con el oficio de Autorización N° SAF-AIP-IED-CO-359/2022 con cargo al programa 076 (Infraestructura para el mejoramiento de los Servicios Públicos) mismos que serán liberados a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Superintendente de obra
Ing. Teodosio Vázquez

Residente de obra SOP
Arq. Margarita Camacho

Nota 2 17 Mayo 2021

Se pone a Disposición del contratista el inmueble de obra (terreno) para inicio de los trabajos correspondientes al presente contrato.

Inician trabajos de acarreo de maquinaria para perfeccionar y realización de estudio para localización del mayor punto a perforar como fuente de abastecimiento (Pozo).

Nota 3 20 Mayo 2021.

Continúan trabajos de Perforación para construcción de pozo en punto sugerido de acuerdo al resultado del estudio. Pozo 30mts prof. con perforación a 12"φ inicial y ampliación a 18"φ.

Nota 4 23 Mayo 2022

Continúan trabajos de construcción de pozo 18"φ. para iniciar con colocación de tubería de interconexión.

Nota 5 27 Mayo 2022

Continúan en construcción de pozo para abastecimiento de red de 18"φ incluye: colocación de tubería de protección y cunetas 18"φ y ademe 12"φ)

Superintendente de obra
Ing. Teodoro Varquez


Residente de obra SEP
Arq. Gregorio Camacho

Nota 6 02 Enero 2022

El día de hoy presentan Estimación # 1 con un
importe estimado de \$ 839,179.25 menos deducción
de contrato quedando un importe neto a recibir de
\$ 817,416.34



Superintendente de obra
Ing. Teodosio Varquez



Residente de obra SEP
Arj. Targuiki Camacho

Nota 6 03 / Junio / 2022

Trabajan en área de bombeo, base y renovación de pozo para salvar crecidas río. al igual que en líneas de interconexión de agua.

Nota 7 09 / Junio / 2022

Continúan trabajos en área de pozo y línea de interconexión ya se avanza con tramites para instalación de electricas.

Nota 8 20 / Junio / 2022

Continúan trabajos en área de pozo y cables de control.

Nota 9. 7 / Julio / 2022

Se trabaja en sistema multiple y cable de control.

Superintendente de obra
Ing. Teodoro Vazquez

Residente de obra Sr.
Arq. Margarita Camacho

Nota 10 18/Julio/2022

Trabajan en sistema de frende Descarga del
paso a nivel de interconexion y construcción
de caseta de control.

Nota 11 27/Julio/2022

Continúan trabajos en caseta de control
y áreas de bambuco y trabajos de conexión
eléctrica. (conexión y alimentación).

Nota 12 02/agosto/2022

Este día presentan Estimación #2 normal
con un importe de \$ 519,311.94 menos deduc-
ciones de contrato quedando un importe
neto a recibir por \$ 505,881.46.


Superintendente de obra
Ing. Teodoro Vazquez
Residente de obra
Arq. Margarita Camacho

Nota 13 09 agosto / 2022

Continuar trabajos en construcción de casa de control y prebas de edipos de bambú así como a fute de debiles en trend descarga y interconexion electrica.

Nota 14 14 agosto / 2022

Trabajan en cerca perimetral y limpieza final de obra, con lo que concluyen trabajos del presente contrato.

Nota 15 22 agosto / 2022


El día de hoy se entregó el presente contrato al organismo operador.

Nota 16 29 agosto / 2022

El día de hoy presentan Estado Finalizado por un importe estimado de \$ 110,792.59 menos deducciones de - centavo quedando un importe a recibir de \$ 109,792.22 cantidades separados por convenio número CONU-01-2022-CCCT-C.16056-2022.

Con esta nota se cierra el presente contrato y bitácora de obra.


Superintendente de obra.
Ing. Teodoro Vazquez


Presidente de obra SEP
Argelia Canache