



Baez Diseño y Construcción

Ing. Jesús José Báez Pérez

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

Página 1 de 1

Nombre de Obra: EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

Municipio: SAN IGNACIO
Localidad: CAMCHO
Contratista: JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

Importe de la Estimación: \$477,886.87
Importe del Contrato s/IVA: \$933,982.86
No. Estimación: 02
Tipo de Estimación: NORMAL-FINIQUITO
Periodo del Contrato: 09-mar-22 al 07-may-22
Periodo de la Estimación: 01-abr-22 al 07-may-22

Table with columns: Clave, Descripción, Monto Estimado. Rows include GUARNICIONES TIPO "L", EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMBRADO, ROTULO DE OBRA, and VARIOS.

Total Partida= \$ 477,886.87

Signature of Ing. Jesús J. Baez Pérez
ING. JESÚS J. BAEZ PÉREZ
CONTRATISTA

Signature of Ing. Melecio Pérez Pulido
ING. MELECIO PÉREZ PULIDO
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

Signature of Ing. Humberto Arreola Bustamante
ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
RESIDENTE DE LA SOP



**Baez Diseño y Construcción**

Ing. Jesús José Báez Pérez

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

**ESTIMACIÓN**

**Nombre de Obra:** EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** SAN IGNACIO

**Localidad:** CAMACHO

**Contratista:** JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

**Importe del Contrato s/IVA:** \$933,982.86

**Periodo del Contrato:** 09-mar-22 al 07-may-22

**No. Estimación:** 02

**Tipo de Estimación:** NORMAL-FINIQUITO

**Importe de la Estimación:** \$477,886.87

**Periodo de la Estimación:** 01-abr-22 al 07-may-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
<b>E1</b>	<b>GUARNICIONES TIPO "L"</b>								
<b>P30</b>	<b>BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES</b>								
<b>P30S10</b>	<b>GUARNICIONES DE CONCRETO</b>								
1020008	GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, RECORTES, CIMBRA, FABRICACION DEL CONCRETO EN REVOLVEDORA, COLADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS	ML	187.51	\$521.41/	85.09	102.42	187.51	0.00	\$53,402.81
<b>Total Partida=</b>									<b>\$53,402.81</b>
<b>P33</b>	<b>LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN</b>								
<b>P33S13</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL DE OBRA</b>								
1040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZA O ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA	M2	112.51	\$20.34/	0.00	112.51	112.51	0.00	\$2,288.45
<b>Total Partida=</b>									<b>\$2,288.45</b>
<b>P34</b>	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>								
<b>P34S03</b>	<b>PINTURA DE GUARNICIONES</b>								
1040002	PINTURA EN GUARNICIONES COLOR AMARILLO TRAFICO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA APLICACION	ML	187.51	\$55.69/	0.00	187.51	187.51	0.00	\$10,442.43
<b>Total Partida=</b>									<b>\$10,442.43</b>
<b>E2</b>	<b>EMPEDRADO</b>								
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>								
<b>P06S33</b>	<b>PAVIMENTOS PÉTREOS COLOR Y EMPEDRADOS.</b>								
1010015	EMPEDRADO DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA PROP. 1:1:6 CONSIDERANDO UN 35% DE PIEDRA BOLA Y UN 65% DE MORTERO INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	689.45	\$574.02/	512.66	176.79	689.45	0.00	\$101,481.00
<b>Total Partida=</b>									<b>\$101,481.00</b>

**ING. JESUS J. BÁEZ PÉREZ**  
 CONTRATISTA

**ING. MELECIO PÉREZ PULIDO**  
 JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

**ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE**  
 RESIDENTE DE LA SOP


**Baez Diseño y Construcción**

Ing. Jesús José Báez Pérez

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

**ESTIMACIÓN**
**Nombre de Obra** EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** SAN IGNACIO

**Localidad:** CAMACHO

**Contratista:** JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

**Importe del Contrato s/IVA** \$933,982.86

**Periodo del Contrato** 09-mar-22 al 07-may-22

**No. Estimación:** 02

**Tipo de Estimación:** NORMAL-FINIQUITO

**Importe de la Estimación:** \$477,886.87

**Periodo de la Estimación:** 01-abr-22 al 07-may-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
P33	<b>LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN</b>								
P33S13	<b>LIMPIEZA GENERAL DE OBRA</b>								
1040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZA O ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA	M2	689.45	\$20.34 /	0.00	689.45 /	689.45	0.00	\$14,023.41 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$14,023.41 /</b>
E3	<b>BANQUETAS</b>								
P01	<b>PRELIMINARES</b>								
P01S05	<b>TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.</b>								
1010001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, TRAZOS CON PINTURA UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: LEVANTAMIENTO PREVIO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	215.31	\$10.04 /	0.00	215.31 /	215.31	0.00	\$2,161.71 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$2,161.71 /</b>
P01S22	<b>EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, CUALQUIER ZONA.</b>								
1010010	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL Y TRASPALCO FUERA DE LA ZANJA	M3	62.54	\$67.53 /	0.00	62.54 /	62.54	0.00	\$3,597.93 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$3,597.93 /</b>
P01S48	<b>CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL A UNA ESTACIÓN</b>								
1010011	ACARREO EN CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL	M3	32.58	\$63.68 /	0.00	31.36 /	31.36	1.22	\$1,997.00 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$1,997.00 /</b>
P01S71	<b>RETIROS EN CAMIÓN DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL</b>								
1060011	RETIRO AL PRIMER KM DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE; APILAMIENTO PARA CARGA Y CARGA MECÁNICA	M3	78.18	\$64.04 /	0.00	75.05 /	75.05	3.13	\$4,806.20 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$4,806.20 /</b>


 ING. JESÚS J. BÁEZ PÉREZ  
 CONTRATISTA


 ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
 JEFE DPTO SUP. ZONA SUR


 ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
 RESIDENTE DE LA SOP



**Baez Diseño y Construcción**

Ing. Jesús José Báez Pérez

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

**ESTIMACIÓN**

**Nombre de Obra:** EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** SAN IGNACIO

**Localidad:** CAMCHO

**Contratista:** JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

**Importe del Contrato s/IVA:** \$933,982.86

**Periodo del Contrato:** 09-mar-22 al 07-may-22

**No. Estimación:** 02

**Tipo de Estimación:** NORMAL-FINIQUITO

**Importe de la Estimación:** \$477,886.87

**Periodo de la Estimación:** 01-abr-22 al 07-may-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
<b>P01572</b>	<b>RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS</b>								
1010012	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: RIEGO CON AGUA PARA LA SATURACION DEBIDA Y APISONADO CON PISON DE MANO HASTA OBTENER LA COMPACTACION REQUERIDA	M3	26.25	\$130.71 /	0.00	26.11 /	26.11	0.14	\$3,412.84 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$3,412.84 /</b>
<b>P01587</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES</b>								
1060087	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO	M3	31.50	\$130.30 /	0.00	31.33 /	31.33	0.17	\$4,082.30 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$4,082.30 /</b>
<b>P30</b>	<b>BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES</b>								
<b>P30S03</b>	<b>BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD B</b>								
1060169	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON CONTRAJUNTA DE PVC DE 1 1/2" ACADA 1.50 MTS ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO CONCRETO F'C=200 KG/CM2	M2	187.40	\$455.94 /	0.00	186.44 /	186.44	0.96	\$85,005.45 /
DENT	DENTELLÓN DE 20X20 CM A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION A MANO, AFINE DE TALUDES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML	67.44	\$341.23 /	0.00	67.44 /	67.44	0.00	\$23,012.55 /
LOS15	LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CMS DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO, COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	M2	27.91	\$607.84 /	0.00	27.91 /	27.91	0.00	\$16,964.81 /
<b>Total Partida=</b>									<b>\$124,982.81 /</b>
<b>P33</b>	<b>LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN</b>								
<b>P33S13</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL DE OBRA</b>								
1040003	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZA O ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE LA OBRA	M2	215.31	\$20.34 /	0.00	215.31 /	215.31	0.00	\$4,379.41 /

**ING. JESÚS J. BÁEZ PÉREZ**  
 CONTRATISTA

**ING. MELECIO PÉREZ PULIDO**  
 JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

**ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE**  
 RESIDENTE DE LA SOP



**Baez Diseño y Construcción**

Ing. Jesús José Báez Pérez

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

**ESTIMACIÓN**

**Nombre de Obra:** EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** SAN IGNACIO

**Localidad:** CAMCHO

**Contratista:** JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

**Importe del Contrato s/IVA:** \$933,982.86

**Periodo del Contrato:** 09-mar-22 al 07-may-22

**No. Estimación:** 02

**Tipo de Estimación:** NORMAL-FINIQUITO

**Importe de la Estimación:** \$477,886.87

**Periodo de la Estimación:** 01-abr-22 al 07-may-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
<b>Total Partida=</b>									<b>\$4,379.41</b>
<b>E4</b>	<b>ALUMBRADO</b>								
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>								
<b>P01S06</b>	<b>EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA A, CLASES I, II, ZONA B, CLASES I Y II; Y ZONA C CLASES I Y II TODAS EN SECO</b>								
1050001	EXCAVACION A MANO EN CEPA EN UNA SECCION DE 0.30 X 0.40 MTS, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	90.00	\$58.37 ✓	0.00	90.00 ✓	90.00	0.00	\$5,253.30 ✓
<b>Total Partida=</b>									<b>\$5,253.30</b>
<b>P01S72</b>	<b>RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS EN DIFERENTES GRADOS</b>								
1050003	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN SECCION DE 30 X 40 CMS EN CAPAS DE 20 CMS INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	90.00	\$35.02 ✓	0.00	90.00 ✓	90.00	0.00	\$3,151.80
<b>Total Partida=</b>									<b>\$3,151.80</b>
<b>P20</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>								
<b>P20S05</b>	<b>CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS</b>								
1050006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN CIRCUITO FINAL, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$201.11 ✓	0.00	2.00 ✓	2.00	0.00	\$402.22 ✓
<b>Total Partida=</b>									<b>\$402.22</b>
<b>P20S29</b>	<b>POLIDUCTO COLOR NARANJA</b>								
1050002	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 32 MM ( 1 1/4") COLOR NARANJA INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	90.00	\$43.80 ✓	0.00	90.00 ✓	90.00	0.00	\$3,942.00 ✓
<b>Total Partida=</b>									<b>\$3,942.00</b>

ING. JESUS J. BAEZ PEREZ  
CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
RESIDENTE DE LA SOP



**Baez Diseño y Construcción**

Ing. Jesús José Báez Pérez

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

**ESTIMACIÓN**

**Nombre de Obra:** EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** SAN IGNACIO

**Localidad:** CAMCHO

**Contratista:** JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

**Contrato:** OPUU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

**Importe del Contrato s/IVA:** \$933,982.86

**Periodo del Contrato:** 09-mar-22 al 07-may-22

**No. Estimación:** 02

**Tipo de Estimación:** NORMAL-FINIQUITO

**Importe de la Estimación:** \$477,886.87

**Periodo de la Estimación:** 01-abr-22 al 07-may-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
			Volúmen							
<b>P20S53</b>	<b>LUMINARIA INCANDESCENTE DE SOBREPONER CON DIFUSOR; LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA Y LÁMPARAS DE CUARZO DOMEX O SIMILAR EN CALIDAD CON SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA</b>									
1050042	LUMINARIA SENCILLA TECNOLOGIA LED 100 W, MOD SOLALED CITY PLUS O SIMILAR, TEMPERATURA DE COLOR 5700 °K, SALIDA VOLTAJE DE ALIMENTACION 127 VOLT. FABRICADA EN ALUMINIO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.40X0.90X0.90 M., POSTE OCTAGONAL METALICO DE 9.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M., LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00		\$20,437.01 /	0.00	4.00 /	4.00	0.00	\$81,748.04 /
									<b>Total Partida=</b>	<b>\$81,748.04 /</b>
<b>P20S90</b>	<b>CANALIZACIÓN</b>									
1050004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 XLP-DRS, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00		\$65.83 /	0.00	90.00 /	90.00	0.00	\$5,924.70 /
REGELEC	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN , RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00		\$886.20 /	0.00	4.00 /	4.00	0.00	\$3,544.80 /
ALIMENT	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	20.00		\$247.48 /	0.00	20.00 /	20.00	0.00	\$4,949.60 /
									<b>Total Partida=</b>	<b>\$14,419.10 /</b>

ING. JESUS J. BAEZ PEREZ  
CONTRATISTA

ING. MELECIO PÉREZ PULIDO  
JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE  
RESIDENTE DE LA SOP



**Baez Diseño y Construcción**

Ing. Jesús José Báez Pérez

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION

**ESTIMACIÓN**

**Nombre de Obra:** EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE S/N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA

**Municipio:** SAN IGNACIO

**Contrato:** OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0303N-2022

**No. Estimación:** 02

**Localidad:** CAMCHO

**Importe del Contrato s/IVA:** \$933,982.86

**Tipo de Estimación:** NORMAL-FINIQUITO

**Contratista:** JESÚS JOSÉ BÁEZ PÉREZ

**Periodo del Contrato:** 09-mar-22 al 07-may-22

**Importe de la Estimación:** \$477,886.87

**Periodo de la Estimación:** 01-abr-22 al 07-may-22

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volúmen	P. U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado
<b>E5</b>	<b>ROTULO DE OBRA</b>								
<b>P32</b>	<b>INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS</b>								
<b>P32S44</b>	<b>SEÑALIZACIÓN Y CALCOMANIAS EN INMUEBLES</b>								
1120022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS, CON BASTIDORES DE PERFIL PTR DE 1X 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 Y LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO DE PERFIL DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 LA LAMINA INCLUYE: PINTURA DE FONDO ESMALTE COLOR BLANCO A DOS MANOS, ROTULADO A UNA CARA CON VINILETRAS Y LOGOTIPOS POR COMPUTADORA EN LAS MEDIDAS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DOSP, INCLUYE: COLOCACIÓN EN DADOS DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR A 60 CMS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$10,438.42 /	0.00	1.00 /	1.00	0.00	\$10,438.42 /
								<b>Total Partida=</b>	<b>\$10,438.42</b> /
<b>E6</b>	<b>VARIOS</b>								
<b>P03</b>	<b>OBRA CIVIL</b>								
<b>P03S33</b>	<b>DENTELLÓN Y PILASTRAS DE CONCRETO</b>								
CONV4	DENTELLÓN DE CONCRETO ARMADO DE 20X40 CM REFORZADO CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, COLADO CON CONCRETO F'c=250 KG/CM2, INCLUYE MANO DE OBRA, CIMBRA COMÚN DE MADERA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	27.87	\$686.69 /	0.00	27.87 /	27.87	0.00	\$19,138.05 /
								<b>Total Partida=</b>	<b>\$19,138.05</b> /
<b>P03S49</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>								
CONV2	ENCAMISADO DE CONCRETO ARMADO DE 60X60X90 CM EN PARTE INFERIOR DE POSTE ELECTRICO EXISTENTE COMO PROTECCION DE IMPACTOS, INCLUYE REFUERZO CON VS 3/8" @ 25 CM, COLADO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CIMBRADO APARENTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	\$4,167.82 /	0.00	2.00 /	2.00	0.00	\$8,335.64 /
								<b>Total Partida=</b>	<b>\$8,335.64</b> /
								<b>Total Partida=</b>	<b>\$477,886.87</b>

**ING. JESÚS J. BAEZ PEREZ**  
 CONTRATISTA

**ING. MELECIO PÉREZ PULIDO**  
 JEFE DPTO SUP. ZONA SUR

**ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE**  
 RESIDENTE DE LA SOP