

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

1804-22

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A.
DE C.V.OBRA: SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MATERIAL
ELÉCTRICO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE
LOS SEPÚLVEDA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO
DE SINALOA

REG. PADRÓN: SOP-DC-373-2022

REG. FED. CAUS.:

CONTRATO No.: OPPU-EST-ADJ-PEST-ALPU-1804B-2022

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 209,980.14

CONVENIO No:

IMPORTE DE CONVENIO:

PERIODO DE CONVENIO:

INICIACIÓN PROGRAMADA: 25 DE ABRIL DEL 2022

TERMINACIÓN PROGRAMADA: 08 DE JUNIO DEL 2022

INICIACIÓN REAL: 25 DE ABRIL DEL 2022

TERMINACIÓN REAL: 30 DE ABRIL DEL 2022

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

IMPORTE DE ANTICIPO: \$73,493.05

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: FIANZA NÚMERO: 4082-02718-8

IMPORTE DE FIANZA: \$73,493.05

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: FIANZA NÚMERO: 4082-02719-3

IMPORTE DE FIANZA: \$20,998.01

EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2022

SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES

TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y MATERIAL ELÉCTRICO EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA,
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:

PERIODO

IMPORTE

MONTO

MONTO DE CONTRATO:

25/04/2022 AL 08/06/2022

\$ 209,980.14

\$ 209,980.14

ESTIMACIÓN No.1

25/04/2022 AL 30/04/2022

\$ 209,980.13

ESTIMACIÓN No.2

ESTIMACIÓN No.3

ESTIMACIÓN No.4

ESTIMACIÓN No.5

SUMA DE LAS ESTIMACIONES:

\$ 209,980.13

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA:

\$ 0.01

SUMAS IGUALES:

\$ 209,980.14

\$ 209,980.14

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.


Vo. Bo.

CONTRATISTA:



RESIDENTE DE LA SOP.

ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO



DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP.

ING. JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ



REPRESENTANTE LEGAL.

ARQ. ABRAHAM CERVANTES LUQUE
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ABE, S.A. DE C.V.