

NOTA #1 Con esta fecha se hace la presente bitacora para la obra: Construcción de baños en casa de Gobierno en la localidad de Ahate, Municipio de Navolato, Sinaloa.

- Contrato No. OPPU-EST-ADJ-PEST-INAD-2108A-2023
- Período ejecución Fecha Inicio 22 Agosto 2023
Fecha de término 20 Septiembre 2023
- Contratista: C. Miguel Diaz Campos
- Importe de contrato: \$191,800.59 c/IVA.
- Supervisor SOP: Ing. Alejandro Seinz Sanchez
- Superintendente Contratista: Ing. Enrique Rodolfo Galvez
- Con esta fecha se hace la visita de obra, con el contratista, observando en el lugar donde se va hacer la obra, se encuentre en condiciones para iniciar los trabajos, por lo tanto se hace la entrega al contratista del lugar para inicio de la obra.



Ing. Alejandro Seinz Sanchez
Residente Supervision SOP


Ing. Miguel Diaz Campos
Representante Legal.


Ing. Luis Enrique Rodolfo Galvez
Superintendente Contratista

NOTA #2 En supervision de obra se observa el siguiente avance.

- Se hace los trabajos de trezo y Niveleron de terreno.
- Iniciando los trabajos retiro de pasto existente y excavacion para la losa de cimentacion.
- Colandase la losa de cimentacion con un Dantellon perimetral de 15X40 cm armada con armex 15X20 y 2 ϕ de 3/8 de refuerzo, Dejando el acabado pulido con color integral.
- Dejando las instalaciones Sanitarias e Hidra ulicas por losa de cimentacion
- Bando de instalaciones Sanitarias existentes de registro a Registro
- Se continuan los trabajos de colocacion de muros de Dorock de 9cms. espesor a das ceras.



Ing. Alexander Sainz Sanchez
Residente Supervision SOP



Ing. Luis Enrique Rodolfo Galvez
Superintendente Contratista

NOTA #3 En Supervision de Obra se muestra el siguiente avance.

- Se terminen los trabajos muros de Durock
- Se continuan los trabajos de techo de Durock dejando un gotero perimetral.
- Se continuan los trabajos de instalaciones hidraulicas y sanitarias (Lavamanos, W.C.)
- Se continuan los trabajos de instalacion Electrica (contactos, apagadores y alimentacion Electrica).
- Se inician los trabajos de colocacion de puertas y ventanas

Ing. Alberto Sainz Sanchez
Residente Supervisor SOP

Ing. Luis Enrique Rodas Solves
Superintendente Contratista.

15 / Sep / 2023

NOTA #4 En Supervision de Obra se observa el sig. avance.

- Se terminen los trabajos de Durock en lasq
- Se terminen los trabajos de instalacion hidraulica y Sanitaria
- Se terminen los trabajos instalacion Electrica apagador, iluminacion, alimentacion.
- Se terminen los trabajos de canceleria (puertas y ventanas).
- Se inician los trabajos de pintura e impermeabilizacion en muros y plafones.
- Se inician los trabajos de colocacion de muebles Sanitarios y Accesorios Electricos
- Se inician los trabajos de la colocacion de accesorios (Espejo, papeleria, Jabonera etc).

NOTA#5 Con esta fecha se finalizan los trabajos de construcción de baños en la casa de gobierno en Altata Mpio de Navolato, quedando todos los conceptos ejecutados al 100%.

- Se entrega la estimación número Uno Finiquito cobrándose las siguientes partidas

- Preliminares	- - - - -	\$ 3,057.43
- Obra Civil	- - - - -	\$ 74,065.02
- Aluminio, P.V.C.	- - - - -	\$ 14,517.06
- Recubrimientos y Acabados	- - - - -	\$ 6,924.73
- Inst. Sanitaria - Hidráulica	- - - - -	\$ 23,308.15
- Muebles Sanitarios y Accesorios	- - - - -	\$ 34,527.44
- Inst. Eléctrica	- - - - -	\$ 8,876.43

S/IVA. \$ 165,276.26

- Quedando en saldo de contrato \$ 69.07 s/IVA.

Ing. Alejandro Sainz Sanchez
Residente de Supervisión SOP.

Ing. Luis Enrique Rodolfo Salas
Superintendente

- Ante todo lo anterior se declara cerrada esta bitácora.